

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------|
| ИНВЕТОР | (организация, адрес, телефон, факс) | Форма по ОКУД | Код | | | |
| | | по ОКПО | 0322001 | | | |
| ЗАКАЗЧИК | (Генподрядчик) | МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 60264627 | | |
| | | | по ОКПО | 88544050 | | |
| ПОДРЯДЧИК | (Субподрядчик) | ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 (организация, адрес, телефон, факс) | Вид деятельности по ОКДП | | | |
| | | | Договор подряда (контракт) | номер | 6МК-УГ/2019 | |
| СТРОЙКА | (наименование, адрес) | Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский Самарской области | дата | 29.05.2019 | | |
| | | | Вид операции | | | |
| | | | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
| | | | Ф3-4 | 27.08.2019 | с | по |
| | | | | | 08.08.2019 | 27.08.2019 |

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--|
| 1 | Благоустройство территории прилегающей к зданию ДК "НИВА" п.Верхняя Подстепновка (устройство тротуара, покрытия площадки Воркаут и освещения) | Акт-1 | 1 269 780,43 | 1 269 780,43 | |
| 2 | Благоустройство территории перед ДК "Юность" с.Подъем Михайловка (устройство дорожки к детской площадке, тротуара вдоль дороги, асфальтового покрытия к зданию ДК, покрытия детской площадки и освещения) | Акт-2 | 1 279 292,04 | 1 279 292,04 | |
| 3 | Благоустройство территории перед ДК "Юность" с.Яблонный Овраг (устройство тротуара, газона, покрытия детской площадки и освещения) | Акт-3 | 541 940,93 | 541 940,93 | |
| 4 | Благоустройство территории между памятником воинам ВОВ и СОШ с.Сухая Вязовка (устройство асфальтового покрытия дворового проезда, устройство тротуара, устройство покрытия детской площадки и освещения) | Акт-4 | 1 735 958,18 | 1 735 958,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 5 | Благоустройство "Спортивный комплекс" с.Курумоч (устройство покрытия тротуаров, устройство покрытия площадки Воркаут и освещения) | Акт-5 | 662 300,37 | 662 300,37 | |
| 6 | Благоустройство территории между памятником воинам ВОВ и СОШ с.Сухая Вязовка (устройство покрытия детской площадки и освещения) | Акт-6 | 603 119,34 | 603 119,34 | 603 119,34 |
| 7 | Благоустройство территории между памятником воинам ВОВ и СОШ с.Сухая Вязовка (оборудование детской площадки - МАФы, установка ограждения, скамеек, урн) | Акт-7 | 340 224,33 | 340 224,33 | 340 224,33 |
| 8 | Благоустройство территории перед ДК "Юность" с.Подъем Михайловка (устройство покрытия детской площадки и освещения) | Акт-8 | 642 084,23 | 642 084,23 | 642 084,23 |
| 9 | Благоустройство территории перед ДК "Юность" с.Подъем Михайловка (оборудование детской площадки - МАФы, установка ограждения, скамеек, урн) | Акт-9 | 483 329,08 | 483 329,08 | 483 329,08 |
| 10 | Благоустройство территории перед ДК "Юность" с.Яблонный Овраг (устройство газона, покрытия детской площадки и освещения) | Акт-10 | 636 544,97 | 636 544,97 | 636 544,97 |
| 11 | Благоустройство территории перед ДК "Юность" с.Яблонный Овраг (оборудование детской площадки - МАФы, установка ограждения, скамеек, урн) | Акт-11 | 386 585,63 | 386 585,63 | 386 585,63 |
| 12 | Благоустройство парка п.г.т.Петра Дубрава (покрытие тротуарной плиткой, озеленение, покрытие тротуаров асфальтом, устройство покрытия детской площадки и освещения) | Акт-12 | 1 902 208,33 | 1 902 208,33 | 1 902 208,33 |
| 13 | Благоустройство парка п.г.т.Петра Дубрава (оборудование детской площадки - МАФы, установка ограждения, скамеек, урн) | Акт-13 | 603 385,96 | 603 385,96 | 603 385,96 |
| 14 | Благоустройство территории прилегающей к зданию ДК "НИВА" п.Верхняя Подстепновка (Устройство покрытия площадки Воркаут и освещения) | Акт-14 | 584 182,13 | 584 182,13 | 584 182,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|---|
| 15 | Благоустройство территории прилегающей к зданию ДК "НИВА" п.Верхняя Подстепновка (устройство МАФов площадки Воркаут, установка ограждения, скамеек, урн) | Акт-15 | 489 781,43 | 489 781,43 | 489 781,43 | ✓ |
| 16 | Благоустройство "Спортивный комплекс" с.Курумоч (устройство покрытия площадки Воркаут и освещения) | Акт-16 | 842 165,65 | 842 165,65 | 842 165,65 | ✓ |
| 17 | Благоустройство "Спортивный комплекс" с.Курумоч (устройство МАФов площадки Воркаут, установка ограждения, скамеек, урн) | Акт-17 | 461 505,51 | 461 505,51 | 461 505,51 | ✓ |
| | Итого | | 13 464 388,54 | 13 464 388,54 | 7 975 116,59 | |
| | Сумма НДС | | 2 692 877,71 | 2 692 877,71 | 1 595 023,32 | |
| | Всего с учетом НДС | | 16 157 266,25 | 16 157 266,25 | 9 570 139,91 | |

И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ"
Волжского района Самарской
области

Заказчик

М.В. Солдатов

Подрядчик

Директор ООО "СК "Перспектива"

В.А. Озерский



| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Код | |
| | | 0322005 | |
| Инвестор | (организация, адрес, телефон, факс) | Форма по ОКУД по ОКПО | |
| Заказчик | МБУ "УГЖХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 60264627 |
| Подрядчик | ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 88544050 |
| Стройка | Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области (наименование, адрес) | | |
| Объект | Благоустройство территории между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (устройство покрытия детской площадки и освещения) (наименование) | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | 6МК-УГ/2019 |
| | | дата | 29.05.2019 |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-6 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 723 743,21 руб.

| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по подрядку | поз. по смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Устройство покрытия детской площадки - 250м2 | | | | | |
| 1 | 61 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки - прим.(резиновое покрытие) | 27-09-022-01 | 1 м2 покрытия | 250 | 5 039,13 | 1 259 778,31 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 30 | 235,21 | 7 056,30 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 2,5 | 268,17 | 670,43 |
| | | Электростанции передвижные 2 кВт | 040101 | маш.-ч | 1,5 | 366,52 | 549,78 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 1 | 895,78 | 895,78 |
| | | Горелки газопламенные | 150401 | маш.-ч | 1,5 | 22,54 | 33,81 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 7,5 | 1 060,13 | 7 950,98 |
| | | Спецавтомшины типа УАЗ | 400302 | маш.-ч | 7,5 | 1 397,85 | 10 483,88 |
| | | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 14,5 | 36,51 | 529,40 |
| | | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | 101-2782 | м | 875 | 7,17 | 6 273,75 |
| | | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | 6,25 | 1 711,22 | 10 695,13 |
| | | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | 2500 | 174,44 | 436 100,00 |
| | | Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент B эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | 250 | 1 193,53 | 298 382,50 |
| | | Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | 250 | 1 551,22 | 387 805,00 |
| | | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | 200 | 465,11 | 93 022,00 |
| 2 | 62 | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | -6,25 | 1 711,22 | -10 695,13 |
| 3 | 63 | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | -2500 | 174,44 | -436 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 4 | 64 | Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | -250 | 1 193,53 | - 298 382,50 |
| 5 | 65 | Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | -250 | 1 551,22 | - 387 805,00 |
| 6 | 66 | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | -200 | 465,11 | -93 022,00 |
| 7 | 67 | Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101> | 101-5870 | кг | 75 | 262,23 | 19 667,25 |
| 8 | 68 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм | 01.6.03.02-0003 | м2 | 250 | 1 641,08 | 410 270,00 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 30 | | 7 056,30 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 2,5 | | 670,43 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 32,5 | | 7 726,73 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 19 914,23 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 1 232 807,78 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | - 796 067,38 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 436 740,40 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 463 710,93 |
| | | Накладные расходы | | | | | 10 971,96 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 7726,73 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 10 971,96 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 6 258,65 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 7726,73 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 6 258,65 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 480 941,54 |
| 9 | 91 | Освещение Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 1 | 01-02-031-01 | 100 ям | 0,04 | 26 007,05 | 1 040,28 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,668 | 190,73 | 127,41 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,7284 | 283,13 | 206,23 |
| | | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м | 160401 | маш.-ч | 0,7284 | 1 253,26 | 912,87 |
| 10 | 92 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование закладных деталей) | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле | 0,0036 | 372 472,37 | 1 340,90 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,648 | 190,73 | 123,59 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0648 | 329,75 | 21,37 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,0648 | 1 294,92 | 83,91 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,1728 | 2,16 | 0,37 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000468 | 1 060,13 | 0,50 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 0,9 | 80,70 | 72,63 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 0,3672 | 2 886,38 | 1 059,88 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00072 | 25,74 | 0,02 |
| 11 | 93 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -0,3672 | 2 886,38 | -1 059,88 |
| 12 | 94 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 0,3672 | 3 401,62 | 1 249,07 |
| 13 | 95 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (масса закладной детали 17кг) | 06-01-015-08 | 1 т | 0,068 | 57 564,89 | 3 914,42 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,299 | 221,85 | 953,73 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0102 | 329,75 | 3,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,0102 | 1 340,99 | 13,68 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,01428 | 1 060,13 | 15,14 |
| | | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | 0,068 | 43 115,75 | 2 931,87 |
| 14 | 96 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | -0,068 | 43 115,75 | -2 931,87 |
| 15 | 97 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (при весе опоры - 50кг) | 33-01-016-01 | 1 т опор | 0,2 | 65 978,78 | 13 195,76 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,824 | 238,72 | 1 390,31 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,69 | 288,87 | 488,19 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | 021143 | маш.-ч | 0,208 | 1 302,89 | 271,00 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | 030202 | маш.-ч | 0,616 | 9,66 | 5,95 |
| | | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | 160202 | маш.-ч | 0,614 | 807,54 | 495,83 |
| | | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | 160601 | маш.-ч | 0,868 | 1 509,19 | 1 309,98 |
| | | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | 400311 | маш.-ч | 0,37 | 2 325,35 | 860,38 |
| | | Металлические плакаты | 110-9126 | шт. | | | |
| | | Опоры стальные | 201-0813 | т | 0,206 | 43 020,93 | 8 862,31 |
| 16 | 98 | Опоры стальные | 201-0813 | т | -0,206 | 43 020,93 | -8 862,31 |
| 17 | 99 | Стальной фонарный столб Т-15-2 со светильником и закладной деталью Цена 24720/1,2=20600 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | шт | 4 | 20 600,00 | 82 400,00 |
| 18 | 100 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 509-0677 | 10 шт. | 0,8 | 3 074,86 | 2 459,89 |
| 19 | 106 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 08-02-148-01 | 100 м кабеля | 1,26 | 3 332,37 | 4 198,81 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 12,4992 | 235,21 | 2 939,94 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,252 | 329,75 | 83,10 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,252 | 1 447,31 | 364,72 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | 030203 | маш.-ч | 3,024 | 17,20 | 52,01 |
| | | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 030402 | маш.-ч | 3,024 | 26,43 | 79,92 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,252 | 1 060,13 | 267,15 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 3,1248 | 7,85 | 24,53 |
| | | Лента К226 | 101-2478 | 100 м | 0,012096 | 736,29 | 8,91 |
| | | Лак битумный БТ-123 | 113-1786 | т | 0,000076 | 75 884,42 | 5,77 |
| | | Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 506-1362 | кг | 0,63 | 723,59 | 455,86 |
| 20 | 107 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² | 501-8444 | 1000 м | 0,1285 | 84 935,94 | 10 914,27 |
| 21 | 109 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 08-10-010-01 | 100 м | 0,2 | 3 932,79 | 786,56 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,04 | 224,48 | 682,42 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,6 | 1-2036 | | | | |
| | | Шуруповерт | 134041 | маш.-ч | 0,456 | 26,67 | 12,16 |
| | | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | 331454 | маш.-ч | 0,432 | 104,92 | 45,33 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,726 | 7,85 | 5,70 |
| | | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 101-2590 | шт. | 35 | 1,17 | 40,95 |
| 22 | 110 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм | 103-1179 | шт. | 35 | 4,54 | 158,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|----------|
| 23 | 111 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм | 103-1059 | м | 20,24 | 23,24 | 470,38 |
| 24 | 112 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² | 08-02-412-03 | 100 м | 0,2 | 1 663,46 | 332,69 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,258 | 229,93 | 289,25 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,006 | 329,75 | 1,98 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | 021102 | маш.-ч | 0,006 | 1 447,31 | 8,68 |
| | | 10 т | | | | | |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,006 | 1 060,13 | 6,36 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,308 | 7,85 | 2,42 |
| | | Тальк молотый, сорт I | 101-1764 | т | 0,00021 | 12 572,87 | 2,64 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,004 | 52,72 | 0,21 |
| | | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 101-2499 | кг | 0,064 | 124,61 | 7,98 |
| | | Гильза кабельная медная ГМ 16 | 509-1654 | шт. | 1 | 10,94 | 10,94 |
| | | Втулки В28 | 509-1711 | 1000 шт. | 0,00244 | 1 726,56 | 4,21 |
| 25 | 113 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (н.о. 2% приложение 8.4 ТЕРМ-8) | 501-8443 | 1000 м | 0,0204 | 53 845,79 | 1 098,45 |
| 26 | 114 | Коробка ответвительная на стене | 10-08-019-01 | 1 шт. | 4 | 122,12 | 488,50 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2 | 238,72 | 477,44 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 | 1-2041 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,52 | 7,85 | 4,08 |
| | | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | 101-0812 | т | 0,00004 | 54 390,39 | 2,18 |
| | | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 101-1481 | т | 0,00004 | 89 409,28 | 3,58 |
| | | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | 405-0219 | т | 0,0002 | 6 116,93 | 1,22 |
| 27 | 115 | Разветвительная коробка КЭМ-4 | 503-0538 | шт. | 4 | 39,58 | 158,32 |
| 28 | 116 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм (Монтаж щита распределительного наружной установки ЩРН-6з, с замком (265x310x120 мм)) | 08-03-572-03 | 1 шт. | 1 | 1 831,78 | 1 831,78 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,32 | 242,41 | 562,39 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1 | 329,75 | 32,98 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | 021102 | маш.-ч | 0,1 | 1 447,31 | 144,73 |
| | | 10 т | | | | | |
| | | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,77 | 79,39 | 61,13 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,1 | 1 060,13 | 106,01 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,6 | 7,85 | 4,71 |
| | | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 101-1924 | кг | 0,15 | 126,71 | 19,01 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,17 | 88,26 | 15,00 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,03 | 52,72 | 1,58 |
| | | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | 0,015 | 61 148,29 | 917,22 |
| 29 | 117 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | -0,015 | 61 148,29 | - 917,22 |
| 30 | 118 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265x310x120 мм) | 509-6304 | шт. | 1 | 770,64 | 770,64 |
| 31 | 119 | Прибор или аппарат | 08-03-575-01 | 1 шт. | 2 | 275,55 | 551,08 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,24 | 242,41 | 543,00 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,58 | 7,85 | 4,55 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,04 | 88,26 | 3,53 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|---|--------|--------------|
| 32 | 120 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 40A | 509-2296 | шт. | | 1 | 409,23 | 409,23 |
| 33 | 121 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 25A | 509-2294 | шт. | | 1 | 299,31 | 299,31 |
| | | Итого по разделу | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 34,7962 | | | 8 089,48 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 2,8514 | | | 837,21 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 37,6476 | | | 8 926,69 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 5 117,81 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 14 473,49 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 85 908,64 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 100 382,13 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 113 589,42 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 8 656,75 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 1878,5 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | | 1 972,43 |
| | | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 477,44 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | | 381,95 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1102,05 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 1 157,15 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 333,64 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 266,91 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 5135,06 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | | 4 878,31 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 5 315,20 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 1878,5 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | | 958,04 |
| | | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 477,44 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43 | | | | | 286,46 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1102,05 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 606,13 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 333,64 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 126,78 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 5135,06 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | | 3 337,79 |
| | | Стоимость оборудования | | | | | | 708,54 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 128 269,91 |
| | | Итого по акту | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 64,7962 | | | 15 145,78 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 5,3514 | | | 1 507,64 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 70,1476 | | | 16 653,42 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 25 032,04 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 1 247 281,27 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | - 710 158,74 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 537 122,53 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | | 577 300,35 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 19 628,71 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 7726,73 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | | 10 971,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 1878,5 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | 1 972,43 |
| | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 477,44 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | 381,95 |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1102,05 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 1 157,15 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 333,64 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 266,91 |
| | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 5135,06 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | 4 878,31 |
| | Сметная прибыль в том числе: | | | | | | 11 573,85 |
| | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 7726,73 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 6 258,65 |
| | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 1878,5 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | 958,04 |
| | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 477,44 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43 | | | | 286,46 |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1102,05 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 606,13 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 333,64 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 126,78 |
| | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 5135,06 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | 3 337,79 |
| | Стоимость оборудования | | | | | | 708,54 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 609 211,45 |
| | Итого с понижающим коэффициентом K=0,99 | | | | | | 603 119,34 |
| | Налоги | | | | | | 120 623,87 |
| | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | | 723 743,21 |
| | Итого | | | | | | 723 743,21 |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| | | Код |
| Инвестор | | 0322005 |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Заказчик | | 60264627 |
| МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Подрядчик | | 88544050 |
| ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Стройка | | |
| Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области (наименование, адрес) | | |
| Объект | | |
| Благоустройство территории между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (оборудование детской площадки - МАФы, установка ограждения, скамеек, урн) (наименование) | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | | номер |
| | | 6МК-УГ/2019 |
| | | дата |
| | | 29.05.2019 |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-7 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 408 269,20 руб.

| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по порядку | поз. по смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оборудование детской площадки | | | | | | | |
| 1 | 75 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (для монтажа МАФов) | 01-02-031-03 | 100 ям | 0,16 | 16 144,20 | 2 583,07 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,6256 | 190,73 | 310,05 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,7664 | 283,13 | 500,12 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | 1,7664 | 1 286,81 | 2 273,02 |
| 2 | 76 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,5)x8=0,36м3 + (0,3x0,3x1,0)x3=0,27м3 + (0,3x0,3x0,7)x4=0,25м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 | 372 472,37 | 3 352,26 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,62 | 190,73 | 308,98 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,162 | 329,75 | 53,42 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,162 | 1 294,92 | 209,78 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,432 | 2,16 | 0,93 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00117 | 1 060,13 | 1,24 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 2,25 | 80,70 | 181,58 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 0,918 | 2 886,38 | 2 649,70 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0018 | 25,74 | 0,05 |
| 3 | 77 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -0,918 | 2 886,38 | -2 649,70 |
| 4 | 78 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 0,918 | 3 401,62 | 3 122,69 |
| 5 | 79 | Диван-качели с навесом, размеры 2220x1200x2000 мм | 116-0455-08 | шт. | 1 | 26 938,91 | 26 938,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--------|------------|---------------|
| 6 | 80 | Песочница с крышкой, размеры 2440x1320x240 мм | 116-0311-08 | шт. | | 1 | 10 370,46 | 10 370,46 |
| 7 | 81 | Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200x820x1200 мм | 116-0463-08 | шт. | | 1 | 24 512,76 | 24 512,76 |
| 8 | 82 | Карусель "Солнышко", диаметр 1620 мм, высота 700 мм | 116-0203-03 | шт. | | 1 | 26 826,26 | 26 826,26 |
| 9 | 83 | Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380x3540x3000 мм | 116-0033-32 | шт. | | 1 | 87 687,09 | 87 687,09 |
| | | Итого по разделу | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | | 3,2456 | 619,03 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | | 1,9284 | 553,54 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | | 5,174 | 1 172,57 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 2 484,97 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 2 831,33 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 176 808,47 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 179 639,80 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 182 743,80 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 1 028,66 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 362,4 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 380,52 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 810,17 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 648,14 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 507,18 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 362,4 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 199,32 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 810,17 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 307,86 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 184 279,64 |
| 10 | 84 | Ограждение детской площадки | | | | | | |
| | | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 | 01-02-031-03 | 100 ям | | 0,32 | 16 144,20 | 5 166,14 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | | 3,2512 | 190,73 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | 620,10 |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | | 3,5328 | 283,13 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | | | 3,5328 | 1 000,24 |
| | | | | | | | | 4 546,04 |
| 11 | 85 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,4)x32шт=1,15м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | | 0,0115 | 372 472,37 | 4 283,42 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | | 2,07 | 190,73 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | 394,81 |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | | 0,207 | 68,26 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | | | 0,207 | 268,05 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | | | 0,552 | 2,16 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | | | 0,001495 | 1 060,13 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | | | 2,875 | 80,70 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | | | 1,173 | 2 886,38 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | | | 0,0023 | 25,74 |
| 12 | 86 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | | | -1,173 | 2 886,38 |
| 13 | 87 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | | | 1,173 | 3 401,62 |
| 14 | 88 | Ограждение металлическое, размеры 2000x30x500 мм | 116-0429-03 | шт. | | 31 | 2 437,10 | 75 550,10 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| | | Итоги по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 5,3212 | | 1 014,91 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 3,7398 | | 1 068,50 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 9,061 | | 2 083,41 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 4 816,86 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 3 617,79 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 76 154,48 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 79 772,27 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 85 604,04 |
| | | Накладные расходы | | | | | 1 782,49 |
| | | в том числе: | | | | | 486,22 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 463,07 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 1 296,27 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 1620,34 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 870,42 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 254,69 |
| | | в том числе: | | | | | 615,73 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 463,07 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 88 256,95 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 1620,34 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 60 155,55 |
| 15 | 89 | Благоустройство | | | | | |
| | | Скамья парковая с поручнями, размеры 1600x700x950 мм (аналог -лавочка бетонная со спинкой) | 116-0344 | шт. | 3 | 20 051,85 | 60 155,55 |
| 16 | 90 | Урна деревянная цилиндрическая на железобетонном основании с металлической вставкой, диаметр 420 мм, высота 680 мм | 116-0093-04 | шт. | 2 | 5 484,40 | 10 968,80 |
| | | Итоги по разделу | | | | | 71 124,35 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 71 124,35 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 71 124,35 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 71 124,35 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | |
| | | Итоги по акту | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 8,5668 | | 1 633,94 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 5,6682 | | 1 622,04 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 14,235 | | 3 255,98 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 7 301,83 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 6 449,12 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 324 087,30 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 330 536,42 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | 339 472,19 |
| | | Накладные расходы | | | | | 2 811,15 |
| | | в том числе: | | | | | 866,74 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 825,47 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 1 944,41 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 2430,51 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 1 377,60 |
| | | Сметная прибыль | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном | 55% от ФОТ текущего 825,47 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 454,01 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 2430,51 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 923,59 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 343 660,94 |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 | | | | | | 340 224,33 |
| | Налоги | | | | | | |
| | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | | 68 044,87 |
| | Итого | | | | | | 408 269,20 |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 408 269,20 |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



В.А. Озерский

М.В. Солдатов

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|
| Инвестор | | Форма по ОКУД | Код | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | по ОКПО | 0322005 | |
| Заказчик | МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 | по ОКПО | 60264627 | |
| (генподрядчик) | (организация, адрес, телефон, факс) | | | |
| Подрядчик | ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д. 168, к. 4 | по ОКПО | 88544050 | |
| (субподрядчик) | (организация, адрес, телефон, факс) | | | |
| Стройка | Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области | | | |
| | (наименование, адрес) | | | |
| Объект | Благоустройство территории перед ДК "Юность" с. Подъем Михайловка (устройство покрытия детской площадки и освещения) | | | |
| | (наименование) | | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | | | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | 6МК-УГ/2019 | |
| | | дата | 29.05.2019 | |
| | | Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-8 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 770 501,08 руб.

| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по по-рядку | поз. по смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Устройство покрытия детской площадки - 300м2 | | | | | | | |
| 1 | 90 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки - прим. (резиновое покрытие) | 27-09-022-01 | 1 м2 покрытия | 300 | 5 039,13 | 1 511 733,95 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 36 | 235,21 | 8 467,56 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 3 | 268,17 | 804,51 |
| | | Электростанции передвижные 2 кВт | 040101 | маш.-ч | 1,8 | 366,52 | 659,74 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 1,2 | 895,78 | 1 074,94 |
| | | Горелки газопламенные | 150401 | маш.-ч | 1,8 | 22,54 | 40,57 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 9 | 1 060,13 | 9 541,17 |
| | | Спецавтомшины типа УАЗ | 400302 | маш.-ч | 9 | 1 397,85 | 12 580,65 |
| | | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 17,4 | 36,51 | 635,27 |
| | | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | 101-2782 | м | 1050 | 7,17 | 7 528,50 |
| | | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | 7,5 | 1 711,22 | 12 834,15 |
| | | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | 3000 | 174,44 | 523 320,00 |
| | | Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент B эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | 300 | 1 193,53 | 358 059,00 |
| | | Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | 300 | 1 551,22 | 465 366,00 |
| | | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | 240 | 465,11 | 111 626,40 |
| 2 | 91 | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | -7,5 | 1 711,22 | -12 834,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| 3 | 92 | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | -3000 | 174,44 | - 523 320,00 |
| 4 | 93 | Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент В эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | -300 | 1 193,53 | - 358 059,00 |
| 5 | 94 | Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | -300 | 1 551,22 | - 465 366,00 |
| 6 | 95 | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | -240 | 465,11 | - 111 626,40 |
| 7 | 96 | Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101> | 101-5870 | кг | 90 | 262,23 | 23 600,70 |
| 8 | 97 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм | 01.6.03.02-0003 | м2 | 300 | 1 641,08 | 492 324,00 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 36 | | 8 467,56 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 3 | | 804,51 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 39 | | 9 272,07 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 23 897,07 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 1 479 369,32 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | - 955 280,85 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 524 088,47 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 556 453,10 |
| | | Накладные расходы | | | | | 13 166,34 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 9272,07 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 13 166,34 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 7 510,38 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 9272,07 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 7 510,38 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 577 129,82 |
| | | Освещение | | | | | |
| 9 | 120 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 1 | 01-02-031-01 | 100 ям | 0,02 | 26 007,05 | 520,14 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,334 | 190,73 | 63,70 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,3642 | 283,13 | 103,12 |
| | | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м | 160401 | маш.-ч | 0,3642 | 1 253,26 | 456,44 |
| 10 | 121 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование закладных деталей) | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле | 0,0018 | 372 472,37 | 670,47 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,324 | 190,73 | 61,80 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0324 | 329,75 | 10,68 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,0324 | 1 294,92 | 41,96 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,0864 | 2,16 | 0,19 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000234 | 1 060,13 | 0,25 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 0,45 | 80,70 | 36,32 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 0,1836 | 2 886,38 | 529,94 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00036 | 25,74 | 0,01 |
| 11 | 122 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -0,1836 | 2 886,38 | - 529,94 |
| 12 | 123 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 0,1836 | 3 401,62 | 624,54 |
| 13 | 124 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (масса закладной детали 17кг) | 06-01-015-08 | 1 т | 0,034 | 57 564,89 | 1 957,22 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,1495 | 221,85 | 476,87 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0051 | 329,75 | 1,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,0051 | 1 340,99 | 6,84 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,00714 | 1 060,13 | 7,57 |
| | | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | 0,034 | 43 115,75 | 1 465,94 |
| 14 | 125 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | -0,034 | 43 115,75 | -1 465,94 |
| 15 | 126 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (при весе опоры - 50кг) | 33-01-016-01 | 1 т опор | 0,1 | 65 978,78 | 6 597,88 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,912 | 238,72 | 695,15 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,845 | 288,87 | 244,10 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | 021143 | маш.-ч | 0,104 | 1 302,89 | 135,50 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | 030202 | маш.-ч | 0,308 | 9,66 | 2,98 |
| | | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | 160202 | маш.-ч | 0,307 | 807,54 | 247,91 |
| | | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | 160601 | маш.-ч | 0,434 | 1 509,19 | 654,99 |
| | | Спецавтомшины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | 400311 | маш.-ч | 0,185 | 2 325,35 | 430,19 |
| | | Металлические плакаты | 110-9126 | шт. | | | |
| | | Опоры стальные | 201-0813 | т | 0,103 | 43 020,93 | 4 431,16 |
| 16 | 127 | Опоры стальные | 201-0813 | т | -0,103 | 43 020,93 | -4 431,16 |
| 17 | 128 | Стальной фонарный столб Т-15-2 со светильником и закладной деталью Цена 24720/1,2=20600 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | 2 | 20 600,00 | 41 200,00 |
| 18 | 129 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 509-0677 | 10 шт. | 0,4 | 3 074,86 | 1 229,94 |
| 19 | 135 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 08-02-148-01 | 100 м кабеля | 0,94 | 3 332,37 | 3 132,39 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 9,3248 | 235,21 | 2 193,29 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,188 | 329,75 | 61,99 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,188 | 1 447,31 | 272,09 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | 030203 | маш.-ч | 2,256 | 17,20 | 38,80 |
| | | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 030402 | маш.-ч | 2,256 | 26,43 | 59,63 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,188 | 1 060,13 | 199,30 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 2,3312 | 7,85 | 18,30 |
| | | Лента К226 | 101-2478 | 100 м | 0,009024 | 736,29 | 6,64 |
| | | Лак битумный БТ-123 | 113-1786 | т | 0,000056 | 75 884,42 | 4,25 |
| | | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 506-1362 | кг | 0,47 | 723,59 | 340,09 |
| 20 | 136 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² | 501-8444 | 1000 м | 0,096 | 84 935,94 | 8 153,85 |
| 21 | 138 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 08-10-010-01 | 100 м | 0,1 | 3 932,79 | 393,28 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,52 | 224,48 | 341,21 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,6 | 1-2036 | | | | |
| | | Шурупверт | 134041 | маш.-ч | 0,228 | 26,67 | 6,08 |
| | | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | 331454 | маш.-ч | 0,216 | 104,92 | 22,66 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,363 | 7,85 | 2,85 |
| | | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 101-2590 | шт. | 17,5 | 1,17 | 20,48 |
| 22 | 139 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм | 103-1179 | шт. | 18 | 4,54 | 81,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|
| 23 | 140 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм | 103-1059 | м | 10,12 | 23,24 | 235,19 |
| 24 | 141 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² | 08-02-412-03 | 100 м | 0,1 | 1 663,46 | 166,36 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,629 | 229,93 | 144,63 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,003 | 329,77 | 0,99 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | 021102 | маш.-ч | 0,003 | 1 447,31 | 4,34 |
| | | 10 т | | | | | |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,003 | 1 060,13 | 3,18 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,154 | 7,85 | 1,21 |
| | | Тальк молотый, сорт I | 101-1764 | т | 0,000105 | 12 572,87 | 1,32 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,002 | 52,72 | 0,11 |
| | | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 101-2499 | кг | 0,032 | 124,61 | 3,99 |
| | | Гильза кабельная медная ГМ 16 | 509-1654 | шт. | 0,5 | 10,94 | 5,47 |
| | | Втулки В28 | 509-1711 | 1000 шт. | 0,00122 | 1 726,56 | 2,11 |
| 25 | 142 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (н.о. 2% приложение 8.4 ТЕРМ-8) | 501-8443 | 1000 м | 0,0102 | 53 845,79 | 549,23 |
| 26 | 143 | Коробка ответвительная на стене | 10-08-019-01 | 1 шт. | 2 | 122,12 | 244,25 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1 | 238,72 | 238,72 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 | 1-2041 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,26 | 7,85 | 2,04 |
| | | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | 101-0812 | т | 0,00002 | 54 390,39 | 1,09 |
| | | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 101-1481 | т | 0,00002 | 89 409,28 | 1,79 |
| | | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ | 405-0219 | т | 0,0001 | 6 116,93 | 0,61 |
| 27 | 144 | Разветвительная коробка КЭМ-4 | 503-0538 | шт. | 2 | 39,58 | 79,16 |
| 28 | 145 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм (Монтаж щита распределительного наружной установки ЩРН-Бз, с замком (265x310x120 мм)) | 08-03-572-03 | 1 шт. | 1 | 1 831,78 | 1 831,78 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,32 | 242,41 | 562,39 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1 | 329,75 | 32,98 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | 021102 | маш.-ч | 0,1 | 1 447,31 | 144,73 |
| | | 10 т | | | | | |
| | | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,77 | 79,39 | 61,13 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,1 | 1 060,13 | 106,01 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,6 | 7,85 | 4,71 |
| | | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 101-1924 | кг | 0,15 | 126,71 | 19,01 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,17 | 88,26 | 15,00 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,03 | 52,72 | 1,58 |
| | | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | 0,015 | 61 148,29 | 917,22 |
| 29 | 146 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | -0,015 | 61 148,29 | - 917,22 |
| 30 | 147 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-Бз, с замком (265x310x120 мм) | 509-6304 | шт. | 1 | 770,64 | 770,64 |
| 31 | 148 | Прибор или аппарат | 08-03-575-01 | 1 шт. | 2 | 275,55 | 551,08 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,24 | 242,41 | 543,00 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,58 | 7,85 | 4,55 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,04 | 88,26 | 3,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---|---------|--------|-----------------|
| 32 | 149 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 40A | 509-2296 | шт. | | 1 | 409,23 | 409,23 |
| 33 | 150 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 25A | 509-2294 | шт. | | 1 | 299,31 | 299,31 |
| Итого по разделу | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | 22,7533 | | 5 320,76 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | 1,5377 | | 455,54 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | 24,291 | | 5 776,30 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 2 902,77 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 7 841,32 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 45 580,01 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 53 421,33 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 61 644,86 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 5 575,69 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 939,25 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | | 986,21 |
| | | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 238,72 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | | 190,98 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 551,03 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 578,58 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 166,82 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 133,46 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 3880,48 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | | 3 686,46 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 3 511,02 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 939,25 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | | 479,02 |
| | | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 238,72 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43 | | | | | 143,23 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 551,03 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 303,07 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 166,82 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 63,39 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 3880,48 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | | 2 522,31 |
| | | Стоимость оборудования | | | | | | 708,54 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 71 440,11 |
| | | Итого по акту | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | 58,7533 | | 13 788,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|---|-------------------|
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 4,5377 | | 1 260,05 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 63,291 | | 15 048,37 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 26 799,84 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 1 487 210,64 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | - 909 700,84 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 577 509,80 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | 618 097,96 |
| | | Накладные расходы | | | | | 18 742,03 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 9272,07 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 13 166,34 |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 939,25 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | 986,21 |
| | | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 238,72 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | 190,98 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 551,03 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 578,58 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 166,82 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 133,46 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 3880,48 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | 3 686,46 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 11 021,40 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 9272,07 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 7 510,38 |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 939,25 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | 479,02 |
| | | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 238,72 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43 | | | | 143,23 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 551,03 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 303,07 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 166,82 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 63,39 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 3880,48 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | 2 522,31 |
| | | Стоимость оборудования | | | | | 708,54 |
| | | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 648 569,93 |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 | | | | | 642 084,23 |
| | | Налоги | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|
| | | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | 128 416,85 |
| | | Итого | | | | | 770 501,08 |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | 770 501,08 |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



В.А. Озерский

И.В. Солдатов

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | Код |
| Инвестор | | О322005 |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Заказчик | МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 | 60264627 |
| (генподрядчик) | (организация, адрес, телефон, факс) | |
| Подрядчик | ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 | 88544050 |
| (субподрядчик) | (организация, адрес, телефон, факс) | |
| Стройка | Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области | |
| | (наименование, адрес) | |
| Объект | Благоустройство территории перед ДК "Юность" с.Подъем Михайловка (оборудование детской площадки - МАФы, установка ограждения, скамеек, урн) | |
| | (наименование) | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | 6МК-УГ/2019 |
| | дата | 29.05.2019 |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-9 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 579 994,90 руб.

| по порядку | Номер по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Малые формы - детская площадка | | | | | |
| 1 | 104 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (для монтажа МАФов) | 01-02-031-03 | 100 ям | 0,43 | 16 144,20 | 6 942,00 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,3688 | 190,73 | 833,26 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 4,7472 | 283,13 | 1 344,07 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | 4,7472 | 1 286,81 | 6 108,74 |
| 2 | 105 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,5)x38=1,71м3 + (0,3x0,3x1,0)x1=0,09м3 + (0,3x0,3x0,7)x4 = 0,25м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле | 0,0203 | 372 472,37 | 7 561,18 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,654 | 190,73 | 696,93 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,3654 | 329,75 | 120,49 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,3654 | 1 294,92 | 473,16 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,9744 | 2,16 | 2,10 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,002639 | 1 060,13 | 2,80 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 5,075 | 80,70 | 409,55 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 2,0706 | 2 886,38 | 5 976,54 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00406 | 25,74 | 0,10 |
| 3 | 106 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -2,0706 | 2 886,38 | -5 976,54 |
| 4 | 107 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 2,0706 | 3 401,62 | 7 043,39 |
| 5 | 108 | Диван-качели с навесом, размеры 2220x1200x2000 мм | 116-0455-08 | шт. | 1 | 26 938,91 | 26 938,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----------|------------|------------|
| 6 | 109 | Качалка-балансир со спинкой, размеры 2500x300x900 мм | 116-0463-01 | шт. | | 1 | 9 695,93 | 9 695,93 |
| 7 | 110 | Детский игровой комплекс "Дворик детства", размеры 8000x7120x3000 мм | 116-0033-45 | шт. | | 1 | 252 257,31 | 252 257,31 |
| 8 | 111 | Песочница с крышкой, размеры 2440x1320x240 мм | 116-0311-08 | шт. | | 1 | 10 370,46 | 10 370,46 |
| 9 | 112 | Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200x820x1200 мм (аналог "Джип") | 116-0463-08 | шт. | | 1 | 24 512,76 | 24 512,76 |
| | | Итого по разделу | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | 8,0228 | | 1 530,19 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | 5,1126 | | 1 464,56 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | 13,1354 | | 2 994,75 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 6 586,80 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 6 386,19 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 324 842,22 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 331 228,41 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 339 345,40 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 2 600,15 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 817,42 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 858,29 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 2177,33 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 1 741,86 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 1 276,97 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 817,42 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 449,58 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 2177,33 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 827,39 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 343 222,52 |
| | | Ограждение площадки | | | | | | |
| 10 | 113 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 | 01-02-031-03 | 100 ям | | 0,34 | 16 144,20 | 5 489,03 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | 3,4544 | 190,73 | 658,86 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | 3,7536 | 283,13 | 1 062,76 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | | 3,7536 | 1 286,81 | 4 830,17 |
| 11 | 114 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,4)x34шт=1,22м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле | | 0,0122 | 372 472,37 | 4 544,15 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | 2,196 | 190,73 | 418,84 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | 0,2196 | 329,75 | 72,41 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | | 0,2196 | 1 294,92 | 284,36 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | | 0,5856 | 2,16 | 1,26 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | | 0,001586 | 1 060,13 | 1,68 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | | 3,05 | 80,70 | 246,14 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | | 1,2444 | 2 886,38 | 3 591,81 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | | 0,00244 | 25,74 | 0,06 |
| 12 | 115 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | | -1,2444 | 2 886,38 | -3 591,81 |
| 13 | 116 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | | 1,2444 | 3 401,62 | 4 232,98 |
| 14 | 117 | Ограждение металлическое, размеры 2000x30x500 мм | 116-0429-03 | шт. | | 33 | 2 437,10 | 80 424,30 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|---|------------|
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 5,6504 | | 1 077,70 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 3,9732 | | 1 135,17 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 9,6236 | | 2 212,87 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 5 117,47 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 3 838,01 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 81 065,47 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 84 903,48 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 91 098,65 |
| | | Накладные расходы | | | | | 1 893,11 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 491,25 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 515,81 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 1721,62 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 1 377,30 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 924,41 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 491,25 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 270,19 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 1721,62 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 654,22 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 93 916,17 |
| | | Благоустройство | | | | | |
| 15 | 118 | Скамья парковая с поручнями, размеры 1600x700x950 мм (аналог -лавочка бетонная со спинкой) | 116-0344 | шт. | | 2 | 20 051,85 |
| | | | | | | | 40 103,70 |
| 16 | 119 | Урна деревянная цилиндрическая на железобетонном основании с металлической вставкой, диаметр 420 мм, высота 680 мм | 116-0093-04 | шт. | | 2 | 5 484,40 |
| | | | | | | | 10 968,80 |
| | | Итого по разделу | | | | | 51 072,50 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 51 072,50 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 51 072,50 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 51 072,50 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 13,6732 | | 2 607,89 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 9,0858 | | 2 599,73 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 22,759 | | 5 207,62 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 11 704,27 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 10 224,20 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 456 980,19 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 467 204,39 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | 481 516,55 |
| | | Накладные расходы | | | | | 4 493,26 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1308,67 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 1 374,10 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 3898,95 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 3 119,16 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 2 201,38 |
| | | в том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1308,67 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 719,77 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 3898,95 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 1 481,61 |
| | | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 488 211,19 |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 | | | | | 483 329,08 |
| | | Налоги | | | | | |
| | | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | 96 665,82 |
| | | Итого | | | | | 579 994,90 |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | 579 994,90 |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



В.А. Озерский

М.В. Солдатов

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--|
| Инвестор | (организация, адрес, телефон, факс) | Форма по ОКУД | Код | |
| | | по ОКПО | 0322005 | |
| Заказчик (генподрядчик) | МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 60264627 | |
| | | по ОКПО | 88544050 | |
| Подрядчик (субподрядчик) | ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| Стройка | Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области (наименование, адрес) | | | |
| Объект | Благоустройство территории перед ДК "Юность" с. Яблонный Овраг (устройство газона, покрытия детской площадки и освещения) (наименование) | | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | 6МК-УГ/2019 | |
| | | дата | 29.05.2019 | |
| | | Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-10 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 763 853,96 руб.

| по по- рядку | поз. по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Озеленение- устройство газона | | | | | |
| 1 | 36 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 01-01-01-039 | 1 т груза | 14,4 | 58,34 | 840,10 |
| 2 | 37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 60 км, 1 класс груза (завоз растительной земли) | 03-21-01-060 | 1 т груза | 14,4 | 394,22 | 5 676,77 |
| 3 | 38 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 47-01-049-01 | 100 м2 | 0,4 | 20 557,48 | 8 222,99 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | цветников чел.-ч | 18,68 | 194,25 | 3 628,59 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | 1-1022 | | | | |
| | | Земля растительная механизированной заготовки | 407-0013 | м3 | 8 | 574,30 | 4 594,40 |
| 4 | 39 | Земля растительная механизированной заготовки | 407-0013 | м3 | -8 | 574,30 | -4 594,40 |
| 5 | 40 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 К=2 до толщ.30 мм к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2 | 47-01-049-02 | 100 м2 | 0,4 | 7 848,67 | 3 139,47 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,336 | 194,25 | 842,27 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | 1-1022 | | | | |
| | | Земля растительная механизированной заготовки | 407-0013 | м3 | 4 | 574,30 | 2 297,20 |
| 6 | 41 | Земля растительная механизированной заготовки | 407-0013 | м3 | -4 | 574,30 | -2 297,20 |
| 7 | 42 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 47-01-050-01 | 100 м2 | 0,4 | 60 307,37 | 24 122,94 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | цветников чел.-ч | 61,564 | 204,97 | 12 618,77 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | 1-1028 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 3,284 | 283,13 | 929,80 |
| | | Машины поливомоечные 6000 л | 121601 | маш.-ч | 3,284 | 1 398,36 | 4 592,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| | | Шагат из пенькового волокна | 101-2074 | т | 0,00032 | 143 352,20 | 45,87 |
| | | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта | 102-0066 | м3 | 0,0032 | 4 568,88 | 14,62 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 12 | 25,74 | 308,88 |
| | | Луковицы и клубнелуковицы цветочно-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) | 414-0148 | 1000 шт. | 0,672 | 7 222,28 | 4 853,37 |
| | | Перегной | 414-0473 | м3 | 0,8 | 2 111,52 | 1 689,22 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 84,58 | | 17 089,63 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 3,284 | | 929,80 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 87,864 | | 18 019,43 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 4 592,21 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 13 803,56 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | - 374,73 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 13 428,83 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 35 110,67 |
| | | Накладные расходы | | | | | 20 722,34 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ текущего 18019,43 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 20 722,34 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 13 874,96 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 77% от ФОТ текущего 18019,43 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, прим. п.1 | | | | 13 874,96 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 69 707,97 |
| 8 | 61 | Устройство покрытия детской площадки - 220 м2 | 27-09-022-01 | 1 м2 покрытия | 215,25 | 5 039,13 | 1 084 669,11 |
| | | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки - прим. (резиновое покрытие) | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 25,83 | 235,21 | 6 075,47 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 2,1525 | 268,17 | 577,24 |
| | | Электростанции передвижные 2 кВт | 040101 | маш.-ч | 1,2915 | 366,52 | 473,36 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,861 | 895,78 | 771,27 |
| | | Горелки газопламенные | 150401 | маш.-ч | 1,2915 | 22,54 | 29,11 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 6,4575 | 1 060,13 | 6 845,79 |
| | | Спецавтомшины типа УАЗ | 400302 | маш.-ч | 6,4575 | 1 397,85 | 9 026,62 |
| | | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 12,4845 | 36,51 | 455,81 |
| | | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | 101-2782 | м | 753,375 | 7,17 | 5 401,70 |
| | | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | 5,38125 | 1 711,22 | 9 208,50 |
| | | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | 2152,5 | 174,44 | 375 482,10 |
| | | Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент B эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | 215,25 | 1 193,53 | 256 907,33 |
| | | Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | 215,25 | 1 551,22 | 333 900,11 |
| | | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | 172,2 | 465,11 | 80 091,94 |
| 9 | 62 | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | -5,38125 | 1 711,22 | -9 208,50 |
| 10 | 63 | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | -2152,5 | 174,44 | - 375 482,10 |
| 11 | 64 | Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент B эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | -215,25 | 1 193,53 | - 256 907,33 |
| 12 | 65 | Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | -215,25 | 1 551,22 | - 333 900,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| 13 | 66 | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | -172,2 | 465,11 | -80 091,94 |
| 14 | 67 | Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101> | 101-5870 | кг | 64,575 | 262,23 | 16 933,50 |
| 15 | 68 | Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм | 01.6.03.02-0003 | м2 | 215,25 | 1 641,08 | 353 242,47 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 25,83 | | 6 075,47 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 2,1525 | | 577,24 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 27,9825 | | 6 652,71 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 17 146,15 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 1 061 447,49 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | - 685 414,01 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 376 033,48 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 399 255,10 |
| | | Накладные расходы | | | | | 9 446,85 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 6652,71 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 9 446,85 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 5 388,70 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 6652,71 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 5 388,70 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 414 090,65 |
| | | Освещение | | | | | |
| 16 | 91 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 1 | 01-02-031-01 | 100 ям | 0,05 | 26 007,05 | 1 300,35 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,835 | 190,73 | 159,26 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,9105 | 283,13 | 257,79 |
| | | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м | 160401 | маш.-ч | 0,9105 | 1 253,26 | 1 141,09 |
| 17 | 92 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование закладных деталей) | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле | 0,0045 | 372 472,37 | 1 676,13 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,81 | 190,73 | 154,49 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,081 | 329,75 | 26,71 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,081 | 1 294,92 | 104,89 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,216 | 2,16 | 0,47 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000585 | 1 060,13 | 0,62 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 1,125 | 80,70 | 90,79 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 0,459 | 2 886,38 | 1 324,85 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0009 | 25,74 | 0,02 |
| 18 | 93 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -0,459 | 2 886,38 | -1 324,85 |
| 19 | 94 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 0,459 | 3 401,62 | 1 561,34 |
| 20 | 95 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (масса закладной детали - 17кг) | 06-01-015-08 | 1 т | 0,085 | 57 564,89 | 4 893,02 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,3737 | 221,85 | 1 192,16 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0128 | 328,46 | 4,20 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,01275 | 1 340,99 | 17,10 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,01785 | 1 060,13 | 18,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| | | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | 0,085 | 43 115,75 | 3 664,84 |
| 21 | 96 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | -0,085 | 43 115,75 | -3 664,84 |
| 22 | 97 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (при весе опоры = 50кг) | 33-01-016-01 | 1 т опор | 0,25 | 65 978,78 | 16 494,69 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,28 | 238,72 | 1 737,88 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 2,1125 | 288,87 | 610,24 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | 021143 | маш.-ч | 0,26 | 1 302,89 | 338,75 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | 030202 | маш.-ч | 0,77 | 9,66 | 7,44 |
| | | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | 160202 | маш.-ч | 0,7675 | 807,54 | 619,79 |
| | | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | 160601 | маш.-ч | 1,085 | 1 509,19 | 1 637,47 |
| | | Спецавтомшины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | 400311 | маш.-ч | 0,4625 | 2 325,35 | 1 075,47 |
| | | Металлические плакаты | 110-9126 | шт. | | | |
| | | Опоры стальные | 201-0813 | т | 0,2575 | 43 020,93 | 11 077,89 |
| 23 | 98 | Опоры стальные | 201-0813 | т | -0,2575 | 43 020,93 | -11 077,89 |
| 24 | 99 | Стальной фонарный столб Т-15-2 со светильником и закладной деталью Цена 24720/1,2=20600 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | шт | 5 | 20 600,00 | 103 000,00 |
| 25 | 100 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 509-0677 | 10 шт. | 1 | 3 074,86 | 3 074,86 |
| 26 | 102 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (прим. - Прокладка гофротрубы в траншее) | 34-02-003-01 | 1 канало-километр трубопровод а | 0,032 | 195 703,06 | 6 262,51 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,256 | 206,73 | 879,84 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1-1029 | | | | |
| | | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93 | 101-0070 | т | 0,000026 | 38 237,09 | 0,99 |
| | | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | 102-0097 | м3 | 0,00256 | 2 467,30 | 6,32 |
| | | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | 507-0546 | м | 32 | 167,98 | 5 375,36 |
| 27 | 103 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | 507-0546 | м | -32 | 167,98 | -5 375,36 |
| 28 | 104 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм (прим 50мм) | 103-1059 | м | 8 | 23,24 | 185,92 |
| 29 | 106 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 08-02-148-01 | 100 м кабеля | 1,38 | 3 332,37 | 4 598,70 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 13,6896 | 235,21 | 3 219,93 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,276 | 329,75 | 91,01 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,276 | 1 447,31 | 399,46 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | 030203 | маш.-ч | 3,312 | 17,20 | 56,97 |
| | | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 030402 | маш.-ч | 3,312 | 26,43 | 87,54 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,276 | 1 060,13 | 292,60 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 3,4224 | 7,85 | 26,87 |
| | | Лента К226 | 101-2478 | 100 м | 0,013248 | 736,29 | 9,75 |
| | | Лак битумный БТ-123 | 113-1786 | т | 0,000083 | 75 884,42 | 6,30 |
| | | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 506-1362 | кг | 0,69 | 723,59 | 499,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 30 | 107 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² | 501-8444 | 1000 м | 0,141 | 84 935,94 | 11 975,97 |
| 31 | 109 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 08-10-010-01 | 100 м | 0,25 | 3 932,79 | 983,19 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,8 | 224,48 | 853,02 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,6 | 1-2036 | | | | |
| | | Шурупверт | 134041 | маш.-ч | 0,57 | 26,67 | 15,20 |
| | | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | 331454 | маш.-ч | 0,54 | 104,92 | 56,66 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,9075 | 7,85 | 7,12 |
| | | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 101-2590 | шт. | 43,75 | 1,17 | 51,19 |
| 32 | 110 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм | 103-1179 | шт. | 44 | 4,54 | 199,76 |
| 33 | 111 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм | 103-1059 | м | 25,3 | 23,24 | 587,97 |
| 34 | 112 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² | 08-02-412-03 | 100 м | 0,25 | 1 663,46 | 415,87 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,5725 | 229,93 | 361,56 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0075 | 329,75 | 2,47 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | 021102 | маш.-ч | 0,0075 | 1 447,31 | 10,85 |
| | | 10 т | | | | | |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0075 | 1 060,13 | 7,95 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,385 | 7,85 | 3,02 |
| | | Таль молотый, сорт I | 101-1764 | т | 0,000263 | 12 572,87 | 3,31 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,005 | 52,72 | 0,26 |
| | | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 101-2499 | кг | 0,08 | 124,61 | 9,97 |
| | | Гильза кабельная медная ГМ 16 | 509-1654 | шт. | 1,25 | 10,94 | 13,68 |
| | | Втулки В28 | 509-1711 | 1000 шт. | 0,00305 | 1 726,56 | 5,27 |
| 35 | 113 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (н.о. 2% приложение 8.4 ТЕРм-8) | 501-8443 | 1000 м | 0,0255 | 53 845,79 | 1 373,07 |
| 36 | 114 | Коробка ответвительная на стене | 10-08-019-01 | 1 шт. | 7 | 122,12 | 854,87 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,5 | 238,72 | 835,52 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 | 1-2041 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,91 | 7,85 | 7,14 |
| | | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | 101-0812 | т | 0,00007 | 54 390,39 | 3,81 |
| | | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 101-1481 | т | 0,00007 | 89 409,28 | 6,26 |
| | | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ | 405-0219 | т | 0,00035 | 6 116,93 | 2,14 |
| 37 | 115 | Разветвительная коробка КЭМ-4 | 503-0538 | шт. | 7 | 39,58 | 277,06 |
| 38 | 116 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм (Монтаж щита распределительного наружной установки ШРН-6з, с замком (265x310x120 мм)) | 08-03-572-03 | 1 шт. | 1 | 1 831,78 | 1 831,78 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,32 | 242,41 | 562,39 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1 | 329,75 | 32,98 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | 021102 | маш.-ч | 0,1 | 1 447,31 | 144,73 |
| | | 10 т | | | | | |
| | | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,77 | 79,39 | 61,13 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,1 | 1 060,13 | 106,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------|
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,6 | 7,85 | 4,71 |
| | | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 101-1924 | кг | 0,15 | 126,71 | 19,01 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,17 | 88,26 | 15,00 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,03 | 52,72 | 1,58 |
| | | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | 0,015 | 61 148,29 | 917,22 |
| 39 | 117 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | -0,015 | 61 148,29 | - 917,22 |
| 40 | 118 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265x310x120 мм) | 509-6304 | шт. | 1 | 770,64 | 770,64 |
| 41 | 119 | Прибор или аппарат | 08-03-575-01 | 1 шт. | 2 | 275,55 | 551,08 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,24 | 242,41 | 543,00 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,58 | 7,85 | 4,55 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,04 | 88,26 | 3,53 |
| 42 | 120 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 40А | 509-2296 | шт. | 1 | 409,23 | 409,23 |
| 43 | 121 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 25А | 509-2294 | шт. | 1 | 299,31 | 299,31 |
| Итого по разделу | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 45,6768 | | 10 499,05 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 3,5003 | | 1 025,40 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 49,1771 | | 11 524,45 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 6 201,11 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 23 162,03 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 100 646,43 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 123 808,46 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 140 508,62 |
| | | Накладные расходы | | | | | 11 176,91 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 2348,12 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | 2 465,53 |
| | | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 835,52 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | 668,42 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1377,56 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 1 446,44 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 417,05 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 333,64 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100% от ФОТ текущего 879,84 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1 | | | | 879,84 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 5666,36 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | 5 383,04 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 6 782,03 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 2348,12 | Письмо АП-5536/06 прил.1 л.27, прим. п.1 | | | | 1 197,54 |
| | | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 835,52 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43 | | | | 501,31 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1377,56 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 757,66 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 417,05 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 158,48 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|---|-------------------|
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 879,84 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим. п | | | | 483,91 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 5666,36 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | 3 683,13 |
| | | Стоимость оборудования | | | | | 708,54 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 159 176,10 |
| | | Итого по акту | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 156,0868 | | 33 664,15 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 8,9368 | | 2 532,44 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 165,0236 | | 36 196,59 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 27 939,47 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 1 098 413,08 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | - 585 142,31 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 513 270,77 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | 574 874,39 |
| | | Накладные расходы | | | | | 41 346,10 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 6652,71 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 9 446,85 |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 2348,12 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | 2 465,53 |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ текущего 18019,43 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 20 722,34 |
| | | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 835,52 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | 668,42 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1377,56 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 1 446,44 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 417,05 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 333,64 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100% от ФОТ текущего 879,84 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1 | | | | 879,84 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 5666,36 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | 5 383,04 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 26 045,69 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 6652,71 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 5 388,70 |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 2348,12 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | 1 197,54 |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 77% от ФОТ текущего 18019,43 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, прим. п.1 | | | | 13 874,96 |
| | | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 835,52 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43 | | | | 501,31 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1377,56 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 757,66 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 417,05 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 158,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 879,84 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим. п | | | | 483,91 |
| | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 5666,36 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | 3 683,13 |
| | Стоимость оборудования | | | | | | 708,54 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 642 974,72 |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 | | | | | | 636 544,97 |
| | Налоги | | | | | | |
| | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | | 127 308,99 |
| | Итого | | | | | | 763 853,96 |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 763 853,96 |

Сдал: **Директор ООО "СК "Перспектива"**

Принял: **И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области**

Примечание:



В.А. Озерский

М.В. Солдатов

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| Инвестор | | Форма по ОКУД | Код | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | по ОКПО | 0322005 | |
| Заказчик | МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 | по ОКПО | 60264627 | |
| (генподрядчик) | (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 88544050 | |
| Подрядчик | ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д. 168, к. 4 | по ОКПО | | |
| (субподрядчик) | (организация, адрес, телефон, факс) | | | |
| Стройка | Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области | | | |
| | (наименование, адрес) | | | |
| Объект | Благоустройство территории перед ДК "Юность" с. Яблонный Овраг (оборудование детской площадки - МАФы, установка ограждения, скамеек, урн) | Вид деятельности по ОКДП | | |
| | (наименование) | Договор подряда (контракт) | | |
| | | номер | 6МК-УГ/2019 | |
| | | дата | 29.05.2019 | |
| | | Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-11 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 463 902,76 руб.

| по по- рядку | поз. по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 75 | Оборудование детской площадки Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (для монтажа МАФов) Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2 Оплата труда машинистов Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 01-02-031-03 | 100 ям | 0,19 | 16 144,20 | 3 067,40 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,9304 | 190,73 | 368,19 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 2,0976 | 283,13 | 593,89 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | 2,0976 | 1 286,81 | 2 699,21 |
| 2 | 76 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,5)x38=1,71м3 + (0,3x0,3x1,0)x1=0,09м3 + (0,3x0,3x0,7)x4 = 0,25м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0104 | 372 472,37 | 3 873,71 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,872 | 190,73 | 357,05 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1872 | 329,75 | 61,73 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,1872 | 1 294,92 | 242,41 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,4992 | 2,16 | 1,08 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,001352 | 1 060,13 | 1,43 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 2,6 | 80,70 | 209,82 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 1,0608 | 2 886,38 | 3 061,87 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00208 | 25,74 | 0,05 |
| 3 | 77 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -1,0608 | 2 886,38 | -3 061,87 |
| 4 | 78 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 1,0608 | 3 401,62 | 3 608,44 |
| 5 | 79 | Диван-качели с навесом, размеры 2220x1200x2000 мм | 116-0455-08 | шт. | 1 | 26 938,91 | 26 938,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
| 6 | 80 | Качалка-балансир со спинкой, размеры 2500x300x900 мм | 116-0463-01 | шт. | | 1 | 9 695,93 | 9 695,93 |
| 7 | 81 | Детский игровой комплекс "Играйте с нами", размеры 4380x3540x3000 мм | 116-0033-32 | шт. | | 1 | 87 687,09 | 87 687,09 |
| 8 | 82 | Песочница с крышкой, размеры 2440x1320x240 мм | 116-0311-08 | шт. | | 1 | 10 370,46 | 10 370,46 |
| 9 | 83 | Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200x820x1200 мм (аналог "Джип") | 116-0463-08 | шт. | | 1 | 24 512,76 | 24 512,76 |
| | | Итого по разделу | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 3,8024 | | | 725,24 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 2,2848 | | | 655,62 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 6,0872 | | | 1 380,86 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 2 944,13 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 3 271,74 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 159 751,72 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 163 023,46 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 166 692,83 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 1 209,38 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 418,78 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 439,72 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 962,08 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 769,66 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 595,92 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 418,78 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 230,33 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 962,08 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 365,59 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 168 498,13 |
| | | Ограждение детской площадки | | | | | | |
| 10 | 84 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 | 01-02-031-03 | 100 ям | | 0,29 | 16 144,20 | 4 681,82 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,9464 | | 190,73 | 561,97 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 3,2016 | | 283,13 | 906,47 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | 3,2016 | | 1 286,81 | 4 119,85 |
| 11 | 85 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,4)x29шт=1,044м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | | 0,0104 | 372 472,37 | 3 873,71 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,872 | | 190,73 | 357,05 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1872 | | 329,75 | 61,73 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,1872 | | 1 294,92 | 242,41 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,4992 | | 2,16 | 1,08 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,001352 | | 1 060,13 | 1,43 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 2,6 | | 80,70 | 209,82 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 1,0608 | | 2 886,38 | 3 061,87 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00208 | | 25,74 | 0,05 |
| 12 | 86 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -1,0608 | | 2 886,38 | -3 061,87 |
| 13 | 87 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | | 1,0608 | 3 401,62 | 3 608,44 |
| 14 | 88 | Ограждение металлическое, размеры 2000x30x500 мм | 116-0429-03 | шт. | | 28 | 2 437,10 | 68 238,80 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|---|------------|
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 4,8184 | | 919,02 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 3,3888 | | 968,20 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 8,2072 | | 1 887,22 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 4 364,77 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 3 271,74 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 68 785,37 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 72 057,11 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 77 340,90 |
| | | Накладные расходы | | | | | 1 614,47 |
| | | в том числе: | | | | | 439,72 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 418,78 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 1468,44 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 1 174,75 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 788,34 |
| | | в том числе: | | | | | 230,33 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 418,78 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 1468,44 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 558,01 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 79 743,71 |
| | | Благоустройство | | | | | 120 311,10 |
| 15 | 89 | Скамья парковая с поручнями, размеры 1600x700x950 мм (аналог -лавочка бетонная со спинкой) | 116-0344 | шт. | | 6 | 20 051,85 |
| 16 | 90 | Урна деревянная цилиндрическая на железобетонном основании с металлической вставкой, диаметр 420 мм, высота 680 мм | 116-0093-04 | шт. | | 4 | 5 484,40 |
| | | Итого по разделу | | | | | 142 248,70 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 142 248,70 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 142 248,70 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 142 248,70 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | | 1 644,26 |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 8,6208 | | 1 623,82 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 5,6736 | | 3 268,08 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 14,2944 | | 7 308,90 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 6 543,48 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 370 785,79 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 377 329,27 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 386 282,43 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | 2 823,85 |
| | | Накладные расходы | | | | | 879,44 |
| | | в том числе: | | | | | 1 944,41 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 837,56 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 2430,52 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 1 384,26 |
| | | Сметная прибыль | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном | 55% от ФОТ текущего 837,56 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 460,66 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 38% от ФОТ текущего 2430,52 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 923,60 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 390 490,54 |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 | | | | | | 386 585,63 |
| | Налоги | | | | | | |
| | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | | 77 317,13 |
| | Итого | | | | | | 463 902,76 |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 463 902,76 |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



| | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Код | |
| | | О322005 | |
| Инвестор | (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | |
| Заказчик | МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 60264627 |
| Подрядчик | ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д. 168, к. 4 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 88544050 |
| Стройка | Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области (наименование, адрес) | | |
| Объект | Благоустройство парка п.г.т. Петра Дубрава (устройство тротуара, озеленение, устройство покрытия детской площадки и освещения) (наименование) | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | 6МК-УГ/2019 |
| | | дата | 29.05.2019 |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-12 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

2 282 650,00 руб.

| Номер по порядку | поз. по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Устройство тротуара (75м2) | | | | | |
| 1 | 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 68-12-4 | 100 м3 конструкций | 0,0375 | 91 921,56 | 3 447,05 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 9,1256 | 203,21 | 1 854,41 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,5521 | 250,07 | 388,13 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 1,471875 | 895,78 | 1 318,48 |
| | | Рыхлители прицепные (без трактора) | 091400 | маш.-ч | 0,048375 | 41,94 | 2,03 |
| | | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | 120202 | маш.-ч | 0,08025 | 2 506,32 | 201,13 |
| | | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 4,415625 | 16,08 | 71,00 |
| 2 | 2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 68-12-2 | 100 м3 конструкций | 0,1125 | 11 742,75 | 1 321,06 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,0666 | 192,49 | 397,80 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | 1-1021 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,5231 | 309,91 | 162,11 |
| | | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | 120202 | маш.-ч | 0,300375 | 2 506,32 | 752,84 |
| | | Трактор с щетками дорожными навесными | 122301 | маш.-ч | 0,22275 | 765,07 | 170,42 |
| 3 | 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м2 (3,75м3*2т/м3 + 11,25*1,3т/м3=22,13т) | 01-01-01-043 | 1 т груза | 22,13 | 48,28 | 1 068,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза (7,5м ³ *1,75т/м ³ = 13,13т + 22,13т =35,26т | 03-21-01-030 | 1 т груза | 22,13 | 244,53 | 5 411,45 |
| 5 | 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов 2 | 01-01-018-02 | 1000 м ³ грунта | 0,0075 | 70 492,82 | 528,70 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,4027 | 329,73 | 132,78 |
| | | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³ | 060246 | маш.-ч | 0,402675 | 1 312,96 | 528,70 |
| 6 | 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза | 03-21-01-030 | 1 т груза | 13,13 | 244,53 | 3 210,68 |
| 7 | 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ.100 мм) -75м ² *0,1м =7,5м ³ м ³ | 27-04-001-01 | 100 м ³ материала основания (в плотном теле) | 0,075 | 34 703,23 | 2 602,74 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,179 | 196,01 | 231,10 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | 1-1023 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,041 | 312,99 | 325,82 |
| | | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 0,32175 | 856,42 | 275,55 |
| | | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | 120202 | маш.-ч | 0,13275 | 2 506,32 | 332,71 |
| | | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | 120911 | маш.-ч | 0,531 | 3 156,53 | 1 676,12 |
| | | Машины поливомоечные 6000 л | 121601 | маш.-ч | 0,0555 | 1 398,36 | 77,61 |
| | | Вода | 411-0001 | м ³ | 0,375 | 25,74 | 9,65 |
| 8 | 8 | Песок природный для строительных работ очень мелкий | 408-0125 | м ³ | 8,25 | 683,16 | 5 636,07 |
| 9 | 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 06-01-015-10 | 1 т | 0,068 | 42 912,41 | 2 918,03 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,8595 | 216,57 | 186,14 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | 1-1033 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0109 | 329,15 | 3,59 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,01088 | 1 340,99 | 14,59 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,01496 | 1 060,13 | 15,86 |
| | | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | 101-0816 | т | 0,001904 | 53 647,55 | 102,14 |
| | | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | 204-0100 | т | 0,068 | 38 225,05 | 2 599,30 |
| 10 | 10 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | 204-0100 | т | -0,068 | 38 225,05 | -2 599,30 |
| 11 | 11 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100x100 мм | 08.1.02.17-0083 | м ² | 75 | 40,26 | 3 019,50 |
| 12 | 12 | Устройство бетонной подготовки - (75м ² x 0,12м = 9м ³) | 06-01-001-01 | 100 м ³ бетона, бутобетона и железобето на в деле | 0,09 | 372 472,37 | 33 522,51 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 16,2 | 190,73 | 3 089,83 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,62 | 329,75 | 534,20 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 1,62 | 1 294,92 | 2 097,77 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 4,32 | 2,16 | 9,33 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0117 | 1 060,13 | 12,40 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м ² | 22,5 | 80,70 | 1 815,75 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м ³ | 9,18 | 2 886,38 | 26 496,97 |
| | | Вода | 411-0001 | м ³ | 0,018 | 25,74 | 0,46 |
| 13 | 13 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м ³ | -9,18 | 2 886,38 | -26 496,97 |
| 14 | 14 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м ³ | 9,18 | 3 401,62 | 31 226,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|------------------|
| 15 | 15 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 27-07-005-02 | 10 м2 | | 7,5 | 2 995,47 | 22 466,05 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | 88,5 | 238,72 | 21 126,72 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | 0,45 | 264,43 | 118,99 |
| | | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | | 0,225 | 856,42 | 192,69 |
| | | Машины поливомоечные 6000 л | 121601 | маш.-ч | | 0,225 | 1 398,36 | 314,63 |
| | | Виброплита электрическая | 122899 | маш.-ч | | 4,275 | 68,99 | 294,93 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | | 0,225 | 1 060,13 | 238,53 |
| | | Песок природный для строительных работ средний | 408-0122 | м3 | | 0,375 | 693,17 | 259,94 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | | 1,5 | 25,74 | 38,61 |
| 16 | 16 | Песок природный для строительных работ средний | 408-0122 | м3 | | -0,375 | 693,17 | - 259,94 |
| 17 | 17 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | 407-0028 | м3 | | 0,375 | 1 887,77 | 707,91 |
| 18 | 18 | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) <ВОЛНА>, толщина 60 мм, серая | 403-8723 | м2 | | 76,5 | 612,29 | 46 840,19 |
| 19 | 19 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 27-02-010-02 | 100 м бортового камня | | 0,217 | 37 764,76 | 8 194,95 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | 16,50936 | 206,73 | 3 412,98 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1-1029 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | 0,14756 | 329,75 | 48,66 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | | 0,14756 | 1 340,99 | 197,88 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | | 0,00868 | 1 060,13 | 9,20 |
| | | Гвозди строительные | 101-1805 | т | | 0,000217 | 56 139,81 | 12,18 |
| | | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | 102-0038 | м3 | | 0,03689 | 3 501,59 | 129,17 |
| | | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 401-0006 | м3 | | 1,2803 | 3 433,17 | 4 395,49 |
| | | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | | 0,01302 | 2 922,58 | 38,05 |
| 20 | 20 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 401-0006 | м3 | | -1,2803 | 3 433,17 | -4 395,49 |
| 21 | 21 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | | -0,01302 | 2 922,58 | -38,05 |
| 22 | 22 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 | 401-0006 | м3 | | 1,2803 | 2 952,53 | 3 780,12 |
| 23 | 23 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 | 402-0004 | м3 | | 0,01302 | 964,45 | 12,56 |
| 24 | 24 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 403-8023 | шт. | | 21,7 | 189,55 | 4 113,24 |
| | | Итого по разделу | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | 134,44006 | | 30 298,98 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | 5,74736 | | 1 714,28 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | 140,18742 | | 32 013,26 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 8 804,40 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 35 897,71 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 71 237,28 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 107 134,99 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 146 238,37 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 42 920,40 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 25264,27 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | | 35 875,26 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 3813,76 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 4 004,45 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ текущего 132,78 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1 | | | | | 126,14 |
| | | Благоустройство 104% от ФОТ текущего 2802,45 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.18 | | | | | 2 914,55 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 24 300,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------|
| | | В том числе: Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 25264,27 | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 20 464,06 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 3813,76 | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 2 097,57 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 132,78 | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п. | | | | 57,10 |
| | | Благоустройство 60% от ФОТ текущего 2802,45 | Письмо АП- 5536/06 прил.2 п.18 | | | | 1 681,47 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью Озеленение - 20м2 | | | | | 213 458,97 |
| 25 | 25 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 68-12-4 | 100 м3 конструкций | 0,0125 | 91 921,56 | 1 149,02 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,0419 | 203,21 | 618,14 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | 1-1027 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,5174 | 250,05 | 129,38 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,490625 | 895,78 | 439,49 |
| | | Рыхлители прицепные (без трактора) | 091400 | маш.-ч | 0,016125 | 41,94 | 0,68 |
| | | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | 120202 | маш.-ч | 0,02675 | 2 506,32 | 67,04 |
| | | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 330804 | маш.-ч | 1,471875 | 16,08 | 23,67 |
| 26 | 26 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 68-12-2 | 100 м3 конструкций | 0,0375 | 11 742,75 | 440,37 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,6889 | 192,49 | 132,61 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | 1-1021 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1744 | 309,85 | 54,04 |
| | | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | 120202 | маш.-ч | 0,100125 | 2 506,32 | 250,95 |
| | | Трактор с щетками дорожными навесными | 122301 | маш.-ч | 0,07425 | 765,07 | 56,81 |
| 27 | 27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м2 1,25м3*2т/м3 + 3,75*1,3т/м3=7,38т) | 01-01-01-043 | 1 т груза | 7,38 | 48,28 | 356,31 |
| 28 | 28 | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза | 03-21-01-030 | 1 т груза | 7,38 | 244,53 | 1 804,63 |
| 29 | 29 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 27-02-010-02 | 100 м бортового камня | 0,08 | 37 764,76 | 3 021,18 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,0864 | 206,73 | 1 258,24 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1-1029 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0544 | 329,75 | 17,94 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,0544 | 1 340,99 | 72,95 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0032 | 1 060,13 | 3,39 |
| | | Гвозди строительные | 101-1805 | т | 0,00008 | 56 139,81 | 4,49 |
| | | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | 102-0038 | м3 | 0,0136 | 3 501,59 | 47,62 |
| | | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 401-0006 | м3 | 0,472 | 3 433,17 | 1 620,46 |
| | | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | 0,0048 | 2 922,58 | 14,03 |
| | | Камни бортовые | 413-9010 | м | 8 | | |
| 30 | 30 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 401-0006 | м3 | -0,472 | 3 433,17 | -1 620,46 |
| 31 | 31 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | -0,0048 | 2 922,58 | -14,03 |
| 32 | 32 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 401-0006 | м3 | 0,472 | 2 952,53 | 1 393,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|------------|-----------------|
| | | ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 | | | | | |
| 33 | 33 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | 0,0048 | 964,45 | 4,63 |
| | | ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 | | | | | |
| 34 | 34 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 403-8023 | шт. | 8 | 189,55 | 1 516,40 |
| 35 | 35 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 01-01-01-039 | 1 т груза | 7,2 | 58,34 | 420,05 |
| 36 | 36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, 1 класс груза | 03-21-01-030 | 1 т груза | 7,2 | 244,53 | 1 760,62 |
| 37 | 37 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 47-01-049-01 | 100 м2 цветников | 0,2 | 20 557,48 | 4 111,50 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 9,34 | 194,25 | 1 814,30 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | 1-1022 | | | | |
| | | Земля растительная механизированной заготовки | 407-0013 | м3 | 4 | 574,30 | 2 297,20 |
| 38 | 38 | Земля растительная механизированной заготовки | 407-0013 | м3 | -4 | 574,30 | -2 297,20 |
| 39 | 39 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 К=2 до толщ.30 мм к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2 | 47-01-049-02 | 100 м2 цветников | 0,2 | 7 848,67 | 1 569,73 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,168 | 194,25 | 421,13 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | 1-1022 | | | | |
| | | Земля растительная механизированной заготовки | 407-0013 | м3 | 2 | 574,30 | 1 148,60 |
| 40 | 40 | Земля растительная механизированной заготовки | 407-0013 | м3 | -2 | 574,30 | -1 148,60 |
| 41 | 41 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 47-01-050-01 | 100 м2 цветников | 0,2 | 60 307,37 | 12 061,49 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 30,782 | 204,97 | 6 309,39 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | 1-1028 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,642 | 283,13 | 464,90 |
| | | Машины поливочные 6000 л | 121601 | маш.-ч | 1,642 | 1 398,36 | 2 296,11 |
| | | Шпагат из пенькового волокна | 101-2074 | т | 0,00016 | 143 352,20 | 22,94 |
| | | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта | 102-0066 | м3 | 0,0016 | 4 568,88 | 7,31 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 6 | 25,74 | 154,44 |
| | | Луковицы и клубнелуковицы цветочно-многолетних, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) | 414-0148 | 1000 шт. | 0,336 | 7 222,28 | 2 426,69 |
| | | Перегной | 414-0473 | м3 | 0,4 | 2 111,52 | 844,61 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 52,1072 | | 10 553,81 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 2,3882 | | 666,26 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 54,4954 | | 11 220,07 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 3 211,09 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 8 588,39 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 2 175,94 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 10 764,33 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 24 529,23 |
| | | Накладные расходы | | | | | 13 144,90 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 1276,18 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 1 812,18 |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ текущего 9009,72 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 10 361,18 |
| | | Благоустройство 104% от ФОТ текущего 934,17 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.18 | | | | 971,54 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 8 531,69 |
| | | в том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 1276,18 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 1 033,71 |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 77% от ФОТ текущего 9009,72 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, прим. п.1 | | | | 6 937,48 |
| | | Благоустройство 60% от ФОТ текущего 934,17 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18 | | | | 560,50 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 46 205,82 |
| | | Устройство тротуаров - 290 м2 | | | | | |
| 42 | 42 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную (290м2 х 0,04м = 11,6м3) | 68-13-1 | 1000 м2 | 0,0115 | 17 846,61 | 205,24 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,076055 | 190,73 | 205,24 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| 43 | 43 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (11,6м3* 2т/м3=23,2т) | 01-01-01-043 | 1 т груза | 23 | 48,28 | 1 110,44 |
| 44 | 44 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза | 03-21-01-030 | 1 т груза | 23 | 244,53 | 5 624,19 |
| 45 | 45 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 68-9-1 | 1000 м2 площади основания | 0,2874 | 109 687,14 | 31 524,08 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 25,087146 | 197,76 | 4 961,23 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | 1-1024 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 16,0944 | 329,93 | 5 310,03 |
| | | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 010312 | маш.-ч | 0,456966 | 1 016,18 | 464,36 |
| | | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | 120202 | маш.-ч | 1,669794 | 2 506,32 | 4 185,04 |
| | | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | 120906 | маш.-ч | 3,236124 | 1 312,50 | 4 247,41 |
| | | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | 120907 | маш.-ч | 9,251406 | 1 636,53 | 15 140,20 |
| | | Машины поливомоечные 6000 л | 121601 | маш.-ч | 1,48011 | 1 398,36 | 2 069,73 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,255786 | 1 060,13 | 271,17 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 7,185 | 25,74 | 184,94 |
| 46 | 46 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 408-0023 | м3 | 19,1121 | 893,63 | 17 079,15 |
| 47 | 47 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 2,874 | 32 371,91 | 93 036,86 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 43,45488 | 227,12 | 9 869,47 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | 1-1037 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1437 | 279,33 | 40,14 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,05748 | 1 340,99 | 77,08 |
| | | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 0,08622 | 856,42 | 73,84 |
| | | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | 122801 | маш.-ч | 2,4429 | 523,95 | 1 279,96 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,05748 | 1 060,13 | 60,94 |
| | | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | 101-1561 | т | 0,17244 | 15 740,10 | 2 714,22 |
| | | Песок природный для строительных работ средний | 408-0122 | м3 | 1,437 | 693,17 | 996,09 |
| | | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 410-0054 | т | 20,52036 | 3 799,41 | 77 965,26 |
| 48 | 48 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | 101-1561 | т | -0,17244 | 15 740,10 | -2 714,22 |
| 49 | 49 | Песок природный для строительных работ средний | 408-0122 | м3 | -1,437 | 693,17 | -996,09 |
| 50 | 50 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 410-0054 | т | -20,52036 | 3 799,41 | -77 965,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------------|
| 51 | 51 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | 101-1556 | т | 0,17244 | 14 207,25 | 2 449,90 |
| 52 | 52 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | 410-0007 | т | 20,52036 | 3 072,45 | 63 047,78 |
| 53 | 53 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 27-07-001-02 | 100 м2 покрытия | 2,874 | 10 395,12 | 29 875,56 |
| | | до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2 | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 13,33536 | 227,12 | 3 028,73 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | 1-1037 | | | | |
| | | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | 122801 | маш.-ч | 0,80472 | 523,95 | 421,63 |
| | | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 410-0054 | т | 6,95508 | 3 799,41 | 26 425,20 |
| 54 | 54 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 410-0054 | т | -6,95508 | 3 799,41 | -26 425,20 |
| 55 | 55 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | 410-0007 | т | 6,95508 | 3 072,45 | 21 369,14 |
| 56 | 56 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 27-02-010-02 | 100 м бортового камня | 2,08 | 37 764,76 | 78 550,71 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 158,2464 | 206,73 | 32 714,28 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1-1029 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,4144 | 329,75 | 466,40 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 1,4144 | 1 340,99 | 1 896,70 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0832 | 1 060,13 | 88,20 |
| | | Гвозди строительные | 101-1805 | т | 0,00208 | 56 139,81 | 116,77 |
| | | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | 102-0038 | м3 | 0,3536 | 3 501,59 | 1 238,16 |
| | | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 401-0006 | м3 | 12,272 | 3 433,17 | 42 131,86 |
| | | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | 0,1248 | 2 922,58 | 364,74 |
| | | Камни бортовые | 413-9010 | м | 208 | | |
| 57 | 57 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 401-0006 | м3 | -12,272 | 3 433,17 | -42 131,86 |
| 58 | 58 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | -0,1248 | 2 922,58 | -364,74 |
| 59 | 59 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 | 401-0006 | м3 | 12,272 | 2 952,53 | 36 233,45 |
| 60 | 60 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 | 402-0004 | м3 | 0,1248 | 964,45 | 120,36 |
| 61 | 61 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 403-8023 | шт. | 208 | 189,55 | 39 426,40 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 241,199841 | | 50 778,95 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 17,6525 | | 5 816,57 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 258,852341 | | 56 595,52 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 30 276,26 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 152 137,24 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 35 863,44 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 188 000,68 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 269 055,89 |
| | | Накладные расходы | | | | | 76 384,57 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 46119,02 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 65 489,01 |
| | | Благоустройство 104% от ФОТ текущего 10476,5 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.18 | | | | 10 895,56 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 43 642,31 |
| | | в том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 46119,02 | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 37 356,41 |
| | | Благоустройство 60% от ФОТ текущего 10476,5 | Письмо АП- 5536/06 прил.2 п.18 | | | | 6 285,90 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 389 082,77 |
| | | Устройство покрытия - Детская площадка | | | | | |
| 62 | 62 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем емкостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (330м2 x 0,3м =99м3) | 01-01-018-02 | 1000 м3 грунта | 0,099 | 70 492,82 | 6 978,79 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 5,3153 | 329,75 | 1 752,72 |
| | | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 | 060246 | маш.-ч | 5,31531 | 1 312,96 | 6 978,79 |
| 63 | 63 | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза | 03-21-01-030 | 1 т груза | 173,25 | 244,53 | 42 364,82 |
| 64 | 64 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (330м2 x 0,12=39,6м3) | 27-04-001-01 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,33 | 34 703,23 | 11 452,06 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,1876 | 196,01 | 1 016,82 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | 1-1023 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 4,5804 | 312,99 | 1 433,62 |
| | | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 1,4157 | 856,42 | 1 212,43 |
| | | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | 120202 | маш.-ч | 0,5841 | 2 506,32 | 1 463,94 |
| | | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | 120911 | маш.-ч | 2,3364 | 3 156,53 | 7 374,92 |
| | | Машины поливомоечные 6000 л | 121601 | маш.-ч | 0,2442 | 1 398,36 | 341,48 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 1,65 | 25,74 | 42,47 |
| 65 | 65 | Песок природный для строительных работ очень мелкий | 408-0125 | м3 | 36,3 | 683,16 | 24 798,71 |
| 66 | 66 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 3,3 | 9 158,57 | 30 223,28 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 86,592 | 206,73 | 17 901,16 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1-1029 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 10,461 | 269,56 | 2 819,87 |
| | | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 3,795 | 856,42 | 3 250,11 |
| | | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | 120906 | маш.-ч | 4,884 | 1 312,50 | 6 410,25 |
| | | Машины поливомоечные 6000 л | 121601 | маш.-ч | 1,782 | 1 398,36 | 2 491,88 |
| | | Щебень известняковый или кирпичный | 408-9081 | м3 | 57,42 | | |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 6,6 | 25,74 | 169,88 |
| 67 | 67 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20- 40 мм | 408-0023 | м3 | 57,42 | 893,63 | 51 312,23 |
| 68 | 68 | Розлив вяжущих материалов (330м2 x 0,7л/м2=231л) | 27-06-026-01 | 1 т | 0,231 | 16 602,29 | 3 835,13 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1525 | 264,35 | 40,31 |
| | | Автогрейдеры 3500 л | 120101 | маш.-ч | 0,07623 | 1 181,80 | 90,09 |
| | | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | 101-1561 | т | 0,23793 | 15 740,10 | 3 745,04 |
| 69 | 69 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | 101-1561 | т | -0,23793 | 15 740,10 | -3 745,04 |
| 70 | 70 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 | 101-1556 | т | 0,23793 | 14 207,25 | 3 380,33 |
| 71 | 71 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 3,3 | 32 371,91 | 106 827,30 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 49,896 | 227,12 | 11 332,38 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | 1-1037 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,165 | 279,33 | 46,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------|--------------|
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,066 | 1 340,99 | 88,51 |
| | | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 0,099 | 856,42 | 84,79 |
| | | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | 122801 | маш.-ч | 2,805 | 523,95 | 1 469,68 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,066 | 1 060,13 | 69,97 |
| | | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | 101-1561 | т | 0,198 | 15 740,10 | 3 116,54 |
| | | Песок природный для строительных работ средний | 408-0122 | м3 | 1,65 | 693,17 | 1 143,73 |
| | | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 410-0054 | т | 23,562 | 3 799,41 | 89 521,70 |
| 72 | 72 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | 101-1561 | т | -0,198 | 15 740,10 | -3 116,54 |
| 73 | 73 | Песок природный для строительных работ средний | 408-0122 | м3 | -1,65 | 693,17 | -1 143,73 |
| 74 | 74 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 410-0054 | т | -23,562 | 3 799,41 | -89 521,70 |
| 75 | 75 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | 101-1556 | т | 0,198 | 14 207,25 | 2 813,04 |
| 76 | 76 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | 410-0007 | т | 23,562 | 3 072,45 | 72 393,07 |
| 77 | 77 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 27-07-001-02 | 100 м2 покрытия | 3,3 | 10 395,12 | 34 303,88 |
| | | до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2 | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 15,312 | 227,12 | 3 477,66 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | 1-1037 | | | | |
| | | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | 122801 | маш.-ч | 0,924 | 523,95 | 484,13 |
| | | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 410-0054 | т | 7,986 | 3 799,41 | 30 342,09 |
| 78 | 78 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | 410-0054 | т | -7,986 | 3 799,41 | -30 342,09 |
| 79 | 79 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | 410-0007 | т | 7,986 | 3 072,45 | 24 536,59 |
| 80 | 80 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки - прим.(резиновое покрытие) | 27-09-022-01 | 1 м2 покрытия | 330 | 5 039,13 | 1 662 907,36 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 39,6 | 235,21 | 9 314,32 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 3,3 | 268,17 | 884,96 |
| | | Электростанции передвижные 2 кВт | 040101 | маш.-ч | 1,98 | 366,52 | 725,71 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 1,32 | 895,78 | 1 182,43 |
| | | Горелки газопламенные | 150401 | маш.-ч | 1,98 | 22,54 | 44,63 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 9,9 | 1 060,13 | 10 495,29 |
| | | Спецавтомшины типа УАЗ | 400302 | маш.-ч | 9,9 | 1 397,85 | 13 838,72 |
| | | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 19,14 | 36,51 | 698,80 |
| | | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | 101-2782 | м | 1155 | 7,17 | 8 281,35 |
| | | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | 8,25 | 1 711,22 | 14 117,57 |
| | | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | 3300 | 174,44 | 575 652,00 |
| | | Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент B эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | 330 | 1 193,53 | 393 864,90 |
| | | Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | 330 | 1 551,22 | 511 902,60 |
| | | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | 264 | 465,11 | 122 789,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|--------------|
| 81 | 81 | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | -8,25 | 1 711,22 | -14 117,57 |
| 82 | 82 | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | -3300 | 174,44 | - 575 652,00 |
| 83 | 83 | Затвердитель аминный модифицированный Тугегрип LT В (компонент В эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | -330 | 1 193,53 | - 393 864,90 |
| 84 | 84 | Смола эпоксидная марки Тугегрип LT А модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | -330 | 1 551,22 | - 511 902,60 |
| 85 | 85 | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | -264 | 465,11 | - 122 789,04 |
| 86 | 86 | Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101> | 101-5870 | кг | 99 | 262,23 | 25 960,77 |
| 87 | 87 | Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм | 01.6.03.02-0003 | м2 | 330 | 1 641,08 | 541 556,40 |
| 88 | 88 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 27-02-010-02 | 100 м бортового камня | 0,915 | 37 764,76 | 34 554,76 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 69,6132 | 206,73 | 14 391,14 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1-1029 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,6222 | 329,75 | 205,17 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,6222 | 1 340,99 | 834,36 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0366 | 1 060,13 | 38,80 |
| | | Гвозди строительные | 101-1805 | т | 0,000915 | 56 139,81 | 51,37 |
| | | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | 102-0038 | м3 | 0,15555 | 3 501,59 | 544,67 |
| | | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 401-0006 | м3 | 5,3985 | 3 433,17 | 18 533,97 |
| | | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | 0,0549 | 2 922,58 | 160,45 |
| | | Камни бортовые | 413-9010 | м | 91,5 | | |
| 89 | 89 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 401-0006 | м3 | -5,3985 | 3 433,17 | -18 533,97 |
| 90 | 90 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 402-0004 | м3 | -0,0549 | 2 922,58 | - 160,45 |
| 91 | 91 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 | 401-0006 | м3 | 5,3985 | 2 952,53 | 15 939,23 |
| 92 | 92 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 | 402-0004 | м3 | 0,0549 | 964,45 | 52,95 |
| 93 | 93 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 403-8023 | шт. | 91,5 | 189,55 | 17 343,83 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 266,2008 | | 57 433,48 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 24,5964 | | 7 182,74 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 290,7972 | | 64 616,22 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 58 970,91 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 1 774 678,17 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | - 942 437,66 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 832 240,51 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 948 644,90 |
| | | Накладные расходы | | | | | 90 931,25 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 62863,5 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 89 266,17 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ текущего 1752,72 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1 | | | | 1 665,08 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 51 673,11 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 62863,5 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 50 919,44 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 1752,72 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п. | | | | 753,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 1 091 249,26 |
| | | Освещение | | | | | |
| 94 | 110 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 1 | 01-02-031-01 | 100 ям | 0,05 | 26 007,05 | 1 300,35 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,835 | 190,73 | 159,26 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,9105 | 283,13 | 257,79 |
| | | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м | 160401 | маш.-ч | 0,9105 | 1 253,26 | 1 141,09 |
| 95 | 111 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование закладных деталей) | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 | 372 472,37 | 1 676,13 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,81 | 190,73 | 154,49 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,081 | 329,75 | 26,71 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,081 | 1 294,92 | 104,89 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,216 | 2,16 | 0,47 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000585 | 1 060,13 | 0,62 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 1,125 | 80,70 | 90,79 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 0,459 | 2 886,38 | 1 324,85 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,0009 | 25,74 | 0,02 |
| 96 | 112 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -0,459 | 2 886,38 | -1 324,85 |
| 97 | 113 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 0,459 | 3 401,62 | 1 561,34 |
| 98 | 114 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (масса закладной детали - 17кг) | 06-01-015-08 | 1 т | 0,085 | 57 564,89 | 4 893,02 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 5,3737 | 221,85 | 1 192,16 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0128 | 328,46 | 4,20 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,01275 | 1 340,99 | 17,10 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,01785 | 1 060,13 | 18,92 |
| | | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | 0,085 | 43 115,75 | 3 664,84 |
| 99 | 115 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | -0,085 | 43 115,75 | -3 664,84 |
| 100 | 116 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (при весе опоры = 50кг) | 33-01-016-01 | 1 т опор | 0,25 | 65 978,78 | 16 494,69 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 7,28 | 238,72 | 1 737,88 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 2,1125 | 288,87 | 610,24 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | 021143 | маш.-ч | 0,26 | 1 302,89 | 338,75 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | 030202 | маш.-ч | 0,77 | 9,66 | 7,44 |
| | | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | 160202 | маш.-ч | 0,7675 | 807,54 | 619,79 |
| | | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | 160601 | маш.-ч | 1,085 | 1 509,19 | 1 637,47 |
| | | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | 400311 | маш.-ч | 0,4625 | 2 325,35 | 1 075,47 |
| | | Металлические плакаты | 110-9126 | шт. | | | |
| | | Опоры стальные | 201-0813 | т | 0,2575 | 43 020,93 | 11 077,89 |
| | | Опоры стальные | 201-0813 | т | -0,2575 | 43 020,93 | -11 077,89 |
| 101 | 117 | Опоры стальные | 201-0813 | т | 5 | 20 600,00 | 103 000,00 |
| 102 | 118 | Стальной фонарный столб Т-15-2 со светильником и закладной деталью Цена 24720/1,2=20600 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | шт | | | |
| 103 | 119 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 509-0677 | 10 шт. | 1 | 3 074,86 | 3 074,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 104 | 120 | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 01-01-009-01 | 1000 м3 грунта | 0,0263 | 28 541,30 | 750,64 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,4034 | 329,78 | 133,03 |
| | | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3 | 060249 | маш.-ч | 0,403442 | 1 860,58 | 750,64 |
| 105 | 121 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (прим. - Прокладка гофротрубы в траншее) | 34-02-003-01 | 1 канало- километр трубопровод а | 0,128 | 195 703,06 | 25 049,98 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 17,024 | 206,73 | 3 519,37 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1-1029 | | | | |
| | | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93 | 101-0070 | т | 0,000102 | 38 237,09 | 3,90 |
| | | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | 102-0097 | м3 | 0,01024 | 2 467,30 | 25,27 |
| | | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | 507-0546 | м | 128 | 167,98 | 21 501,44 |
| 106 | 122 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | 507-0546 | м | -128 | 167,98 | -21 501,44 |
| 107 | 123 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм (прим 50мм) | 103-1059 | м | 128 | 23,24 | 2 974,72 |
| 108 | 124 | Песок природный для строительных работ очень мелкий | 408-0125 | м3 | 7,5 | 683,16 | 5 123,70 |
| 109 | 125 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 08-02-148-01 | 100 м кабеля | 1,38 | 3 332,37 | 4 598,70 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 13,6896 | 235,21 | 3 219,93 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,276 | 329,75 | 91,01 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,276 | 1 447,31 | 399,46 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | 030203 | маш.-ч | 3,312 | 17,20 | 56,97 |
| | | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 030402 | маш.-ч | 3,312 | 26,43 | 87,54 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,276 | 1 060,13 | 292,60 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 3,4224 | 7,85 | 26,87 |
| | | Лента К226 | 101-2478 | 100 м | 0,013248 | 736,29 | 9,75 |
| | | Лак битумный БТ-123 | 113-1786 | т | 0,000083 | 75 884,42 | 6,30 |
| | | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 506-1362 | кг | 0,69 | 723,59 | 499,28 |
| 110 | 126 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 501-8444 | 1000 м | 0,141 | 84 935,94 | 11 975,97 |
| 111 | 127 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 01-02-061-01 | 100 м3 грунта | 0,188 | 16 226,48 | 3 050,58 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 16,638 | 183,35 | 3 050,58 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 1,5 | 1-1015 | | | | |
| 112 | 128 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 08-10-010-01 | 100 м | 0,25 | 3 932,79 | 983,19 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,8 | 224,48 | 853,02 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,6 | 1-2036 | | | | |
| | | Шуруповерт | 134041 | маш.-ч | 0,57 | 26,67 | 15,20 |
| | | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | 331454 | маш.-ч | 0,54 | 104,92 | 56,66 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,9075 | 7,85 | 7,12 |
| | | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 101-2590 | шт. | 43,75 | 1,17 | 51,19 |
| 113 | 129 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм | 103-1179 | шт. | 44 | 4,54 | 199,76 |
| 114 | 130 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм | 103-1059 | м | 25,3 | 23,24 | 587,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|
| 115 | 131 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² | 08-02-412-03 | 100 м | 0,25 | 1 663,46 | 415,87 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,5725 | 229,93 | 361,56 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0075 | 329,75 | 2,47 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | 021102 | маш.-ч | 0,0075 | 1 447,31 | 10,85 |
| | | 10 т | | | | | |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,0075 | 1 060,13 | 7,95 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,385 | 7,85 | 3,02 |
| | | Тальк молотый, сорт I | 101-1764 | т | 0,000263 | 12 572,87 | 3,31 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,005 | 52,72 | 0,26 |
| | | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 101-2499 | кг | 0,08 | 124,61 | 9,97 |
| | | Гильза кабельная медная ГМ 16 | 509-1654 | шт. | 1,25 | 10,94 | 13,68 |
| | | Втулки В28 | 509-1711 | 1000 шт. | 0,00305 | 1 726,56 | 5,27 |
| 116 | 132 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (н.о. 2% приложение 8.4 ТЕРМ-8) | 501-8443 | 1000 м | 0,0255 | 53 845,79 | 1 373,07 |
| 117 | 133 | Коробка ответвительная на стене | 10-08-019-01 | 1 шт. | 7 | 122,12 | 854,87 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,5 | 238,72 | 835,52 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 | 1-2041 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,91 | 7,85 | 7,14 |
| | | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | 101-0812 | т | 0,00007 | 54 390,39 | 3,81 |
| | | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 101-1481 | т | 0,00007 | 89 409,28 | 6,26 |
| | | Гилсовые вяжущие, марка ГЗ | 405-0219 | т | 0,00035 | 6 116,93 | 2,14 |
| 118 | 134 | Разветвительная коробка КЭМ-4 | 503-0538 | шт. | 7 | 39,58 | 277,06 |
| 119 | 135 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм (Монтаж щита распределительного наружной установки ЩРН-6з, с замком (265x310x120 мм)) | 08-03-572-03 | 1 шт. | 1 | 1 831,78 | 1 831,78 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,32 | 242,41 | 562,39 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1 | 329,75 | 32,98 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | 021102 | маш.-ч | 0,1 | 1 447,31 | 144,73 |
| | | 10 т | | | | | |
| | | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,77 | 79,39 | 61,13 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,1 | 1 060,13 | 106,01 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,6 | 7,85 | 4,71 |
| | | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 101-1924 | кг | 0,15 | 126,71 | 19,01 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,17 | 88,26 | 15,00 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,03 | 52,72 | 1,58 |
| | | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | 0,015 | 61 148,29 | 917,22 |
| 120 | 136 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | -0,015 | 61 148,29 | - 917,22 |
| 121 | 137 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265x310x120 мм) | 509-6304 | шт. | 1 | 770,64 | 770,64 |
| 122 | 138 | Прибор или аппарат | 08-03-575-01 | 1 шт. | 2 | 275,55 | 551,08 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,24 | 242,41 | 543,00 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,58 | 7,85 | 4,55 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,04 | 88,26 | 3,53 |
| 123 | 139 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 40А | 509-2296 | шт. | 1 | 409,23 | 409,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|---|--------|-------------------|
| 124 | 140 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 25A | 509-2294 | шт. | | 1 | 299,31 | 299,31 |
| | | Итого по разделу | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 75,0828 | | | 16 189,16 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 3,9037 | | | 1 158,43 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 78,9865 | | | 17 347,59 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 6 951,75 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 39 309,97 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 92 432,85 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 131 742,82 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 154 883,73 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 16 383,28 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 2348,12 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | | 2 465,53 |
| | | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 835,52 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | | 668,42 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1377,56 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 1 446,44 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ текущего 133,03 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1 | | | | | 126,38 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ текущего 3050,58 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2 | | | | | 2 440,46 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 417,05 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 333,64 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100% от ФОТ текущего 3519,37 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1 | | | | | 3 519,37 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 5666,36 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | | 5 383,04 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 9 450,19 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 2348,12 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | | 1 197,54 |
| | | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 835,52 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43 | | | | | 501,31 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1377,56 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 757,66 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 133,03 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п. | | | | | 57,20 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3050,58 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим. п. | | | | | 1 159,22 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 417,05 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 158,48 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 3519,37 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим. п. | | | | | 1 935,65 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 5666,36 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | | 3 683,13 |
| | | Стоимость оборудования | | | | | | 708,54 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|---|---------------------|
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 181 425,74 |
| | | Итого по акту | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 769,030701 | | 165 254,38 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 54,28816 | | 16 538,28 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 823,318861 | | 181 792,66 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 108 214,41 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 2 010 611,48 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | - 740 728,15 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 1 269 883,33 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | 1 543 352,12 |
| | | Накладные расходы | | | | | 239 764,40 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 135522,97 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 192 442,62 |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 2348,12 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | 2 465,53 |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ текущего 9009,72 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 10 361,18 |
| | | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 835,52 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | 668,42 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 5191,32 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 5 450,89 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ текущего 2018,53 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1 | | | | 1 917,60 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ текущего 3050,58 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2 | | | | 2 440,46 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 417,05 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 333,64 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100% от ФОТ текущего 3519,37 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1 | | | | 3 519,37 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 5666,36 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | 5 383,04 |
| | | Благоустройство 104% от ФОТ текущего 14213,12 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.18 | | | | 14 781,65 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 137 597,50 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 135522,97 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 109 773,62 |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 2348,12 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | 1 197,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|
| | Озеленение. Защитные лесонасаждения 77% от ФОТ текущего 9009,72 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.40, прим. п.1 | | | | 6 937,48 |
| | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 835,52 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.43 | | | | 501,31 |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 5191,32 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 2 855,23 |
| | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 2018,53 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.1.1, прим. п. | | | | 867,97 |
| | Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3050,58 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.1.2, прим. п. | | | | 1 159,22 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 417,05 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 158,48 |
| | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 3519,37 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.28.1, прим. п | | | | 1 935,65 |
| | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 5666,36 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | 3 683,13 |
| | Благоустройство 60% от ФОТ текущего 14213,12 | | Письмо АП- 5536/06 прил.2 п.18 | | | | 8 527,87 |
| | Стоимость оборудования | | | | | | 708,54 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 1 921 422,56 |
| | Итого с понижающим коэффициентом K=0,99 | | | | | | 1 902 208,33 |
| | Налоги | | | | | | |
| | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | | 380 441,67 |
| | Итого | | | | | | 2 282 650,00 |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 2 282 650,00 |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



| | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Код | |
| | | О322005 | |
| Инвестор | _____ | Форма по ОКУД | |
| | (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | |
| Заказчик | МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 | по ОКПО | 60264627 |
| | (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Подрядчик | ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 | по ОКПО | 88544050 |
| | (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Стройка | Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области | | |
| | (наименование, адрес) | | |
| Объект | Благоустройство парка п.г.т.Петра Дубрава (оборудование детской площадки - МАФы, установка ограждения, скамеек, урн) | | |
| | (наименование) | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | 6МК-УГ/2019 |
| | | дата | 29.05.2019 |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-13 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

724 063,15 руб.

| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по по-рядку | поз. по смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Малые формы - детская площадка | | | | | | | |
| 1 | 94 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (для монтажа МАФов) | 01-02-031-03 | 100 ям | 0,43 | 16 144,20 | 6 942,00 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,3688 | 190,73 | 833,26 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 4,7472 | 283,13 | 1 344,07 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | 4,7472 | 1 286,81 | 6 108,74 |
| 2 | 95 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,5)x38=1,71 м3 + (0,3x0,3x1,0)x1=0,09 м3 + (0,3x0,3x0,7)x4 = 0,25 м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0203 | 372 472,37 | 7 561,18 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,654 | 190,73 | 696,93 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,3654 | 329,75 | 120,49 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,3654 | 1 294,92 | 473,16 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,9744 | 2,16 | 2,10 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,002639 | 1 060,13 | 2,80 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 5,075 | 80,70 | 409,55 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 2,0706 | 2 886,38 | 5 976,54 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00406 | 25,74 | 0,10 |
| 3 | 96 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -2,0706 | 2 886,38 | -5 976,54 |
| 4 | 97 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 2,0706 | 3 401,62 | 7 043,39 |
| 5 | 98 | Карусель "Солнышко", диаметр 1620 мм, высота 700 мм | 116-0203-03 | шт. | 1 | 26 826,26 | 26 826,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--------|------------|-----------------|
| 6 | 99 | Детский игровой комплекс "Дворик детства", размеры 8000x7120x3000 мм | 116-0033-45 | шт. | | 1 | 252 257,31 | 252 257,31 |
| 7 | 100 | Лабиринт большой, размеры 5900x1750x1000 мм | 116-0060-02 | шт. | | 1 | 27 112,20 | 27 112,20 |
| 8 | 101 | Горка "Ракета" Н-900, размеры 2100x600x2440 мм | 116-0187-13 | шт. | | 1 | 33 137,85 | 33 137,85 |
| 9 | 102 | Качели <Альпы> исполнение 3, размеры 2500x1800 мм | 116-0564 | шт. | | 1 | 20 585,70 | 20 585,70 |
| | | Итого по разделу | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | | 8,0228 | 1 530,19 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | | 5,1126 | 1 464,56 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | | 13,1354 | 2 994,75 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 6 586,80 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 6 386,19 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 360 986,17 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 367 372,36 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 375 489,35 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 2 600,15 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 817,42 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 858,29 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 2177,33 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 1 741,86 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 1 276,97 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 817,42 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1; прим. п. | | | | | 449,58 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 2177,33 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 827,39 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 379 366,47 |
| | | Ограждение | | | | | | |
| 10 | 103 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 | 01-02-031-03 | 100 ям | | 0,46 | 16 144,20 | 7 426,34 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | | 4,6736 | 891,40 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | | 5,0784 | 1 437,85 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | | | 5,0784 | 6 534,94 |
| 11 | 104 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,4)x46шт=1,66м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | | 0,0166 | 372 472,37 | 6 183,05 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | | 2,988 | 569,90 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | | 0,2988 | 98,53 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | | | 0,2988 | 386,92 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | | | 0,7968 | 1,72 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | | | 0,002158 | 2,29 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | | | 4,15 | 334,91 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | | | 1,6932 | 4 887,22 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | | | 0,00332 | 0,09 |
| 12 | 105 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | | | -1,6932 | -4 887,22 |
| 13 | 106 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | | | 1,6932 | 5 759,62 |
| 14 | 107 | Ограждение металлическое, размеры 2000x30x500 мм | 116-0429-03 | шт. | | 45 | 2 437,10 | 109 669,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|---|-----------------|
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 7,6616 | | 1 461,30 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 5,3772 | | 1 536,38 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 13,0388 | | 2 997,68 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 6 925,87 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 5 222,22 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 110 541,90 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 115 764,12 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 124 151,29 |
| | | Накладные расходы | | | | | 2 565,25 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 668,43 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 701,85 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 2329,25 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 1 863,40 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 1 252,76 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 668,43 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 367,64 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 2329,25 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 885,12 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 127 969,30 |
| | | Благоустройство | | | | | |
| 15 | 108 | Скамья парковая с поручнями, размеры 1600x700x950 мм (аналог -лавочка бетонная со спинкой) | 116-0344 | шт. | | 4 | 20 051,85 |
| 16 | 109 | Урна деревянная цилиндрическая на железобетонном основании с металлической вставкой, диаметр 420 мм, высота 680 мм | 116-0093-04 | шт. | | 4 | 5 484,40 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 102 145,00 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 102 145,00 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 102 145,00 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 102 145,00 |
| | | Итого по акту | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 15,6844 | | 2 991,49 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 10,4898 | | 3 000,94 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 26,1742 | | 5 992,43 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 13 512,67 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 11 608,41 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 573 673,07 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 585 281,48 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | 601 785,64 |
| | | Накладные расходы | | | | | 5 165,40 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1485,85 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 1 560,14 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 4506,58 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 3 605,26 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 2 529,73 |
| | | в том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1485,85 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 817,22 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 4506,58 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 1 712,51 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 609 480,77 |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 | | | | | | 603 385,96 |
| | Налоги | | | | | | |
| | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | | 120 677,19 |
| | Итого | | | | | | 724 063,15 |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 724 063,15 |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Код |
| | | 0322005 |
| Инвестор | Форма по ОКУД по ОКПО | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Заказчик | по ОКПО | 60264627 |
| МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Подрядчик | по ОКПО | 88544050 |
| ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Стройка | | |
| Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский Самарской области (наименование, адрес) | | |
| Объект | | |
| Благоустройство территории прилегающей к зданию ДК "НИВА" п.Верхняя Подстепновка (Устройство покрытия площадки Воркаут и освещения) (наименование) | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | | номер |
| | | 6МК-УГ/2019 |
| | | дата |
| | | 29.05.2019 |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-14 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

701 018,56 руб.

| по по-рядку | Номер поз. по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Устройство покрытия площадки Воркаут - 210м2 | | | | | |
| 1 | 41 | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки - прим.(резиновое покрытие) | 27-09-022-01 | 1 м2 покрытия | 210 | 5 039,13 | 1 058 213,78 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 25,2 | 235,21 | 5 927,29 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 2,1 | 268,17 | 563,16 |
| | | Электростанции передвижные 2 кВт | 040101 | маш.-ч | 1,26 | 366,52 | 461,82 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,84 | 895,78 | 752,46 |
| | | Горелки газопламенные | 150401 | маш.-ч | 1,26 | 22,54 | 28,40 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 6,3 | 1 060,13 | 6 678,82 |
| | | Спецавтомшины типа УАЗ | 400302 | маш.-ч | 6,3 | 1 397,85 | 8 806,46 |
| | | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 12,18 | 36,51 | 444,69 |
| | | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | 101-2782 | м | 735 | 7,17 | 5 269,95 |
| | | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | 5,25 | 1 711,22 | 8 983,91 |
| | | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | 2100 | 174,44 | 366 324,00 |
| | | Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент В эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | 210 | 1 193,53 | 250 641,30 |
| | | Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | 210 | 1 551,22 | 325 756,20 |
| | | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | 168 | 465,11 | 78 138,48 |
| 2 | 42 | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | -5,25 | 1 711,22 | -8 983,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| 3 | 43 | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | -2100 | 174,44 | - 366 324,00 |
| 4 | 44 | Затвердитель аминный модифицированный Turegip LT B (компонент В эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | -210 | 1 193,53 | - 250 641,30 |
| 5 | 45 | Смола эпоксидная марки Turegip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | -210 | 1 551,22 | - 325 756,20 |
| 6 | 46 | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | -168 | 465,11 | -78 138,48 |
| 7 | 47 | Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101> | 101-5870 | кг | 63 | 262,23 | 16 520,49 |
| 8 | 48 | Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм | 01.6.03.02-0003 | м2 | 210 | 1 641,08 | 344 626,80 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 25,2 | | 5 927,29 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 2,1 | | 563,16 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 27,3 | | 6 490,45 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 16 727,96 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 1 035 558,53 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | - 668 696,60 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 366 861,93 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 389 517,18 |
| | | Накладные расходы | | | | | 9 216,44 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 6490,45 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 9 216,44 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 5 257,26 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 6490,45 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 5 257,26 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 403 990,88 |
| | | Освещение | | | | | |
| 9 | 72 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 1 | 01-02-031-01 | 100 ям | 0,06 | 26 007,05 | 1 560,42 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,002 | 190,73 | 191,11 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,0926 | 283,13 | 309,35 |
| | | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м | 160401 | маш.-ч | 1,0926 | 1 253,26 | 1 369,31 |
| 10 | 73 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование закладных деталей) | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле | 0,0054 | 372 472,37 | 2 011,36 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,972 | 190,73 | 185,39 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0972 | 329,75 | 32,05 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,0972 | 1 294,92 | 125,87 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,2592 | 2,16 | 0,56 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000702 | 1 060,13 | 0,74 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 1,35 | 80,70 | 108,95 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 0,5508 | 2 886,38 | 1 589,82 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00108 | 25,74 | 0,03 |
| 11 | 74 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -0,5508 | 2 886,38 | -1 589,82 |
| 12 | 75 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 0,5508 | 3 401,62 | 1 873,61 |
| 13 | 76 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (масса закладной детали - 17кг) | 06-01-015-08 | 1 т | 0,102 | 57 564,89 | 5 871,62 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 6,4484 | 221,85 | 1 430,58 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0153 | 329,75 | 5,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|-----------|------------|
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,0153 | 1 340,99 | 20,52 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,02142 | 1 060,13 | 22,71 |
| | | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | 0,102 | 43 115,75 | 4 397,81 |
| 14 | 77 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | -0,102 | 43 115,75 | -4 397,81 |
| 15 | 78 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (при весе опоры = 50кг) | 33-01-016-01 | 1 т опор | 0,3 | 65 978,78 | 19 793,64 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 8,736 | 238,72 | 2 085,46 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 2,535 | 288,87 | 732,29 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | 021143 | маш.-ч | 0,312 | 1 302,89 | 406,50 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | 030202 | маш.-ч | 0,924 | 9,66 | 8,93 |
| | | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | 160202 | маш.-ч | 0,921 | 807,54 | 743,74 |
| | | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | 160601 | маш.-ч | 1,302 | 1 509,19 | 1 964,97 |
| | | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | 400311 | маш.-ч | 0,555 | 2 325,35 | 1 290,57 |
| | | Металлические плакаты | 110-9126 | шт. | | | |
| | | Опоры стальные | 201-0813 | т | 0,309 | 43 020,93 | 13 293,47 |
| 16 | 79 | Опоры стальные | 201-0813 | т | -0,309 | 43 020,93 | -13 293,47 |
| 17 | 80 | Стальной фонарный столб Т-15-2 со светильником и закладной деталью Цена текущая = 24720/1,2=20600 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл | 6 | 20 600,00 | 123 600,00 |
| 18 | 81 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 509-0677 | 10 шт. | 1,2 | 3 074,86 | 3 689,83 |
| 19 | 87 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 08-02-148-01 | 100 м кабеля | 1,6 | 3 332,37 | 5 331,78 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 15,872 | 235,21 | 3 733,25 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,32 | 329,75 | 105,52 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,32 | 1 447,31 | 463,14 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | 030203 | маш.-ч | 3,84 | 17,20 | 66,05 |
| | | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 030402 | маш.-ч | 3,84 | 26,43 | 101,49 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,32 | 1 060,13 | 339,24 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 3,968 | 7,85 | 31,15 |
| | | Лента К226 | 101-2478 | 100 м | 0,01536 | 736,29 | 11,31 |
| | | Лак битумный БТ-123 | 113-1786 | т | 0,000096 | 75 884,42 | 7,28 |
| | | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 506-1362 | кг | 0,8 | 723,59 | 578,87 |
| 20 | 88 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² | 501-8444 | 1000 м | 0,1632 | 84 935,94 | 13 861,55 |
| 21 | 90 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 08-10-010-01 | 100 м | 0,3 | 3 932,79 | 1 179,84 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,56 | 224,48 | 1 023,63 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,6 | 1-2036 | | | | |
| | | Шуруповерт | 134041 | маш.-ч | 0,684 | 26,67 | 18,24 |
| | | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | 331454 | маш.-ч | 0,648 | 104,92 | 67,99 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,089 | 7,85 | 8,55 |
| | | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 101-2590 | шт. | 52,5 | 1,17 | 61,43 |
| 22 | 91 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм | 103-1179 | шт. | 53 | 4,54 | 240,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|
| 23 | 92 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм | 103-1059 | м | 30,36 | 23,24 | 705,57 |
| 24 | 93 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² | 08-02-412-03 | 100 м | 0,3 | 1 663,46 | 499,05 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,887 | 229,93 | 433,88 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,009 | 329,76 | 2,97 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,009 | 1 447,31 | 13,03 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,009 | 1 060,13 | 9,54 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,462 | 7,85 | 3,63 |
| | | Тальк молотый, сорт I | 101-1764 | т | 0,000315 | 12 572,87 | 3,96 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,006 | 52,72 | 0,32 |
| | | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 101-2499 | кг | 0,096 | 124,61 | 11,96 |
| | | Гильза кабельная медная ГМ 16 | 509-1654 | шт. | 1,5 | 10,94 | 16,41 |
| | | Втулки В28 | 509-1711 | 1000 шт. | 0,00366 | 1 726,56 | 6,32 |
| 25 | 94 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (н.о. 2% приложение 8.4 ТЕРМ-8) | 501-8443 | 1000 м | 0,0306 | 53 845,79 | 1 647,68 |
| 26 | 95 | Коробка ответвительная на стене | 10-08-019-01 | 1 шт. | 8 | 122,12 | 976,99 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4 | 238,72 | 954,88 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 | 1-2041 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 1,04 | 7,85 | 8,16 |
| | | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | 101-0812 | т | 0,00008 | 54 390,39 | 4,35 |
| | | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 101-1481 | т | 0,00008 | 89 409,28 | 7,15 |
| | | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ | 405-0219 | т | 0,0004 | 6 116,93 | 2,45 |
| 27 | 96 | Разветвительная коробка КЭМ-4 | 503-0538 | шт. | 8 | 39,58 | 316,64 |
| 28 | 97 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм (Монтаж щита распределительного наружной установки ЩРН-6з, с замком (265x310x120 мм)) | 08-03-572-03 | 1 шт. | 1 | 1 831,78 | 1 831,78 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,32 | 242,41 | 562,39 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1 | 329,75 | 32,98 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,1 | 1 447,31 | 144,73 |
| | | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,77 | 79,39 | 61,13 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,1 | 1 060,13 | 106,01 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,6 | 7,85 | 4,71 |
| | | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 101-1924 | кг | 0,15 | 126,71 | 19,01 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,17 | 88,26 | 15,00 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,03 | 52,72 | 1,58 |
| | | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | 0,015 | 61 148,29 | 917,22 |
| 29 | 98 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | -0,015 | 61 148,29 | - 917,22 |
| 30 | 99 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265x310x120 мм) | 509-6304 | шт. | 1 | 770,64 | 770,64 |
| 31 | 100 | Прибор или аппарат | 08-03-575-01 | 1 шт. | 2 | 275,55 | 551,08 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,24 | 242,41 | 543,00 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,58 | 7,85 | 4,55 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,04 | 88,26 | 3,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---|---------|--------|-------------------|
| 32 | 101 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 40A | 509-2296 | шт. | | 1 | 409,23 | 409,23 |
| 33 | 102 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 25A | 509-2294 | шт. | | 1 | 299,31 | 299,31 |
| Итого по разделу | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | 48,0374 | | 11 143,57 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | 4,1691 | | 1 220,21 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | 52,2065 | | 12 363,78 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 7 345,01 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 21 118,98 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 126 507,82 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 147 626,80 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 166 115,38 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 11 974,37 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 2817,75 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | | 2 958,64 |
| | | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 954,88 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | | 763,90 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1653,07 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 1 735,72 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 500,46 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 400,37 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 6437,62 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | | 6 115,74 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 7 293,79 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 2817,75 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | | 1 437,05 |
| | | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 954,88 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43 | | | | | 572,93 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1653,07 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 909,19 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 500,46 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 190,17 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 6437,62 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | | 4 184,45 |
| | | Стоимость оборудования | | | | | | 708,54 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 186 092,08 |
| Итого по акту | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | 73,2374 | | 17 070,86 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | 6,2691 | | 1 783,37 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | 79,5065 | | 18 854,23 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 24 072,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 1 056 677,51 |
| | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | - 542 188,78 |
| | Стоимость материалов | | | | | | 514 488,73 |
| | Итого прямые затраты по акту | | | | | | 555 632,56 |
| | Накладные расходы в том числе: | | | | | | 21 190,81 |
| | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 6490,45 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 9 216,44 |
| | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 2817,75 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | 2 958,64 |
| | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 954,88 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | 763,90 |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1653,07 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 1 735,72 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 500,46 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 400,37 |
| | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 6437,62 | | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | 6 115,74 |
| | Сметная прибыль | | | | | | 12 551,05 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 6490,45 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 5 257,26 |
| | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 2817,75 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | 1 437,05 |
| | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 954,88 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43 | | | | 572,93 |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1653,07 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 909,19 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 500,46 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 190,17 |
| | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 6437,62 | | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | 4 184,45 |
| | Стоимость оборудования | | | | | | 708,54 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 590 082,96 |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 | | | | | | 584 182,13 |
| | Налоги | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|
| | | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | 116 836,43 |
| | | Итого | | | | | 701 018,56 |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | 701 018,56 |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--|
| Инвестор | (организация, адрес, телефон, факс) | Форма по ОКУД | Код | |
| | | по ОКПО | 0322005 | |
| Заказчик (генподрядчик) | МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 60264627 | |
| | | по ОКПО | 88544050 | |
| Подрядчик (субподрядчик) | ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | | |
| Стройка | Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский Самарской области (наименование, адрес) | | | |
| Объект | Благоустройство территории прилегающей к зданию ДК "НИВА" п.Верхняя Подстепновка (устройство МАФов площадки Воркаут, установка ограждения, скамеек, урн) (наименование) | | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | 6МК-УГ/2019 | |
| | | дата | 29.05.2019 | |
| | | Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-15 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 587 737,72 руб.

| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по порядку | поз. по смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МАФы площадки Воркаут | | | | | | | |
| 1 | 55 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (для монтажа МАФов) Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2 Оплата труда машинистов Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 01-02-031-03 | 100 ям | 0,37 | 16 144,20 | 5 973,35 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,7592 | 190,73 | 716,99 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | чел.-ч | 4,0848 | 283,13 | 1 156,53 |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 4,0848 | 1 286,81 | 5 256,36 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | | | |
| 2 | 56 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,5)x26=1,17м3 + (0,3x0,3x1,0)x11=0,99м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле | 0,0186 | 372 472,37 | 6 927,99 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,348 | 190,73 | 638,56 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | чел.-ч | 0,3348 | 329,75 | 110,40 |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,3348 | 1 294,92 | 433,54 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | | | |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,8928 | 2,16 | 1,93 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,002418 | 1 060,13 | 2,56 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 4,65 | 80,70 | 375,26 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 1,8972 | 2 886,38 | 5 476,04 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00372 | 25,74 | 0,10 |
| 3 | 57 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -1,8972 | 2 886,38 | -5 476,04 |
| 4 | 58 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 1,8972 | 3 401,62 | 6 453,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------|------------|------------|
| 5 | 59 | Спортивный комплекс "Базис" размеры 2680x2790x2600 мм Цена текущая = 110473,75/1,2=92061,46 руб. | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл | | 1 | 92 061,46 | 92 061,46 |
| 6 | 60 | Рукоход-змейка, шведская стенка, четыре турника классического хвата и один турник молоток, размеры 6087x1700x2600 мм - Цена = 115310/1,2=96091,67 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 96 091,67 | 96 091,67 |
| 7 | 61 | Лавка с упорами Воркаут, размеры 2340x440x1000 мм - Цена = 19110/1,2=15925 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 15 925,00 | 15 925,00 |
| 8 | 62 | Турник с кольцами, размеры 1967x159x2600 мм - Цена = 19370/1,2=16141,67 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 16 141,67 | 16 141,67 |
| 9 | 63 | Брусья квадрат, размеры 3108x3108x1400 мм - Цена = 77740/1,2= 64783,33 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 64 783,33 | 64 783,33 |
| 10 | 64 | Турник с канатом, размеры 1467x159x2600 мм - Цена = 19240/1,2=16033,33 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 16 033,33 | 16 033,33 |
| | | Итого по разделу | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | | 7,1072 | 1 355,55 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | | 4,4196 | 1 266,93 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | | 11,5268 | 2 622,48 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 5 694,39 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 5 851,40 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 302 013,97 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 307 865,37 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 314 915,31 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 2 285,23 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 748,96 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 786,41 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 1873,52 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 1 498,82 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 1 123,87 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 748,96 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 411,93 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 1873,52 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 711,94 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 318 324,41 |
| | | Ограждение площадки | | | | | | |
| 11 | 65 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 | 01-02-031-03 | 100 ям | | 0,29 | 16 144,20 | 4 681,82 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | 2,9464 | 190,73 | 561,97 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | 3,2016 | 283,13 | 906,47 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | | 3,2016 | 1 286,81 | 4 119,85 |
| 12 | 66 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,4)x29шт=1,04м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле | | 0,0104 | 372 472,37 | 3 873,71 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | 1,872 | 190,73 | 357,05 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | 0,1872 | 329,75 | 61,73 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | | 0,1872 | 1 294,92 | 242,41 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | | 0,4992 | 2,16 | 1,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,001352 | 1 060,13 | 1,43 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 2,6 | 80,70 | 209,82 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 1,0608 | 2 886,38 | 3 061,87 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00208 | 25,74 | 0,05 |
| 13 | 67 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -1,0608 | 2 886,38 | -3 061,87 |
| 14 | 68 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 1,0608 | 3 401,62 | 3 608,44 |
| 15 | 69 | Ограждение металлическое, размеры 2000х30х500 мм | 116-0429-03 | шт. | 28 | 2 437,10 | 68 238,80 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 4,8184 | | 919,02 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 3,3888 | | 968,20 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 8,2072 | | 1 887,22 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 4 364,77 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 3 271,74 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 68 785,37 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 72 057,11 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 77 340,90 |
| | | Накладные расходы | | | | | 1 614,47 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 418,78 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 439,72 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 1468,44 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 1 174,75 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 788,34 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 418,78 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 230,33 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 1468,44 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 558,01 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 79 743,71 |
| | | Благоустройство | | | | | |
| 16 | 70 | Скамья парковая с поручнями, размеры 1600х700х950 мм (аналог -лавочка бетонная со спинкой) | 116-0344 | шт. | 4 | 20 051,85 | 80 207,40 |
| 17 | 71 | Урна деревянная цилиндрическая на железобетонном основании с металлической вставкой, диаметр 420 мм, высота 680 мм | 116-0093-04 | шт. | 3 | 5 484,40 | 16 453,20 |
| | | Итого по разделу | | | | | 96 660,60 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 96 660,60 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 96 660,60 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 96 660,60 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | |
| | | Итого по акту | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 11,9256 | | 2 274,57 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 7,8084 | | 2 235,13 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 19,734 | | 4 509,70 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 10 059,16 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 9 123,14 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 467 459,94 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 476 583,08 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | 488 916,81 |
| | | Накладные расходы | | | | | 3 899,70 |
| | | в том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1167,74 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 1 226,13 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 3341,96 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 2 673,57 |
| | Сметная прибыль | | | | | | 1 912,21 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1167,74 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 642,26 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 3341,96 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 1 269,95 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 494 728,72 |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 | | | | | | 489 781,43 |
| | Налоги | | | | | | |
| | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | | 97 956,29 |
| | Итого | | | | | | 587 737,72 |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 587 737,72 |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--|
| | | Форма по ОКУД | Код | |
| | | по ОКПО | 0322005 | |
| Инвестор | (организация, адрес, телефон, факс) | | | |
| Заказчик | МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 60264627 | |
| Подрядчик | ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д. 168, к. 4 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 88544050 | |
| Стройка | Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области (наименование, адрес) | | | |
| Объект | Благоустройство "Спортивный комплекс" с. Курумоч (Устройство покрытия площадки Воркаут и освещения) (наименование) | | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | 6МК-УГ/2019 | |
| | | дата | 29.05.2019 | |
| | | Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-16 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

1 010 598,78 руб.

| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по по-рядку | поз. по смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Устройство покрытия - Воркаут | | | | | |
| 1 | 41 | Устройство цветного противоскользкого дорожного покрытия на прямом участке дороги без удаления существующей разметки - прим. (резиновое покрытие) | 27-09-022-01 | 1 м2 покрытия | 390 | 5 039,13 | 1 965 254,15 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 46,8 | 235,21 | 11 007,83 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4 | 1-1040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 3,9 | 268,17 | 1 045,86 |
| | | Электростанции передвижные 2 кВт | 040101 | маш.-ч | 2,34 | 366,52 | 857,66 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 1,56 | 895,78 | 1 397,42 |
| | | Горелки газопламенные | 150401 | маш.-ч | 2,34 | 22,54 | 52,74 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 11,7 | 1 060,13 | 12 403,52 |
| | | Спецавтомшины типа УАЗ | 400302 | маш.-ч | 11,7 | 1 397,85 | 16 354,85 |
| | | Пропан-бутан, смесь техническая | 101-2278 | кг | 22,62 | 36,51 | 825,86 |
| | | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | 101-2782 | м | 1365 | 7,17 | 9 787,05 |
| | | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | 9,75 | 1 711,22 | 16 684,40 |
| | | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | 3900 | 174,44 | 680 316,00 |
| | | Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент B эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | 390 | 1 193,53 | 465 476,70 |
| | | Смола эпоксидная марки Turegrip LT A модифицированная (компонент A эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | 390 | 1 551,22 | 604 975,80 |
| | | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | 312 | 465,11 | 145 114,32 |
| 2 | 42 | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу <PIGMENT> | 101-2783 | кг | -9,75 | 1 711,22 | -16 684,40 |
| 3 | 43 | Крошка бокситная 1-3 мм | 101-2784 | кг | -3900 | 174,44 | -680 316,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 4 | 44 | Затвердитель аминный модифицированный Tugegrir LT B (компонент В эпоксидной смолы) | 113-0420 | кг | -390 | 1 193,53 | - 465 476,70 |
| 5 | 45 | Смола эпоксидная марки Tugegrir LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | 113-0456 | кг | -390 | 1 551,22 | - 604 975,80 |
| 6 | 46 | Праймер CP PRIMER (подгрунтовка) | 113-2224 | кг | -312 | 465,11 | - 145 114,32 |
| 7 | 47 | Грунтовка полиуретановая <Праймер 1101> | 101-5870 | кг | 117 | 262,23 | 30 680,91 |
| 8 | 48 | Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм | 01.6.03.02-0003 | м2 | 390 | 1 641,08 | 640 021,20 |
| Итого по разделу | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 46,8 | | 11 007,83 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 3,9 | | 1 045,86 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 50,7 | | 12 053,69 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 31 066,19 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 1 923 180,13 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | -1 241 865,11 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 681 315,02 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 723 389,04 |
| | | Накладные расходы | | | | | 17 116,24 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 12053,69 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 17 116,24 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 9 763,49 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 12053,69 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 | | | | 9 763,49 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 750 268,77 |
| 9 | 72 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 1 | 01-02-031-01 | 100 ям | 0,03 | 26 007,05 | 780,22 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,501 | 190,73 | 95,56 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,5463 | 283,13 | 154,67 |
| | | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м | 160401 | маш.-ч | 0,5463 | 1 253,26 | 684,66 |
| 10 | 73 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование закладных деталей) | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0027 | 372 472,37 | 1 005,66 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,486 | 190,73 | 92,69 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0486 | 329,75 | 16,03 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,0486 | 1 294,92 | 62,93 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,1296 | 2,16 | 0,28 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,000351 | 1 060,13 | 0,37 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 0,675 | 80,70 | 54,47 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 0,2754 | 2 886,38 | 794,91 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00054 | 25,74 | 0,01 |
| 11 | 74 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -0,2754 | 2 886,38 | - 794,91 |
| 12 | 75 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 0,2754 | 3 401,62 | 936,81 |
| 13 | 76 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (масса закладной детали - 17кг) | 06-01-015-08 | 1 т | 0,051 | 57 564,89 | 2 935,80 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,2242 | 221,85 | 715,29 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | 1-1035 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0077 | 327,61 | 2,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 021141 | маш.-ч | 0,00765 | 1 340,99 | 10,26 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,01071 | 1 060,13 | 11,35 |
| | | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | 0,051 | 43 115,75 | 2 198,90 |
| 14 | 77 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | 204-0062 | т | -0,051 | 43 115,75 | -2 198,90 |
| 15 | 78 | Установка стальных опор промежуточных свободных, одноэтажных массой до 2 т (при весе опоры = 50кг) | 33-01-016-01 | 1 т опор | 0,15 | 65 978,78 | 9 896,80 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 4,368 | 238,72 | 1 042,73 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | 1-1041 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 1,2675 | 288,87 | 366,14 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | 021143 | маш.-ч | 0,156 | 1 302,89 | 203,25 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | 030202 | маш.-ч | 0,462 | 9,66 | 4,46 |
| | | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | 160202 | маш.-ч | 0,4605 | 807,54 | 371,87 |
| | | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | 160601 | маш.-ч | 0,651 | 1 509,19 | 982,48 |
| | | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | 400311 | маш.-ч | 0,2775 | 2 325,35 | 645,28 |
| | | Металлические плакаты | 110-9126 | шт. | | | |
| | | Опоры стальные | 201-0813 | т | 0,1545 | 43 020,93 | 6 646,73 |
| 16 | 79 | Опоры стальные | 201-0813 | т | -0,1545 | 43 020,93 | -6 646,73 |
| 17 | 80 | Стальной фонарный столб Т-15-2 со светильником и закладной деталью Цена: 24720/1,2=20600 | | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | 3 | 20 600,00 | 61 800,00 |
| 18 | 81 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 509-0677 | 10 шт. | 0,6 | 3 074,86 | 1 844,92 |
| 19 | 87 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 08-02-148-01 | 100 м кабеля | 1,14 | 3 332,37 | 3 798,87 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 11,3088 | 235,21 | 2 659,94 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1-2040 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,228 | 329,75 | 75,18 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | маш.-ч | 0,228 | 1 447,31 | 329,99 |
| | | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | 030203 | маш.-ч | 2,736 | 17,20 | 47,06 |
| | | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 030402 | маш.-ч | 2,736 | 26,43 | 72,31 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,228 | 1 060,13 | 241,71 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 2,8272 | 7,85 | 22,19 |
| | | Лента К226 | 101-2478 | 100 м | 0,010944 | 736,29 | 8,06 |
| | | Лак битумный БТ-123 | 113-1786 | т | 0,000068 | 75 884,42 | 5,16 |
| | | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 506-1362 | кг | 0,57 | 723,59 | 412,45 |
| 20 | 88 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² | 501-8444 | 1000 м | 0,1163 | 84 935,94 | 9 878,05 |
| 21 | 90 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 08-10-010-01 | 100 м | 0,15 | 3 932,79 | 589,90 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,28 | 224,48 | 511,81 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,6 | 1-2036 | | | | |
| | | Шурупверт | 134041 | маш.-ч | 0,342 | 26,67 | 9,12 |
| | | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | 331454 | маш.-ч | 0,324 | 104,92 | 33,99 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,5445 | 7,85 | 4,27 |
| | | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 101-2590 | шт. | 26,25 | 1,17 | 30,71 |
| 22 | 91 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм | 103-1179 | шт. | 26 | 4,54 | 118,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|
| 23 | 92 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм | 103-1059 | м | 15,18 | 23,24 | 352,78 |
| 24 | 93 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² | 08-02-412-03 | 100 м | 0,1416 | 1 663,46 | 235,56 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,8907 | 229,93 | 204,80 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1-2038 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,0042 | 333,52 | 1,40 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | 021102 | маш.-ч | 0,004248 | 1 447,31 | 6,15 |
| | | 10 т | | | | | |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,004248 | 1 060,13 | 4,50 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,218064 | 7,85 | 1,71 |
| | | Тальк молотый, сорт I | 101-1764 | т | 0,000149 | 12 572,87 | 1,87 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,002832 | 52,72 | 0,15 |
| | | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | 101-2499 | кг | 0,045312 | 124,61 | 5,65 |
| | | Гильза кабельная медная ГМ 16 | 509-1654 | шт. | 0,708 | 10,94 | 7,75 |
| | | Втулки В28 | 509-1711 | 1000 шт. | 0,001728 | 1 726,56 | 2,98 |
| 25 | 94 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (н.о. 2% приложение 8.4 ТЕРМ-8) | 501-8443 | 1000 м | 0,01444 | 53 845,79 | 777,53 |
| 26 | 95 | Коробка ответвительная на стене | 10-08-019-01 | 1 шт. | 3 | 122,12 | 366,37 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 1,5 | 238,72 | 358,08 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 | 1-2041 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,39 | 7,85 | 3,06 |
| | | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | 101-0812 | т | 0,00003 | 54 390,39 | 1,63 |
| | | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 101-1481 | т | 0,00003 | 89 409,28 | 2,68 |
| | | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ | 405-0219 | т | 0,00015 | 6 116,93 | 0,92 |
| 27 | 96 | Разветвительная коробка КЭМ-4 | 503-0538 | шт. | 3 | 39,58 | 118,74 |
| 28 | 97 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм (Монтаж щита распределительного наружной установки ЦРН-6з, с замком (265x310x120 мм)) | 08-03-572-03 | 1 шт. | 1 | 1 831,78 | 1 831,78 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,32 | 242,41 | 562,39 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,1 | 329,75 | 32,98 |
| | | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | 021102 | маш.-ч | 0,1 | 1 447,31 | 144,73 |
| | | 10 т | | | | | |
| | | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 040502 | маш.-ч | 0,77 | 79,39 | 61,13 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,1 | 1 060,13 | 106,01 |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,6 | 7,85 | 4,71 |
| | | Электроды диаметром 4 мм Э42А | 101-1924 | кг | 0,15 | 126,71 | 19,01 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,17 | 88,26 | 15,00 |
| | | Краска | 101-2143 | кг | 0,03 | 52,72 | 1,58 |
| | | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | 0,015 | 61 148,29 | 917,22 |
| 29 | 98 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | 201-0843 | т | -0,015 | 61 148,29 | - 917,22 |
| 30 | 99 | Щиты распределительные наружной установки ЦРН-6з, с замком (265x310x120 мм) | 509-6304 | шт. | 1 | 770,64 | 770,64 |
| 31 | 100 | Прибор или аппарат | 08-03-575-01 | 1 шт. | 2 | 275,55 | 551,08 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 2,24 | 242,41 | 543,00 |
| | | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | 1-2042 | | | | |
| | | Вспомогательные ненормируемые материалы | 999-9950 | руб. | 0,58 | 7,85 | 4,55 |
| | | Болты с гайками и шайбами строительные | 101-1977 | кг | 0,04 | 88,26 | 3,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---|---------|--------|-------------------|
| 32 | 101 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 40A | 509-2296 | шт. | | 1 | 409,23 | 409,23 |
| 33 | 102 | Выключатели автоматические <Legrand> серии DX-Standart 1P 25A | 509-2294 | шт. | | 1 | 299,31 | 299,31 |
| Итого по разделу | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | 29,1187 | | 6 786,29 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | 2,2023 | | 648,92 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | 31,321 | | 7 435,21 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 4 033,89 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 11 171,86 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 66 039,75 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 77 211,61 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 88 031,79 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 7 195,74 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 1408,87 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | | 1 479,31 |
| | | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 358,08 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.43 | | | | | 286,46 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 826,53 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 867,86 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 250,23 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 200,18 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 4591,5 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | | 4 361,93 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 4 467,53 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 1408,87 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | | 718,52 |
| | | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 358,08 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43 | | | | | 214,85 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 826,53 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 454,59 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 250,23 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 95,09 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 4591,5 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | | 2 984,48 |
| | | Стоимость оборудования | | | | | | 708,54 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 100 403,60 |
| Итого по акту | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | 75,9187 | | 17 794,12 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | 6,1023 | | 1 694,78 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | 82,021 | | 19 488,90 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 35 100,08 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 1 934 351,99 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | -1 175 825,36 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 758 526,63 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | | 811 420,83 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 24 311,98 |
| | | в том числе: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| | Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 12053,69 | | МДС 81- 33.2004 прил.4 п.21 | | | | 17 116,24 |
| | Линии электропередачи 105% от ФОТ текущего 1408,87 | | МДС 81- 33.2004 прил.4 п.27 | | | | 1 479,31 |
| | Монтаж оборудования 80% от ФОТ текущего 358,08 | | МДС 81- 33.2004 прил.4 п.43 | | | | 286,46 |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 826,53 | | МДС 81- 33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 867,86 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 250,23 | | МДС 81- 33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 200,18 |
| | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ текущего 4591,5 | | МДС 81- 33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | 4 361,93 |
| | Сметная прибыль в том числе: Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 12053,69 | | | | | | 14 231,02 9 763,49 |
| | Линии электропередачи 51% от ФОТ текущего 1408,87 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.27, прим. п.1 | | | | 718,52 |
| | Монтаж оборудования 60% от ФОТ текущего 358,08 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.43 | | | | 214,85 |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 826,53 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 454,59 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 250,23 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 95,09 |
| | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ текущего 4591,5 | | Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | 2 984,48 |
| | Стоимость оборудования | | | | | | 708,54 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 850 672,37 |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 | | | | | | 842 165,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| | Налоги | | | | | | |
| | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | | 168 433,13 |
| | Итого | | | | | | 1 010 598,78 |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 1 010 598,78 |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| Инвестор (организация, адрес, телефон, факс) | Форма по ОКУД | Код | 0322005 |
| | по ОКПО | | |
| | Заказчик (генподрядчик) | по ОКПО | 60264627 |
| | Подрядчик (субподрядчик) | по ОКПО | 88544050 |
| | Стройка | | |
| Объект | | | |
| Вид деятельности по ОКДП | | | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | 6МК-УГ/2019 |
| | | дата | 29.05.2019 |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-17 | 27/08/2019 | 08/08/2019 | 27/08/2019 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

553 806,61 руб.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Выполнено работ | | |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 |
| по порядку | поз. по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| | | МАФы площадки Воркаут | | | | | |
| 1 | 55 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (для монтажа МАФов) | 01-02-031-03 | 100 ям | 0,37 | 16 144,20 | 5 973,35 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,7592 | 190,73 | 716,99 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 4,0848 | 283,13 | 1 156,53 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | 4,0848 | 1 286,81 | 5 256,36 |
| 2 | 56 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,5)x26=1,17м3 + (0,3x0,3x1,0)x11=0,99м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле | 0,0186 | 372 472,37 | 6 927,99 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,348 | 190,73 | 638,56 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,3348 | 329,75 | 110,40 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | 0,3348 | 1 294,92 | 433,54 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | 0,8928 | 2,16 | 1,93 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,002418 | 1 060,13 | 2,56 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 4,65 | 80,70 | 375,26 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 1,8972 | 2 886,38 | 5 476,04 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00372 | 25,74 | 0,10 |
| 3 | 57 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -1,8972 | 2 886,38 | -5 476,04 |
| 4 | 58 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 1,8972 | 3 401,62 | 6 453,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------|------------|-------------------|
| 5 | 59 | Спортивный комплекс <Базис>, размеры 2680x2790x2600 мм - 110473,75/1,2=92061,46 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 92 061,46 | 92 061,46 |
| 6 | 60 | Рукоход-змеяка, шведская стенка, четыре турника классического хвата и один турник молоток, размеры 6087x1700x2600 мм - Цена = 115310/1,2=96091,67 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 96 091,67 | 96 091,67 |
| 7 | 61 | Лавка с упором Воркаут, размеры 2340x440x1000 мм - Цена = 19110/1,2=15925 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 15 925,00 | 15 925,00 |
| 8 | 62 | Турник с кольцами, размеры 1967x159x2600 мм - Цена = 19370/1,2=16141,67 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 16 141,67 | 16 141,67 |
| 9 | 63 | Брусья квадрат, размеры 3108x3108x1400 мм - Цена = 77740/1,2= 64783,33 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 64 783,33 | 64 783,33 |
| 10 | 64 | Турник с канатом, размеры 1467x159x2600 мм - Цена = 19240/1,2=16033,33 | Счет-фактура № 564 от 09 августа 2019г. | компл. | | 1 | 16 033,33 | 16 033,33 |
| | | Итого по разделу | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | | | 7,1072 | 1 355,55 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | | | 4,4196 | 1 266,93 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | | | 11,5268 | 2 622,48 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 5 694,39 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 5 851,40 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 302 013,97 |
| | | Стоимость материалов | | | | | | 307 865,37 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | | 314 915,31 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 2 285,23 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 748,96 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 786,41 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 1873,52 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 1 498,82 |
| | | Сметная прибыль | | | | | | 1 123,87 |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 748,96 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 411,93 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 1873,52 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 711,94 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 318 324,41 |
| | | Ограждение | | | | | | |
| 11 | 65 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 | 01-02-031-03 | 100 ям | | 0,35 | 16 144,20 | 5 650,47 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | 3,556 | 190,73 | 678,24 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | 3,864 | 283,13 | 1 094,01 |
| | | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | 160402 | маш.-ч | | 3,864 | 1 286,81 | 4 972,23 |
| 12 | 66 | Устройство бетонной подготовки (0,3x0,3x0,4)x46шт=1,66м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле | | 0,0126 | 372 472,37 | 4 693,17 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | | 2,268 | 190,73 | 432,58 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | | 0,2268 | 329,75 | 74,79 |
| | | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 020129 | маш.-ч | | 0,2268 | 1 294,92 | 293,69 |
| | | Вибратор поверхностный | 111301 | маш.-ч | | 0,6048 | 2,16 | 1,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,001638 | 1 060,13 | 1,74 |
| | | Рогожа | 101-1668 | м2 | 3,15 | 80,70 | 254,21 |
| | | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | 1,2852 | 2 886,38 | 3 709,58 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,00252 | 25,74 | 0,06 |
| 13 | 67 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | 401-0061 | м3 | -1,2852 | 2 886,38 | -3 709,58 |
| 14 | 68 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 401-0066 | м3 | 1,2852 | 3 401,62 | 4 371,76 |
| 15 | 69 | Ограждение металлическое, размеры 2000х30х500 мм | 116-0429-03 | шт. | 34 | 2 437,10 | 82 861,40 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 5,824 | | 1 110,82 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 4,0908 | | 1 168,80 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 9,9148 | | 2 279,62 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 5 268,97 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 3 963,85 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 83 523,58 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 87 487,43 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 93 867,22 |
| | | Накладные расходы | | | | | 1 950,54 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 507,37 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 532,74 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 1772,25 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 1 417,80 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 952,51 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 507,37 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | 279,05 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 1772,25 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | 673,46 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 96 770,27 |
| | | Благоустройство | | | | | |
| 16 | 70 | Скамья парковая с поручнями, размеры 1600х700х950 мм (аналог -лавочка бетонная со спинкой) | 116-0344 | шт. | 2 | 20 051,85 | 40 103,70 |
| 17 | 71 | Урна деревянная цилиндрическая на железобетонном основании с металлической вставкой, диаметр 420 мм, высота 680 мм | 116-0093-04 | шт. | 2 | 5 484,40 | 10 968,80 |
| | | Итого по разделу | | | | | 51 072,50 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 51 072,50 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 51 072,50 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 51 072,50 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 51 072,50 |
| | | Итого по акту | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 12,9312 | | 2 466,37 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 8,5104 | | 2 435,73 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 21,4416 | | 4 902,10 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 10 963,36 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 9 815,25 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 436 610,05 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 446 425,30 |
| | | Итого прямые затраты по акту | | | | | 459 855,03 |
| | | Накладные расходы | | | | | 4 235,77 |
| | | в том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ текущего 1256,33 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | | 1 319,15 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ текущего 3645,77 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | | 2 916,62 |
| | Сметная прибыль | | | | | | 2 076,38 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ текущего 1256,33 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. | | | | | 690,98 |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38% от ФОТ текущего 3645,77 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. | | | | | 1 385,40 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 466 167,18 |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,99 | | | | | | 461 505,51 |
| | Налоги | | | | | | |
| | НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ | | | | | | 92 301,10 |
| | Итого | | | | | | 553 806,61 |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 553 806,61 |

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:

