



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.03. 2020 № 511

Об утверждении отчета за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы»


В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства на

территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района



Е.А. Макридин

Солдатов 260 33 48

Приложение к постановлению Администрации муниципального района  
Волжский Самарской области  
от 27.03.2020 № 511

Муниципальная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации от 17.04.2015 № 1315

МБУ «Управление градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства» муниципального района Волжский Самарской области

Отчет за 2019 год

1. Наименование Программы	Муниципальная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы» в рамках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года.				
2. Цели и задачи Программы	<p>- <u>Цель Программы</u>: комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры для массового строительства жилья экономического класса.</p> <p>- <u>Задача Программы</u>: создание условий для развития массового строительства жилья эконом – класса (обеспечение роста количества сформированных и выделенных, реализованных на конкурсной основе земельных участков обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами).</p>				
	наименование показателя	плановое значение (%)	фактическое значение (%)	причина отклонения	% исполнения установленных декомпозирован

3. Целевые показатели (индикаторы)		выполненных работ)	выполненных работ)		ных показателей
	<p>1. Строительство дороги «Территории 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 1 ЭТАП.</p>	100 %	91 %	Ведется строительство объекта.	91 %
	<p>2. "Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный".</p>	35 %	31 %	Ведется строительство объекта.	31 %
	<p>3. "Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение</p>	20 %	14 %	Ведется строительство объекта.	14 %

	Лопатино, поселок Придорожный".				
	4. Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП.	100 %	100 %	-	100 %
4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы	$\frac{(91 + 31 + 14 + 100)/4}{(100 + 35 + 20 + 100)/4} * 100 \% = 99 \%$ $\frac{1\ 324\ 222,17342}{1\ 422\ 453,10255}$ <p>Эффективность реализации составила 99 % и является высокой.</p>				
5. Мероприятия муниципальной Программы	наименование мероприятий	план, в тыс.руб.	факт, тыс.руб.	причина отклонения	
	1. Строительство объекта «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А – 17/1 Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка.	0,00074	0,00074	-	
	местный бюджет	0,00074	0,00074		

	2. Строительство объекта «Детский сад № 1 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра» в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельского поселения Лопатино, поселок Придорожный, микрорайона «Южный город».	188 874, 01781	188 874,01781	
	областной бюджет	178 054,98827	178 054,98827	
	местный бюджет	10 819,02954	10 819,02954	
	3. Строительство детского сада № 2 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, микрорайон «Южный город».	141 771,51179	141 771,51179	
	областной бюджет	131 050,11073	131 050,11073	
	местный бюджет	10 721,40106	10 721,40106	
	4. Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А – 17/3 на 1 360 мест».	98,55451	98,55451	
	местный бюджет	98,55451	98,55451	
	5. Строительство дороги «Территории 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область,	446 859,56098	405 444,25547	

	Волжский район, с.п. Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 1 ЭТАП.			
	за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета	278 331,60000	278 331,60000	Остатки перенесены на 2020 год.
	за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета	153 839,31269	123 022,86189	
	за счет средств поселения, поступающих из местного бюджета	14 688,64829	4 089,79358	
	6. "Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный".	117 344,47390	100 879,12424	Остатки перенесены на 2020 год.
	федеральный бюджет	85 888,48600	85 888,48589	
	областной бюджет	29 558,87646	13 981,84699	
	местный бюджет	1 897,11174	1 008,79136	
	7. "Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный".	83 443,28283	82 898,28283	Остатки перенесены на 2020 год.
	федеральный бюджет	57 400,00000	57 399,99999	
	областной бюджет	24 600,00000	24 599,99999	

	местный бюджет	1 443,28283	898,28285	
	8. Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП.	444 061,69999	404 256,42603	Остатки перенесены на 2020 год.
	за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета	279 886,30000	279 886,29999	
	за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета	159 348,68298	119 951,23800	
	за счет средств поселения, поступающих из местного бюджета	4 826,71701	4 418,88804	
	<b>Итого</b>	<b>1 422 453,10255</b>	<b>1 324 222,17342</b>	-
5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных Проектов (при наличии)	<p>В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выполнены следующие работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Продолжается строительство дороги «Территории 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 1 ЭТАП.</li> <li>2. Продолжается строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный».</li> <li>3. Продолжается строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный».</li> </ol>			



	4. Завершено строительство объекта «Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП».
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу в отчетном периоде	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Постановление № 142 от 20.02.2019.</li> <li>2. Постановление № 576 от 16.04.2019.</li> <li>3. Постановление № 1038 от 25.07.2019.</li> <li>4. Постановление № 1039 от 25.07.2019.</li> <li>5. Постановление № 1519 от 09.10.2019.</li> <li>6. Постановление № 1533 от 14.10.2019.</li> <li>7. Постановление № 1771 от 14.11.2019.</li> <li>8. Постановление № 1970 от 03.12.2019.</li> <li>9. Постановление № 2119 от 24.12.2019.</li> </ol>
7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы	Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы Волжского района Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы».

Проверено

МКУ «Финансовое управление  
Администрации муниципального района Волжский  
Самарской области»

 Машанова О.В.  
(подпись, ФИО)

отдел экономики Администрации  
муниципального района Волжский  
Самарской области

 Михайлина Е.В.  
(подпись, ФИО)

14-00303 (для документов формата А4)

пронумеровано и скреплено печатью листа(ов).

*Е.А. Брыткова*  
Ведущий специалист отдела  
организационно-протокольной работы  
и документооборота Администрации  
муниципального района Волжский  
Самарской области

*Брыткова*  
Е.А. Брыткова

