



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023 № 582

Об утверждении отчета
по итогам реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской
области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на
территории муниципального района Волжский Самарской области»
на 2020 - 2022 годы»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 №119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчетов за период 2020 - 2022 о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 - 2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области,

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет по итогам реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 - 2022 годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (<http://v-adm63.ru/>).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Глава муниципального района



Е.А.Макридин

Каменская 203-77-59 доб. 236

**Отдел
реализации полномочий в
образовании Администрации
муниципального района
Волжский Самарской области**

Отчет

по итогам реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы

Самарской области» на 2020- 2022 годы
за весь плановый период 2020-2022

1. Наименование Программы	Муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы»
2. Цели и задачи Программы	<p><u>-Цель Программы:</u></p> <p>Повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. Осуществление исполнения мероприятий в рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56.</p> <p><u>-Задача Программы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства, 2. Повышение охвата детей дошкольного возраста качественными услугами дошкольного образования.

2

3. Целевые показатели (индикаторы) наименование показателя	плановое значение	фактическое значение	причина отклонения	% исполнения установленных показателей	
				2020	2021
1. количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография»	2	3		150	
	3	3		100	
	2022				
	0	0		данный целевой индикатор не был запланирован	
2. количество зданий образовательных учреждений, в которых в текущем году осуществлялись строительно-монтажные работы	4	4		100	
	2021				
	3	7		233	
	2022				
3. количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях, в том числе в рамках проведения компенсирующих мероприятий	4	10		250	
	2020				
	544	1559		287	
	2021				
1000				1946	194,6
2022					
0	353		данный целевой индикатор не был запланирован, однако открыто 353 дошкольных места		

4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы	<p style="text-align: center;">2020 год</p> <p> $\frac{1}{3} * (1.5 + 1 + 2.87)$ $R = \text{-----} * 100\% = \frac{1}{3} * (5.37 / 0.84) * 100\% = 213.10\%$ $\frac{1\ 001\ 443.05544}{1\ 198\ 202.68456}$ $R = 213.10\%$ Эффективность реализации составила 213,10% и является высокой </p> <p style="text-align: center;">2021 год</p> <p> $\frac{1}{3} * (1 + 2.33 + 1.946)$ $R = \text{-----} * 100\% = \frac{1}{3} * (5.28 / 0.99) * 100\% = 177.77\%$ $\frac{503602.24595}{503605.72313}$ $R = 177.77\%$ Эффективность реализации составила 177,77% и является высокой </p> <p style="text-align: center;">2022 год</p> <p>По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году информируем следующее:</p> <p>Целевой индикатор - 1. количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография» - в 2022 году не был запланирован.</p> <p>Эффективность реализации целевого индикатора 2. количество зданий образовательных учреждений, в которых в текущем году осуществлялись строительные-монтажные работы составила 250%.</p> <p>Целевой индикатор 3. количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях, в том числе в рамках проведения компенсирующих мероприятий – в 2022 году не был запланирован, однако было создано 353 дошкольных места. Эффективность реализации муниципальной программы в целом увеличилась в 12 раз.</p> <p>Эффективность реализации муниципальной Программы за весь плановый период 2020-2022 признана высокой.</p>
--	--

5. Мероприятия муниципальной Программы*	наименование мероприятий	план, в тыс.руб.	факт, тыс.руб.	причина отклонения
5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Инициативных Проектов (при наличии)	см. приложенные таблицы (отчеты по годам: 2020, 2021, 2022)			
	2020			
	<p>Введены в эксплуатацию новые корпуса дошкольных общеобразовательных учреждений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Детский сад в пгт. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области (пер.Ново-Садовый,15) на 250 мест - Филиал «Детский сад «Волжская жемчужина» ГБОУ СОШ «ОЦ Южный город» (ул.Головкина,5) на 294 места - СП ДС "Самоцветы" ГБОУСОШ №1 "ОЦ" пгт Смышляевка, (ул. Монастырского, д.11) на 350 мест. <p>Общее количество открытых проектных и дополнительных дошкольных мест в имеющихся и вновь введенных детских садах составило - 1559 места.</p> <p>В рамках федерального проекта «Современная школа» НП «Образование» на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рошинский создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В ходе реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» НП «Образование» проведены ремонтные работы и оснащены современным компьютерным оборудованием:</p> <p>ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, ГБОУ ООШ №2 пгт. Смышляевка.</p> <p>В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» НП «Образование проведен капитальный ремонт и оснащен современным оборудованием спортивный зал ГБОУ ООШ с. Яблоновы Овраг. С целью организации образовательной деятельности по программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка создан детский технопарк «Миникванториум».</p>			

В рамках национального проекта «Демография» открыты новые корпуса структурных подразделений детских садов:

- СП ДС «Самоцветы» "ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" пгт Смышляевка, ул. Нестора Постникова 2А,
- СП ДС "Семицветик" ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный, Вишневый проезд, д. 4 (Детский сад №9).

В рамках НП «Жилье и городская среда» открыты новые корпуса детских садов:

- СП ДС "Забава" ГБОУ СОШ "ОЦ"Южный город" пос. Придорожный (Вишневый проезд, д.2, ул. 75-Летия Победы 2)

Общее количество открытых проектных и дополнительных дошкольных мест в имеющихся и во вновь введенных детских садах составило – 1946 места.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» НП «Образование» в 2021 году созданы 7 Центров «Точка роста» в ОУ:

- ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет
- ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка
- ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава
- ГБОУ СОШ пос. Просвет
- ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
- ГБОУ СОШ с.Черноречье.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» НП «Образование» проведены ремонтные работы и оснащено современным компьютерным оборудованием ГБОУ ООШ пос. Журавли. Завершен очередной этап работ по капитальному ремонту в 7 зданиях:

- ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка
- ГБОУ СОШ с. Рождествено
- ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подтепновка

- СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка
- ГБОУ ООШ с. Спиридоновка
- СП «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с. Курумоч (2 корпуса)

2022

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» НП «Образование» в 2022 году созданы (проведены ремонтные работы и оснащены оборудованием) 3 Центра «Точка роста».

- ГБОУ СОШ с. Воскресенка;
- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем Михайловка;
- ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Сухая Вязовка.

Общее количество открытых дополнительных дошкольных мест – 353 (в Южном Городе 134 и в Кошелев Парке 219).

Завершены очередные этапы работ по капитальному ремонту в 2-х зданиях: ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка; ГБОУ СОШ с. Рождествено.

В целях устранения предписаний Роспотребнадзора проведены капитальные ремонтные работы в пищеблоках на базе 8 ОУ:

ГБОУ СОШ пгт. Петра Дубрава;

СП «Детский сад «Созвездие» ГБОУ СОШ пгт. Петра Дубрава (ул. Южная, 7А);

ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка;

СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка;

ГБОУ ООШ №2 пгт. Смышляевка;

СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт. Стройкерамика (бывшая «Радуга»);

ГБОУ ООШ с. Яблоновский Овраг;

СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ с. Яблоновский Овраг.

7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы	Эффективность реализации программных мероприятий является высокой, соответственно, предлагаем дальнейшую реализацию муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» в новом плановом периоде 2023- 2025 годах .
--	---

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

И.о. начальника отдела реализации полномочий в образовании Харитонов А.Ю.

Проверено:

МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

Морочкова О.В.
(подпись, ФИО)

Отдел экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Михайкина Е.В.
(подпись, ФИО)

№ п/п	Наименование мероприятия	План по программе (тыс. руб.)			Факт по программе (тыс. руб.)			Информация о выполнении мероприятия	Исполнитель
		на счет средств бюджета			на счет средств бюджета				
		на счет средств областного бюджета	на счет средств местного бюджета	на счет иных источников	на счет средств областного бюджета	на счет средств местного бюджета	на счет иных источников		
1.1	Строительство и оснащение детского сада на 294 места (в том числе 63 места для детей дошкольного возраста) в 6 окрестках мкр. Южный город	172 288,63517	172 288,63517		171 697,12712	171 697,12712		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		областной	областной						
		163 079,01645	162 849,87798		162 849,87798		162 849,87798		
		местный бюджет	229,16847		229,16847		229,16847		
		9 209,58872	8 799,01906		8 478,08067		8 478,08067		
		4 723,17023	390,34851		140,00000	140,00000		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		областной	областной						
		4 703,17028	4 723,17023		4 723,17023		4 723,17023		
		местный бюджет	2 723,17500		2 723,17500		2 723,17500		
		19 99995	1 979,99528		1 979,99528		1 979,99528		
1.2	Строительство детского сада на 250 мест (в том числе 40 мест для детей дошкольного возраста) в пгт. Стройкерамика	200,00000	200,00000		172,12882	172,12882		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		областной	областной						
		346 749,77639	346 749,77639		320 383,59793		320 383,59793		
		222 532,45279	222 532,45279		222 532,45275		222 532,45275		
		106 024,83478	36 226,21324		36 226,21324		36 226,21324		
1.3	Строительство и оснащение "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-162 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка	18 192,48882	13 618,87716		13 618,87717	13 618,87717		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств федерального бюджета	3 673,61166		2 553,63419		2 553,63419		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	11 015,96736		11 015,96736		11 015,96736		
		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		
1.4	Строительство и оснащение "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-163 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка	10 905,80769	10 905,80769		10 905,80769	10 905,80769		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств областного бюджета	110,15967		110,15967		110,15967		
		за счет средств федерального бюджета	318 248,85903		216 794,76152		216 794,76152		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,12352		5 037,12352	5 037,12352		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		за счет средств местного бюджета	10 830,31943		8 519,16924		8 519,16924		
		за счет средств областного бюджета	900,00000		330,00000		330,00000		
		за счет средств местного бюджета	13 398,74857		13 398,74857		13 398,74857		
		11 029,98635	11 029,98635		11 029,98635		11 029,98635		
		10 919,68649	10 919,68649		10 919,68649	10 919,68649		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
		за счет средств областного бюджета	110,29986		110,29986		110,29986		
		за счет средств федерального бюджета	158 266,39674		148 765,62077		148 765,62077		
		за счет средств областного бюджета	82 306,59830		82 306,59829		82 306,59829		
		219 171,81778	205 776,06921		107 203,12190		107 203,12190		
		16 767,41295	5 037,						

[illegible]

№	Наименование объекта капитального строительства	Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»				МБУ "УГЖК"
		32 234,27959	31 934,27959	3 603,00000	3 603,00000	
2.7	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вятка (443520, с. Сухая Вятка, ул. Школьная, 31)	32 234,27959	31 934,27959	3 603,00000	3 603,00000	МБУ "УГЖК"
	за счет средств областного бюджета	5 501,49904	5 501,49904	495,45000	495,45000	
	за счет средств местного бюджета	26 732,78055	26 732,78055	300,00000	300,00000	
	за счет средств федерального бюджета	4 680,87943	4 680,87943	2 807,55000	2 807,55000	
2.8	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Черновский (443538, п. Черновский, ул. Школьная, 14)	2 540,13009	2 540,13009	3 077,11428	3 077,11428	МБУ "УГЖК"
	за счет средств областного бюджета	1 367,76236	1 367,76236	1 930,07781	1 930,07781	
	за счет средств местного бюджета	773,98698	773,98698	314,19871	314,19871	
	за счет средств федерального бюджета	25 305,52470	25 305,52470	118,11982	118,11982	
2.9	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Пашева, д.1)	21 316,00000	21 316,00000	227,87764	227,87764	МБУ "УГЖК"
	за счет средств областного бюджета	3 989,52470	3 989,52470	0,00000	0,00000	
	за счет средств местного бюджета	2 968,60508	2 968,60508	0,00000	0,00000	
	за счет средств федерального бюджета	1 414,22500	1 414,22500	277,87764	277,87764	
3.0	Ремонт и оснащение спортивного зала ГБОУ ООШ с. Яблоновский Овраг (443522, с. Яблоновский Овраг, ул. П. Наумова, д.86)	761,50600	761,50600	2 868,60506	2 868,60506	МБУ "УГЖК"
	за счет средств областного бюджета	241,74800	241,74800	1414,22500	1414,22500	
	за счет средств местного бюджета	120,87395	120,87395	761,50600	761,50600	
	за счет средств федерального бюджета	430,25213	430,25213	241,74798	241,74798	
3.1	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Южный Овраг (443522, с. Южный Овраг, ул. П. Наумова, д.86)	5 442,71249	5 442,71249	330,25213	330,25213	МБУ "УГЖК"
	за счет средств областного бюджета	4 359,32700	4 359,32700	5 378,68946	5 378,68946	
	за счет средств местного бюджета	1 083,38549	1 083,38549	4 304,90743	4 304,90743	
	за счет средств федерального бюджета			759,68954	759,68954	
3.2	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Яблоновский Овраг (443522, с. Яблоновский Овраг, ул. П. Наумова, д.86)	314,09249	314,09249	314,09249	314,09249	МБУ "УГЖК"
	за счет средств областного бюджета					
	за счет средств местного бюджета					
	за счет средств федерального бюджета					

[illegible]

Начальник Огю

P. C. Kamenetsky

Согласовано: Р. Уколовский, МКУ "Финансовое управление"
Р. Уколовский

Отчет
об исполнении муниципальной программы «Муниципальное образование района Волжский Самарской области» в рамках областного государственного (регионального) задания на 2020-2022 годы
муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2022 годы
за 2021 год

на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	План по программ, тыс. руб.			Факт по программе, тыс.руб.			Информация о выполнении мероприятия	Исполнители
		всего	за счет средств бюджета	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета	за счет иных источников		
Раздел I. «Строительство зданий образовательных учреждений»									
1.3	Строительство и оснащение "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-16/2 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт Смешляевка, городское поселение Смешляевка	77 751,83144	77 751,83144		77 751,83144	77 751,83144		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
1.3.2	за счет средств областного бюджета	73 860,69631	73 860,69631		73 860,69631	73 860,69631			
1.3.3	за счет средств местного бюджета	3 891,13513	3 891,13513		3 891,13513	3 891,13513			
1.4	Строительство и оснащение "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт Смешляевка, городское поселение Смешляевка	139 415,55260	139 415,55260		139 415,55260	139 415,55260		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
1.4.2	за счет средств областного бюджета	134 814,45466	134 814,45466		134 814,45466	134 814,45466			
1.4.3	за счет средств местного бюджета	4 601,09794	4 601,09794		4 601,09794	4 601,09794			
1.5	Строительство и оснащение детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»	178 589,59312	178 589,59312		178 589,59312	178 589,59312		Мероприятие выполнено	МБУ "Паритет"
1.5.1	за счет средств федерального бюджета	27 909,51988	27 909,51988		27 909,51988	27 909,51988			
1.5.2	за счет средств областного бюджета	120 877,05191	120 877,05191		120 877,05191	120 877,05191			
1.5.3	за счет средств местного бюджета	48 291,35970	48 291,35970		48 291,35970	48 291,35970		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
		26 999,45587	26 999,45587		26 999,45587	26 999,45587			
		9 421,18151	9 421,18151		9 421,18151	9 421,18151			
		910,06401	910,06401		910,06401	910,06401			
1.6	Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный город"	342,96908	342,96908		342,96908	342,96908		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	по разделу 1-2	по разделу 1-2	по разделу 1-2	по разделу 1-2	по разделу 1-2
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Описание в разрезе расходов реализации по строкам плану деятельности на 180 мест в с. Курумоч м.р. Волжский	175,67306	175,67306	175,67306	175,67306	МБУ "УГЖКХ"
1.7.1	за счет средств местного бюджета	175,67306	175,67306	175,67306	175,67306	
2.3	Капитальный ремонт структурного подразделения ГБОУ СОШ пос. Верхняя Подстепновка "Детский сад "Солнышко", расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 17а	1 580,03028	1 580,03028	1 580,03028	1 580,03028	Мероприятие выполнено
2.3.1	за счет средств областного бюджета	1 343,02574	1 343,02574	1 343,02574	1 343,02574	
2.3.2	за счет средств местного бюджета	237,00454	237,00454	237,00454	237,00454	
2.7	Капитальный ремонт здания структурного подразделения "Детский сад "Белочка" ГБОУ СОШ с.Курумоч А.И. Кузнецова по адресу: Самарская область, Волжский район, с.Курумоч, пр. Ленина, д.10"	1 769,47530	1 769,47530	1 769,47530	1 769,47530	Мероприятие выполнено
2.7.1	за счет средств областного бюджета	1 504,05401	1 504,05401	1 504,05401	1 504,05401	
2.7.2	за счет средств местного бюджета	265,42129	265,42129	265,42129	265,42129	
2.8	Капитальный ремонт здания структурного подразделения "Детский сад "Белочка" ГБОУ СОШ с.Курумоч А.И. Кузнецова по адресу: Самарская область, Волжский район, с.Курумоч, пр. Жигулевская, д.1а"	1 619,68305	1 619,68305	1 619,68305	1 619,68305	Мероприятие выполнено
2.8.1	за счет средств областного бюджета	1 376,73058	1 376,73058	1 376,73058	1 376,73058	
2.8.2	за счет средств местного бюджета	242,95247	242,95247	242,95247	242,95247	
		Всего по разделам 1-2				

таблица 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»					
3.1	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка (443520, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, 31)	40 373,40128	40 373,40128	40 373,40128	Мероприятие выполнено
3.1.1	за счет средств местного бюджета	6 536,02219	6 536,02219	6 536,02219	
3.1.2	за счет средств областного бюджета	33 837,37909	33 837,37909	33 837,37909	
3.6	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Панаева, д.1)	4 509,80334	4 509,80334	4 509,80334	Мероприятие выполнено
3.6.1	за счет средств местного бюджета	756,82961	756,82961	756,82961	МБУ "УГЖКХ"
3.6.2	за счет средств областного бюджета	3 752,97373	3 752,97373	3 752,97373	
3.7	Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепановка (443532, с. Верхняя Подстепановка, ул. Шевинагстов, 23)	10 622,81500	10 622,81500	10 622,81500	Мероприятие выполнено

1 2 2	на счет средств местного бюджета	11848,44330	11848,44330	11848,44330	11848,44330	11848,44330	11848,44330	МБУ "Паритет"
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ		503 605,72313	503 605,72313	503 605,72313	503 602,24595	503 602,24595	503 602,24595	

УГЖКХ

федеральный
областной
местный

458 055,49212
127 359,66608
303 489,67022
27 206,15582

458 052,01494
127 359,66608
303 489,67022
27 202,67864

ПАРИТЕТ

областной
местный

45 550,23101
26 999,45587
18 550,77514

45 550,23101
26 999,45587
18 550,77514

Начальник ОРПО _____ Е.С. Каменская

Согласовано: _____

Руководитель МКУ "Финансово-управленческое" _____ К.В. Лимонов

2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	План по программе тыс. руб.			Факт по программе тыс. руб.			Информация о выполнении мероприятий	Исполнитель
		всего	за счет средств бюджета	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета	за счет иных источников		
Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»									
1.5	Строительство и оснащение детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Юлгатинское, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»	570,00000	570,00000		570,00000	570,00000		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКУ"
1.5.1	за счет средств федерального бюджета	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			МБУ "УГЖКУ"
1.5.2	за счет средств областного бюджета	570,00000	570,00000		570,00000	570,00000			МБУ "УГЖКУ"
1.5.3	за счет средств местного бюджета	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			МБУ "УГЖКУ"
1.7	Оснащение в рамках реализации мероприятия по строительству детского сада на 150 мест в с. Курумоч м.р. Волжский	20,00000	20,00000		20,00000	20,00000		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКУ"
1.7.1	за счет средств местного бюджета	20,00000	20,00000		20,00000	20,00000			
1.7.2	за счет средств областного бюджета	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			
1.10	Оснащение детского сада общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторной подстанцией, котельной в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Юлгатинское, поселок Придорожный (в том числе техническое и аварийное обслуживание газовой и оборудования)	78,50287	78,50287		78,50287	78,50287		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКУ"
1.10.1	за счет средств местного бюджета	78,50287	78,50287		78,50287	78,50287			
1.10.2	за счет средств областного бюджета	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			
Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инженерных и оборудования) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных мест»									
2.2	Капитальный ремонт структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 «ОП» п.п.п. «Стройкерамика», детский сад «Солнышко», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п.п.п. «Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А	228,22779	228,22779		228,22779	228,22779		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКУ"
2.2.1	за счет средств местного бюджета	228,22779	228,22779		228,22779	228,22779			

3.2	Капитальный ремонт и капитальные вложения в здания и сооружения (в т.ч. "Губинка" ГБОУ СОШ с. Вязовка, ул. Школьная, д. 30)	80 061 96	80 061 96	80 061 96	80 061 96	Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКН"
3.2.1	за счет средств областного бюджета	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000		
3.2.2	за счет средств местного бюджета	80 061 96	80 061 96	80 061 96	80 061 96		
	Всего по разделу 1-2	946,79262	946,79262	946,79262	946,79262		

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка (443520, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, 31)	9 592,74178	9 592,74178	9 592,74178	9 592,74178	Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКН"
3.1.1	за счет средств местного бюджета	1 493,75941	1 493,75941	1 493,75941	1 493,75941		
3.1.2	за счет средств областного бюджета	8 098,98237	8 098,98237	8 098,98237	8 098,98237		
3.3	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Черновский (443538, п. Черновский, ул. Школьная, 14)	230,64216	230,64216	230,64216	230,64216	Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКН"
3.3.1	за счет средств местного бюджета	230,64216	230,64216	230,64216	230,64216		
3.3.2	за счет средств областного бюджета	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000		
3.3.3	за счет средств федерального бюджета	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000		
3.4	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Просвет (443526, Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, 4)	147,33833	147,33833	147,33833	147,33833	Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКН"
3.4.1	за счет средств местного бюджета	147,33833	147,33833	147,33833	147,33833		
3.5	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «О!» п.г.т. Рошинский (443539, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рошинский)	243,74929	243,74929	243,74929	243,74929	Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКН"
3.5.1	за счет средств местного бюджета	243,74929	243,74929	243,74929	243,74929		
3.6	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Пашева, д.1)	33 473,72231	33 473,72231	33 473,72231	33 473,72231	Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКН"
3.6.1	за счет средств местного бюджета	5 079,15868	5 079,15868	5 079,15868	5 079,15868		
3.6.2	за счет средств областного бюджета	28 394,56363	28 394,56363	28 394,56363	28 394,56363		
3.14	Капитальный ремонт помещений образовательных учреждений (в том числе проведение экспертиз)	10 984,58104	10 984,58104	10 984,58104	10 984,58104	Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКН"
3.14.1	за счет средств областного бюджета	6 890,00000	6 890,00000	6 890,00000	6 890,00000		
3.14.2	за счет средств местного бюджета	4 094,58104	4 094,58104	4 094,58104	4 094,58104		
3.15	Капитальный ремонт ГБОУ СОШ № 3 имени дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Гинина п.г.т. Смышневка (443548, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышневка, ул. Пионерская, 30)	266,55481	266,55481	266,55481	266,55481	Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКН"
3.15.1	за счет средств местного бюджета	266,55481	266,55481	266,55481	266,55481		

3.16	Капитальный ремонт здания филиала ГБОУ СОШ п.г.т.п. Рогачинский район по плану работ (443546, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т.п. Рогачинский, ул. Дружбы, д. 1)	99 600 000	99 600 000	99 600 000	99 600 000	МБУ "УГЖКН"
3.16.1	на счет средств местного бюджета	99 600 000	99 600 000	99 600 000	99 600 000	МБУ "УГЖКН"
3.17	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.г.т.п. Петра Дуброва (443546, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т.п. Петра Дуброва, ул. Фитку-песурная, д. 6)	147 018 62	39 234 60	39 234 60	39 234 60	МБУ "УГЖКН"
3.17.1	за счет средств местного бюджета	147 018 62	39 234 60	39 234 60	39 234 60	МБУ "УГЖКН"
	Всего по разделу 3	55 185,94834	1 145,56125	1 145,56125	1 145,56125	МБУ "УГЖКН"

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1	Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений (в том числе ремонт помещений в рамках софинансирования региональных проектов), приобретение оборудования и материалов для проведения текущего и аварийного ремонта, определение технического состояния конструкций зданий образовательных учреждений	7 542,81230	7 542,81230	7 542,81230	7 542,81230	МБУ "Паритет"
4.1.1	за счет средств местного бюджета	5 792,26783	5 792,26783			МБУ "Паритет"
4.2	Текущий ремонт кабинетов образовательных учреждений	7 040,85775	7 040,85775	7 040,85775	7 040,85775	МБУ "УГЖКН"
4.2.2	за счет средств местного бюджета	7 040,85775	7 040,85775	7 040,85775	7 040,85775	МБУ "УГЖКН"
	Всего по разделу 4	14 583,67005	14 583,67005	14 583,67005	14 583,67005	МБУ "УГЖКН"
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	70 716,41101	70 716,41101	70 716,41101	70 716,41101	МБУ "УГЖКН"

УГЖКН

Всего 63 173,59871
областной 43 953,54600
местный 19 220,05271

ПАРИТЕТ

Всего 7 542,81230
местный 7 542,81230

Начальник ОРИО  Е.С. Каргин
Сот. основано: Руководитель МКУ "Финансовое управление" К.В. Лычов

листа(ов).

Ведущий специалист отдела
организационно-протокольной работы
и документооборота Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области
Иванов Е.А. Опри

