

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2023 № 499

Об утверждении отчета за 2022 год
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной Программы муниципального района Волжский
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский Самарской
области» на 2020- 2022 годы»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 №119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 - 2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (<http://v-adm63.ru/>).

Глава муниципального района



Е.А. Макридин

Каменская 203-77-59 доб. 234,235

Отдел
реализации полномочий в
образовании Администрации
муниципального района
Волжский Самарской области

Отчет

об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы

за 2022 год

1. Наименование Программы	Муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы»
2. Цели и задачи Программы	<p><u>-Цель Программы:</u></p> <p>Повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. Осуществление исполнения мероприятий в рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56.</p> <p><u>-Задача Программы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства, 2. Повышение охвата детей дошкольного возраста качественными услугами дошкольного образования.

3. Целевые показатели (индикаторы)	наименование показателя	плановое значение	фактическое значение	причина отклонения	% исполнения установленных показателей
	1. количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография»	0	0		данный целевой индикатор не запланирован в 2022 году
	2. количество зданий образовательных учреждений, в которых в текущем году осуществлялись строительно-монтажные работы	4	10		250%
	3. количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях, в том числе в рамках проведения компенсирующих мероприятий	0	353		данный целевой индикатор был не запланирован в 2022 году, однако открыто 353 дошкольных места

4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы	<p>По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы информируем следующее:</p> <p>Целевой индикатор - 1. количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография» - в 2022 году не был запланирован.</p> <p>Эффективность реализации целевого индикатора 2. количество зданий образовательных учреждений, в которых в текущем году осуществлялись строительно-монтажные работы составила 250%.</p> <p>Целевой индикатор 3. количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях, в том числе в рамках проведения компенсирующих мероприятий – в 2022 году не был запланирован, однако было создано 353 дошкольных места.</p> <p>ИТОГО - Эффективность реализации муниципальной программы в целом увеличилась в 12 раз.</p>	причина отклонения						
5. Мероприятия муниципальной Программы*	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="646 1131 726 1691">наименование мероприятий</th><th data-bbox="646 795 726 1131">план, в тыс.руб.</th><th data-bbox="646 459 726 795">факт, тыс.руб.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="726 78 774 1691">см. приложенную таблицу</td></tr> </tbody> </table>	наименование мероприятий	план, в тыс.руб.	факт, тыс.руб.	см. приложенную таблицу			
наименование мероприятий	план, в тыс.руб.	факт, тыс.руб.						
см. приложенную таблицу								
5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных Проектов (при наличии)	<p>В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году на территории муниципального района Волжский Самарской области созданы (проведены ремонтные работы и оснащены оборудованием) 3 Центра «Точка роста».</p> <ul style="list-style-type: none"> - ГБОУ СОШ с.Воскресенка; - ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Подъем Михайловка; - ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Сухая Вязовка. <p>В целях охвата детей в возрасте 1-7 лет программами дошкольного образования в 2022 году в муниципальном районе Волжский Самарской области открыто 134 в Южном Городе и 219 в Кошелев Парке (всего 353) дополнительных дошкольных мест.</p>	<p>В 2022 году - завершены очередные этапы работ по капитальному ремонту в зданиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка; ГБОУ СОШ с. Рождествено. 						
	<p>С целью развития материально-технической базы учреждений образования в целях устранения предписаний Роспотребнадзора в 2022 году проведены капитальные ремонтные работы в пищеблоках на базе 8 ОУ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ГБОУ СОШ пгт. Петра Дубрава; - СП «Детский сад «Созвездие» ГБОУ СОШ пгт. Петра Дубрава (ул.Южная, 7А); 						


	<ul style="list-style-type: none">- ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка;- СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка;- ГБОУ ООШ №2 пгт. Смышляевка;- СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт. Стройкерамика (бывшая «Радуга»);- ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг;- СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг.															
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу в отчетном периоде	<p>Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы:</p> <table><tr><td>от 04.02.2022 №84</td><td>от 18.02.2022 №205</td><td>от 22.04.2022 №841</td><td>от 02.06.2022 №1234</td><td>от 12.07.2022 №1717</td></tr><tr><td>от 01.08.2022 № 2090</td><td>от 08.09.2022 № 2527</td><td>от 26.09.2022 № 2828</td><td>от 28.10.2022 №3342; 3347</td><td>от 26.12.2022 №4171</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29.12.2022 №4260</td></tr></table>	от 04.02.2022 №84	от 18.02.2022 №205	от 22.04.2022 №841	от 02.06.2022 №1234	от 12.07.2022 №1717	от 01.08.2022 № 2090	от 08.09.2022 № 2527	от 26.09.2022 № 2828	от 28.10.2022 №3342; 3347	от 26.12.2022 №4171					29.12.2022 №4260
от 04.02.2022 №84	от 18.02.2022 №205	от 22.04.2022 №841	от 02.06.2022 №1234	от 12.07.2022 №1717												
от 01.08.2022 № 2090	от 08.09.2022 № 2527	от 26.09.2022 № 2828	от 28.10.2022 №3342; 3347	от 26.12.2022 №4171												
				29.12.2022 №4260												
7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы	<p>Предлагаем дальнейшую реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» в новом плановом периоде 2023- 2025 годах.</p>															

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Начальник отдела реализации полномочий в образовании _____ Е.С.Каменская

Проверено:

МКУ «Финансовое управление
Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»


(подпись, ФИО)

Отдел экономики Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области


(подпись, ФИО)

Отчет

об исполнении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы
за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	План по программ. тыс. руб.			Факт по программ. тыс.руб.			Информация о выполнении мероприятия	Исполнители
		всего	за счет средств бюджета	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета	за счет иных источников		
Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»									
1.5	Строительство и оснащение детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение .Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»	570,00000	570,00000		570,00000	570,00000		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
1.5.1	за счет средств федерального бюджета	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			МБУ "УГЖКХ"
1.5.2	за счет средств областного бюджета	570,00000	570,00000		570,00000	570,00000			МБУ "УГЖКХ"
1.5.3	за счет средств местного бюджета	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			МБУ "УГЖКХ"
1.7	Оснащение в рамках реализации мероприятия по строительству детского сада на 150 мест в с. Курумоч м.р. Волжский	20,00000	20,00000		20,00000	20,00000		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
1.7.1	за счет средств местного бюджета	20,00000	20,00000		20,00000	20,00000			
1.7.2	за счет средств областного бюджета	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			
1.10	Оснащение детского сада общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторной подстанцией, котельной в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение .Лопатино, поселок Придорожный (в том числе техническое и аварийное обслуживание газового оборудования)	78,50287	78,50287		78,50287	78,50287		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
1.10.1	за счет средств местного бюджета	78,50287	78,50287		78,50287	78,50287			
1.10.2	за счет средств областного бюджета	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			
Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»									
2.2	Капитальный ремонт структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика "Детский сад "Солнышко", расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А	228,22779	228,22779		228,22779	228,22779		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
2.2.1	за счет средств местного бюджета	228,22779	228,22779		228,22779	228,22779			

2.5	Капитальный ремонт и оснащение помещений в здании СП "Детский сад "Рябinka" ГБОУ СОШ с. Воскресенка по адресу: м-р. Волжский, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 85 (техническое обследование, проведение гос. экспертизы)	50,06196	50,06196	50,06196	Мероприятие выполнено	МБУ "УТЖКХ"
2.5.1	за счет средств областного бюджета	0.00000	0.00000	0.00000		
2.5.2	за счет средств местного бюджета	50.06196	50.06196	50.06196		
Всего по разделам 1-2		946.79262	946.79262	946.79262		

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка (443520, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, 31)	9 592,74178	9 592,74178	9 592,74178	Мероприятие выполнено	МБУ "УТЖКХ"
3.1.1	за счет средств местного бюджета	1 493,75941	1 493,75941	1 493,75941		
3.1.2	за счет средств областного бюджета	8 098,98237	8 098,98237	8 098,98237		
3.3	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Черновский (443538, п. Черновский, ул. Школьная, 14)	230,64216	230,64216	230,64216	Мероприятие выполнено	МБУ "УТЖКХ"
3.3.1	за счет средств местного бюджета	230,64216	230,64216	230,64216		
3.3.2	за счет средств областного бюджета	0.00000	0.00000	0.00000		
3.3.3	за счет средств федерального бюджета	0.00000	0.00000	0.00000		
3.4	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Просвет (443526, Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, 4)	147,33833	147,33833	147,33833	Мероприятие выполнено	МБУ "УТЖКХ"
3.4.1	за счет средств местного бюджета	147,33833	147,33833	147,33833		
3.5	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рошинский (443539, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рошинский)	243,74929	243,74929	243,74929	Мероприятие выполнено	МБУ "УТЖКХ"
3.5.1	за счет средств местного бюджета	243,74929	243,74929	243,74929		
3.6	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Папаева, д.1)	33 473,72231	33 473,72231	33 473,72231	Мероприятие выполнено	МБУ "УТЖКХ"
3.6.1	за счет средств местного бюджета	5 079,15868	5 079,15868	5 079,15868		
3.6.2	за счет средств областного бюджета	28 394,56363	28 394,56363	28 394,56363		
3.14	Капитальный ремонт пищеблоков образовательных учреждений (в том числе проведение экспертизы)	10 984,58104	10 984,58104	10 984,58104	Мероприятие выполнено	МБУ "УТЖКХ"
3.14.1	за счет средств областного бюджета	6 890,00000	6 890,00000	6 890,00000		
3.14.2	за счет средств местного бюджета	4 094,58104	4 094,58104	4 094,58104		
3.15	Капитальный ремонт ГБОУ СОШ № 3 имени дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова п.г.т. Смышляевка (443548, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Пионерская, 30)	266,55481	266,55481	266,55481	Мероприятие выполнено	МБУ "УТЖКХ"
3.15.1	за счет средств местного бюджета	266,55481	266,55481	266,55481		

3.16	Капитальный ремонт здания филиала ГБОУ СОШ «ОП» п.г.т. Рошинский «Центр внешкольной работы» (443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 1)	99,60000	99,60000	99,60000	99,60000	МБУ "УГЖКХ"
3.16.1	за счет средств местного бюджета	99,60000	99,60000	99,60000	99,60000	
3.17	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава (443546, Россия, Самарская область, Волжский район, п. Петра-Дубрава, ул. Физкультурная, д. 6)	147,01862	39,23460	39,23460	39,23460	МБУ "УГЖКХ"
3.17.1	за счет средств местного бюджета	147,01862	39,23460	39,23460	39,23460	
	Всего по разделу 3	55 185,94834	1 145,56125	1 145,56125	1 145,56125	МБУ "УГЖКХ"

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1.	Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений (в том числе ремонт помещений в рамках финансирования региональных проектов), приобретение оборудования и материалов для проведения текущего и аварийного ремонта, определение технического состояния конструкций зданий образовательных учреждений	7 542,81230	7 542,81230	7 542,81230	7 542,81230	МБУ "Паритет"
4.1.1.	за счет средств местного бюджета	5 792,26783	5 792,26783			
4.2.	Текущий ремонт кабинетов образовательных учреждений	7 040,85775	7 040,85775	7 040,85775	7 040,85775	МБУ "УГЖКХ"
4.2.2.	за счет средств местного бюджета	7 040,85775	7 040,85775	7 040,85775	7 040,85775	
	Всего по разделу 4	14 583,67005	14 583,67005	14 583,67005	14 583,67005	
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	70 716,41101	70 716,41101	70 716,41101	70 716,41101	

УГЖКХ

Всего
областной
местный

63 173,59871
43 953,54600
19 220,05271

ПАРИТЕТ

Всего
мест

7 542,81230
7 542,81230

Начальник ОРИО

Е.С.Камерская

Согласовано: Руководитель МКУ "Финансовое управление" К.В. Тимонов

919680002

Итого в документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
листа(ов).

Ведущий специалист отдела
организационно-протокольной работы
и документоборота Административной
муниципальной администрации
Самарской области
Е.А. Определеннова
Е.А. Определеннова

