



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02. 2022 № 235

Об утверждении отчета за 2021 год
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной Программы муниципального района Волжский
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов
образования на территории муниципального района Волжский
Самарской области» на 2020- 2022 годы»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 №119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.

Глава муниципального района



Е.А.Макридин

Каменская 2037758 доб. 236

**Отдел
реализации полномочий в
образовании Администрации
муниципального района
Волжский Самарской области**

Отчет

об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы

за 2021 год

1. Наименование Программы	Муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы»
2. Цели и задачи Программы	<p><u>-Цель Программы:</u></p> <p>Повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. Осуществление исполнения мероприятий в рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56.</p> <p><u>-Задача Программы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства, 2. Повышение охвата детей дошкольного возраста качественными услугами дошкольного образования.

3. Целевые показатели (индикаторы)	наименование показателя	плановое значение	фактическое значение	причина отклонения	% исполнения установленных показателей
	1. количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография»	3	3		100
	2. количество зданий образовательных учреждений, в которых в текущем году осуществлялись строительно-монтажные работы	3	7		233
	3. количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях, в том числе в рамках проведения компенсирующих мероприятий	1000	1946		194,6
4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы	$\frac{1}{3} * (1 + 2,33 + 1,946)$				
	$R = \frac{503602,24595}{503605,72313} * 100\% = \frac{1}{3} * (5,28 / 0,99) * 100\% = 177,77\%$				
	R = 177,77%				
	Эффективность реализации составила 177,77% и является высокой				

	наименование мероприятий	план, в тыс.руб.	факт, тыс.руб.	причина отклонения
5. Мероприятия муниципальной Программы*	см. приложенную таблицу			
5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных Проектов (при наличии)	<p>В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» открыты новые корпуса структурных подразделений детских садов :</p> <p>СП ДС "Самоцветы" ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" пгт Смышляевка, ул. Монастырского, д.11</p> <p>СП ДС «Самоцветы» "ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" пгт Смышляевка, ул. Нестора Постникова ,</p> <p>СП ДС "Семицветик " ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный, Вишневый проезд, д. 4 (Детский сад №9).</p> <p>Проектных мест - 1000 (в том числе 114 ясельных мест).</p> <p>В рамках НП «Жилье и городская среда» открыты новые корпуса структурных подразделений детских садов:</p> <p>СП ДС "Забава" ГБОУ СОШ "ОЦ"Южный город" пос.Придорожный, Вишневый проезд, д. 2</p> <p>СП ДС "Забава" ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город " пос.Придорожный, ул. 75-Летия Победы 2</p> <p>Проектных мест – 600 (в том числе 108 ясельных мест).</p> <p>В целях охвата детей в возрасте 1-7 лет программами дошкольного образования в 2021 году в муниципальном районе Волжский Самарской области кроме проектной мощности открыто 346 дополнительных дошкольных мест (в том числе 62 мест для детей в возрасте до 3-х лет).</p> <p>В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году на территории муниципального района Волжский Самарской области созданы 7 Центров «Точка роста». Проведены ремонтные работы в школах и оснащены оборудованием созданные Центры в ОУ:</p> <p>- ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области</p> <p>- ГБОУ СОШ «ОЦ» им. И.А.Кулькова с. Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области</p>			

- ГБОУ СОШ №3 им. Дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области

- ГБОУ СОШ им. А.А.Климова п.г.т. Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области

- ГБОУ СОШ пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области

- ГБОУ ООШ им. Героя Советского Союза М.А. Веселова с. Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области

- ГБОУ СОШ им. В.Г.Солодовникова с.Черноречье муниципального района Волжский Самарской области.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» проведены ремонтные работы и оснащено современным компьютерным оборудованием ГБОУ ООШ пос. Журавли муниципального района Волжский Самарской области.

Завершен очередной этап работ по капитальному ремонту в зданиях:

- ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка

- ГБОУ СОШ с. Рождествено

- ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка

- СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка

- ГБОУ ООШ с. Спиридоновка

- СП «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с. Курумоч (2 корпуса)

Итого: капитально отремонтированные: 7 зданий
построенные (вновь введенные): 5 зданий
открыто дошкольных мест: 1946 (в т.ч. 1000 мест в рамках НП «Демография»; 600 в рамках НП

«Жилье и городская среда и 346 доп/ мест на базе действующих детских садов).

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу в отчетном периоде	Постановление «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы:					
7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы	Предлагаем дальнейшую реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы.					

от 02.03.2021 №276	от 09.03.2021 №324	от 01.04.2021 №496	от 11.06.2021 №1241	от 01.07.2021 №1431
от 09.08.2021 № 2030	от 17.09.2021 № 2523	от 09.12.2021 № 3245	от 24.12.2021 №3456	от 30.12.2021 №3536

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Начальник отдела реализации полномочий в образовании



Е.С.Каменская

Проверено

МКУ «Финансовое управление
Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»



(подпись, ФИО)

Отдел экономики Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области



(подпись, ФИО)

Отчет

об исполнении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы
за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	План по программ, тыс. руб.			Факт по программе, тыс.руб.			Информация о выполнении мероприятия	Исполнители
		всего	за счет средств бюджета	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета	за счет иных источников		
Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»									
1.3	Строительство и оснащение "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-16/2 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка	77 751,83144	77 751,83144		77 751,83144	77 751,83144		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
1.3.2	за счет средств областного бюджета	73 860,69631	73 860,69631		73 860,69631	73 860,69631			
1.3.3	за счет средств местного бюджета	3 891,13513	3 891,13513		3 891,13513	3 891,13513			
1.4	Строительство и оснащение "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка	139 415,55260	139 415,55260		139 415,55260	139 415,55260		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
1.4.2	за счет средств областного бюджета	134 814,45466	134 814,45466		134 814,45466	134 814,45466			
1.4.3	за счет средств местного бюджета	4 601,09794	4 601,09794		4 601,09794	4 601,09794			
1.5	Строительство и оснащение детского сада № 9 общеобразовательного вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»	178 589,59312	178 589,59312		178 589,59312	178 589,59312		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"
1.5.1	за счет средств федерального бюджета	27 909,51988	27 909,51988		27 909,51988	27 909,51988			
1.5.2	за счет средств областного бюджета	120 877,05191	120 877,05191		120 877,05191	120 877,05191			
1.5.3	за счет средств местного бюджета	48 291,35970	48 291,35970		48 291,35970	48 291,35970			
		26 999,45587	26 999,45587		26 999,45587	26 999,45587			
		9 421,18151	9 421,18151		9 421,18151	9 421,18151			
		910,06401	910,06401		910,06401	910,06401			
1.6	Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный город"	342,96908	342,96908		342,96908	342,96908		Мероприятие выполнено	МБУ "УГЖКХ"

1.6.1	за счет средств местного бюджета	0,24801	0,24801	0,24801	0,24801	
1.6.2	за счет средств областного бюджета	342,72107	342,72107	342,72107	342,72107	
1.7.	Оснащение в рамках реализации мероприятий по строительству детского сада на 150 мест в с. Курумоч м-р. Волжский	175,67306	175,67306	175,67306	175,67306	МБУ "УГЖКХ"
1.7.1	за счет средств местного бюджета	175,67306	175,67306	175,67306	175,67306	
2.3	Капитальный ремонт структурного подразделения ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепановка "Детский сад "Солнышко", расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Верхняя Подстепановка, ул. Дорожная, д. 17а	1 580,03028	1 580,03028	1 580,03028	1 580,03028	Мероприятие выполнено МБУ "УГЖКХ"
2.3.1	за счет средств областного бюджета	1 343,02574	1 343,02574	1 343,02574	1 343,02574	
2.3.2	за счет средств местного бюджета	237,00454	237,00454	237,00454	237,00454	
2.7	Капитальный ремонт здания структурного подразделения "Детский сад "Белочка" ГБОУ СОШ с.Курумоч А.И. Кузнецова по адресу: Самарская область, Волжский район, с.Курумоч, пр. Ленина, д.10"	1 769,47530	1 769,47530	1 769,47530	1 769,47530	Мероприятие выполнено МБУ "УГЖКХ"
2.7.1	за счет средств областного бюджета	1 504,05401	1 504,05401	1 504,05401	1 504,05401	
2.7.2	за счет средств местного бюджета	265,42129	265,42129	265,42129	265,42129	
2.8	Капитальный ремонт здания структурного подразделения "Детский сад "Белочка" ГБОУ СОШ с.Курумоч А.И. Кузнецова по адресу: Самарская область, Волжский район, с.Курумоч, пр. Жигулевская, д.1а"	1 619,68305	1 619,68305	1 619,68305	1 619,68305	Мероприятие выполнено МБУ "УГЖКХ"
2.8.1	за счет средств областного бюджета	1 376,73058	1 376,73058	1 376,73058	1 376,73058	
2.8.2	за счет средств местного бюджета	242,95247	242,95247	242,95247	242,95247	
Всего по разделам 1-2						

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»									
3.1	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка (443520, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, 31)	40 373,40128	40 373,40128	40 373,40128	40 373,40128	40 373,40128	Мероприятие выполнено	МБУ "УТЖКХ"	
3.1.1	за счет средств местного бюджета	6 536,02219	6 536,02219	6 536,02219	6 536,02219	6 536,02219			
3.1.2	за счет средств областного бюджета	33 837,37909	33 837,37909	33 837,37909	33 837,37909	33 837,37909			
3.6	Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. Пацаева, д.1)	4 513,28052	4 513,28052	4 513,28052	4 509,80334	4 509,80334	Мероприятие выполнено	МБУ "УТЖКХ"	
3.6.1	за счет средств местного бюджета	760,30679	760,30679	756,82961	756,82961	756,82961			
3.6.2	за счет средств областного бюджета	3 752,97373	3 752,97373	3 752,97373	3 752,97373	3 752,97373			
3.7	Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка (443532, с. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 23)	10 622,81500	10 622,81500	10 622,81500	10 622,81500	10 622,81500	Мероприятие выполнено		

3.7.1	за счет средств местного бюджета	649,56235	649,56235	649,56235	649,56235	МБУ "УГЖКХ"
3.7.2	за счет средств областного бюджета	3 490,63848	3 490,63848	3 490,63848	3 490,63848	
3.7.3	за счет средств федерального бюджета	6 482,61417	6 482,61417	6 482,61417	6 482,61417	
3.10	Капитальный ремонт ГБОУ СОШ "ОЦ" с.п.Подъем-Михайловка (с.п.Подъем-Михайловка, ул.Советская, 78)	77,30394	77,30394	77,30394	77,30394	МБУ "УГЖКХ"
3.10.1	за счет средств местного бюджета	77,30394	77,30394	77,30394	77,30394	Мероприятие выполнено
3.11	Капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ ООШ №2 п.г.т.Смышляевка(443548, п.г.т. Смышляевка, ул. Ново-Садовая, 9а)	39,08760	39,08760	39,08760	39,08760	Мероприятие выполнено
3.11.1	за счет средств местного бюджета	39,08760	39,08760	39,08760	39,08760	
3.12	Капитальный ремонт ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Курумоч (с. Курумоч, пр. Ленина, д. 1)	39,23460	39,23460	39,23460	39,23460	МБУ "УГЖКХ"
3.12.1	за счет средств местного бюджета	39,23460	39,23460	39,23460	39,23460	Мероприятие выполнено
3.13	Капитальный ремонт ГБОУ ООШ с. Спиридоновка (с. Спиридоновка, ул. Школьная, д. 1)	1 145,56125	1 145,56125	1 145,56125	1 145,56125	МБУ "УГЖКХ"
3.13.1	за счет средств областного бюджета	875,63685	875,63685	875,63685	875,63685	Мероприятие выполнено
3.13.2	за счет средств местного бюджета	269,92440	269,92440	269,92440	269,92440	
Всего по разделу 3						

Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1.	Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений (в том числе ремонт помещений в рамках софинансирования региональных проектов), приобретение оборудования и материалов для проведения текущего и аварийного ремонта, определение технического состояния конструкций зданий образовательных учреждений	5 792,26783	5 792,26783	5 792,26783	5 792,26783	Мероприятие выполнено в полном объеме. Закрыты контракты по текущему и аварийному ремонту объектов образования.	МБУ "Паритет"
4.1.1.	за счет средств местного бюджета	5 792,26783	5 792,26783	5 792,26783	5 792,26783		
4.2.	Текущий ремонт кабинетов образовательных учреждений	11 848,44330	11 848,44330	11 848,44330	11 848,44330		

4.2.2. за счет средств местного бюджета	11848,44330	11848,44330	11848,44330	11848,44330	11848,44330	МБУ "Паритет"
Мероприятие выполнено. Подготовка помещения ОУ в рамках реализации Национального проекта "Точки роста": ГБОУ СОШ с. Спирidonовка, ГБОУ СОШ №1 пгт. Стройкерамика; ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава; ГБОУ СОШ с. Черноречье; ГБОУ СОШ №3 пгт Смышляевка; ГБОУ СОШ п. Просвет; ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет; ГБОУ СОШ п. Журавли						
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	503 605,72313	503 605,72313	503 602,24595	503 602,24595	503 602,24595	

УГЖХ
федеральный
областной
местный

458 055,49212
127 359,66608
303 489,67022
27 206,15582
458 055,49212

458 052,01494
127 359,66608
303 489,67022
27 202,67864

ПАРИТЕТ

областной
местный

45 550,23101
26 999,45587
18 550,77514

45 550,23101

26 999,45587
18 550,77514

Начальник ОРПО _____ Е.С.Каменская

Согласовано:
Руководитель МКУ "Финансовое управление" _____ К.В.Лимонов

Итого в документе прошито,

пронумеровано и скреплено печатью

11/09/2014 (дата) листа(ов).

Ведущий специалист бюджета

организационно-протокольной работы

и документооборота Администрации

муниципального района Волжский

Самарская область

Е.А. Определеннова

