

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02. 2022 № 234

Об утверждении отчета за 2021 год
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной Программы муниципального района Волжский
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных
учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской
области на 2021- 2023 годы»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 №119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2023 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021- 2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.

Глава муниципального района



Е.А. Макридин

Каменская 203-77-59 доб. 234,235

**Отдел
реализации полномочий в
образовании Администрации
муниципального района
Волжский Самарской области**

Отчет

об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021- 2023 годы»
за 2021 год

1. Наименование Программы	Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021- 2023 годы» (утверждена Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2020 №1828)
2. Цели и задачи Программы	<p><u>-Цель Программы:</u></p> <p>Цель Программы – обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников государственных бюджетных общеобразовательных учреждений всех типов и видов на территории муниципального района Волжский Самарской области во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной безопасности зданий образовательных учреждений.</p> <p><u>Задачи Программы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противопожарной безопасности

3. Целевые показатели (индикаторы)	наименование показателя	плановое значение	фактическое значение	причина отклонения	% исполнения установленных показателей
	1. Количество проведенных семинаров с руководителями ГБОУ по вопросам обеспечения пожарной безопасности	2	2		115, 5%
	2. Количество зданий образовательных учреждений, пути, эвакуации которых соответствуют требованиям действующего законодательства	26	34		
4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы	$1/2 * (2/2 + 34/26)$ $R = \text{-----} * 100\% = 115,5\%$ <u>15197,80045</u> 15197,80045				
5. Мероприятия муниципальной Программы*	R = 115, 5 % Эффективность реализации Муниципальной Программы высокая.				
	наименование мероприятий	план, в тыс.руб.	факт, тыс.руб.	причина отклонения	
	см. приложенную таблицу				

рамках Национальных Проектов (при наличии)									
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу в отчетном периоде	<p>Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области</p> <p>О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы:</p> <table><tr><td>от 01.04.2021 № 497</td><td>от 11.06.2021 №1242</td><td>от 30.07.2021 №1849</td><td>от 17.09.2021 №2542</td></tr><tr><td>от 07.12.2021 №3232</td><td>от 24.12.2021 №3457</td><td>от 30.12.2021 №3537</td><td></td></tr></table>	от 01.04.2021 № 497	от 11.06.2021 №1242	от 30.07.2021 №1849	от 17.09.2021 №2542	от 07.12.2021 №3232	от 24.12.2021 №3457	от 30.12.2021 №3537	
от 01.04.2021 № 497	от 11.06.2021 №1242	от 30.07.2021 №1849	от 17.09.2021 №2542						
от 07.12.2021 №3232	от 24.12.2021 №3457	от 30.12.2021 №3537							
7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы	<p>Признать эффективной реализацию мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2023 годы». Продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках программы.</p>								

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Начальник отдела реализации полномочий в образовании



Е.С.Каменская

Проверено

МКУ «Финансовое управление
Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»


(подпись, ФИО)

Отдел экономики Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области


(подпись, ФИО)

Отчет об исполнении муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений муниципального района Волжский самарской области на 2021-2023 годы"

за 2021 год

за 2021 год



№ пункта	Наименование мероприятий	План по программе (тыс. рублей)			Факт по программе (тыс. рублей)			Примечание	Исполнитель
		Всего	За счет средств бюджета	За счет иных источников	Всего	За счет средств бюджета	За счет иных источников		
1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений									
1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита									
1.1.1	Обновление первичных средств пожаротушения (приобретение, переосвидетельствование, перезарядка)	101,58583	101,58583	0,00000	101,58583	101,58583		Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по перезарядке первичных средств пожаротушения на 424 шт на 36 ОУ на сумму 101,58583 тыс. рублей.	МБУ "Паритет"
1.1.2	Проведение испытаний и измерений заземляющих устройств, электрических цепей, коммутационных аппаратов и иного электрооборудования	198,56763	198,56763	0,00000	198,56763	198,56763		Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по замеру сопротивления изоляции проводов электросетей электрооборудования и заземляющих устройств на сумму 198,56763 тыс. рублей.	МБУ "Паритет"
1.1.4	Установка (замена), прочистка, проверка эффективности работы, ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции	1 904,77828	1 904,77828	0,00000	1 904,77828	1904,77828		Мероприятие выполнено в полном объеме. Выполнены условия контракта на оказание услуг по проверке и прочистке системы вентиляции на 48 объекта ОУ на сумму 70,200 тыс. рублей. Исполнен контракт на монтаж системы вентиляции СПДС ГБОУ СОШ №2 штт Смышляевка Первомайская 25, СПДС ГБОУ СОШ штт Стройкерамика, Дружбы 13а на сумму 622,8343 тыс. рублей. Закрыт контракт на техническое обслуживание системы вентиляции на сумму 859,32596 тыс. рублей. Исполнены контракты на поставку оборудования и ремонт системы вентиляции на сумму 352,41802 тыс. рублей.	МБУ "Паритет"

1.1.5.	Огнезащитная обработка стоевых конструкций чердачных помещений зданий	93,88626	93,88626	93,88626	93,88626	93,88626	Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт по противопожарной обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений СПДС ГБОУ СОШ с Лопатино; СПДС ГБОУ СОШ пгт Стройкерамика Солнечная 4, СПДС ГБОУ СОШ пгт Стройкерамика Народная 136, ГБОУ СОШ с. Черноречье, ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет на сумму 93,88626 тыс. рублей.	МБУ "Паритет"
1.1.6.	Ремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления	748,15924	748,15924	748,15924	748,15924	748,15924	Мероприятие выполнено в полном объеме. Закрыт контракт на техническое обслуживание системы дымоудаления на сумму 748,15924 тыс. рублей.	МБУ "Паритет"
1.2.	Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности							
1.2.2.	Проведение семинара с руководителями ГБОУ по вопросам обеспечения пожарной безопасности	Не требует дополнительного финансирования					Мероприятие выполнено по особому плану.	Отдел по делам ГО и ЧС МБУ «Паритет»
	Всего по разделу 1	3046,97724	3046,97724	3046,97724	3046,97724	3046,97724		
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противопожарной безопасности								
2.1	Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требованиями ППБ	847,51887	847,51887	847,51887	847,51887	847,51887	Мероприятие выполнено в полном объеме. Закрыты контракты по замене и установке дверных конструкций в соответствии с требованиями ППБ: ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка; ГБОУ СОШ п. Просвет; СПДС ГБОУ СОШ п. Просвет; СПДС Росинка ГБОУ СОШ п. Просвет; ГБОУ СОШ п. Черновский; СПДС ГБОУ СОШ п. Черновский; ГБОУ СОШ №3 пгт Смышляевка; СПДС ГБОУ СОШ №2 пгт Смышляевка Первомайская 25; СПДС ГБОУ СОШ №2 пгт Смышляевка Первомайская 33; ГБОУ СОШ №2 пгт Смышляевка; ГБОУ СОШ с. Курумоч на сумму 847,51887 тыс. рублей.	МБУ "Паритет"

2.2	Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, проведение независимой экспертизы пожарного риска	580,00000	580,00000	580,00000	580,00000	МБУ "Паритет"	<p>Мероприятие выполнено в полном объеме.</p> <p>Выполнены условия контрактов на оказание услуг по проведению независимой оценке пожарного риска 16 ОУ: ГБОУ СОШ с. Курумоч, СПДС ГБОУ СОШ с. Курумоч Ленина 10, СПДС ГБОУ СОШ с. Курумоч ул Жигулевская1а, ГБОУ СОШ п. Просвет, СПДС ГБОУ СОШ п. Просвет, СПДС п. Пахарь ГБОУ СОШ п. Просвет, СПДС "Росинка ГБОУ СОШ п. Просвет, СПДС ГБОУ СОШ с. Черноречье, СПДС ГБОУ СОШ п. Ровно-Владимировка; СПДС ГБОУ СОШ с. Воскресенка; Школа-Сад с. Николаевка ; СПДС ГБОУ СОШ п. Черновский, ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка, Школа-сад ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка, СПДС ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка (Перв. 25), СПДС ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка (Перв. 33) на сумму 535,000 тыс. рублей.Заключены контракты оказание услуг по определению расчетного времени эвакуации людей при пожаре ГБОУ СОШ с. Курумоч; СПДС ГБОУ ООШ п. Ровно-Владимировка ; ГБОУ СОШ п. Ровно-Владимировка на сумму 45,000 тыс. рублей.</p>
2.3	Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» по обработке и передаче данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях	2413,50420	2413,50420	2413,50420	2413,50420	МБУ "Паритет"	<p>Мероприятие выполнено.</p> <p>Закрыты контракты на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" на 73 объектов ОУ на сумму 2413,5042 тыс. рублей.</p>
2.4	Установка аварийного освещения на путях эвакуации	451,66333	451,66333	451,66333	451,66333	МБУ "Паритет"	<p>Мероприятие выполнено в полном объеме.</p> <p>Закрыты контракты на установка аварийного освещения на путях эвакуации СПДС ГБОУ СОШ п. Самарский, ГБОУ СОШ ОЦ п. Подъем Михайловка; СПДС Росинка ГБОУ СОШ п. Просвет на сумму 451,66333 тыс. рублей.</p>
	Установка (замена), разработка проектно-сметной документации,	2354,52935	2354,52935	2354,52935	2354,52935	МБУ "УГЖХ"	<p>Мероприятие выполнено в полном объеме.</p>

2.6.	Техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС)	5284,60746	5284,60746	5284,60746	5284,60746	5284,60746	МБУ "Паритет"	Мероприятие выполнено. Исполнены контракты на техническое обслуживание АПС на 77 объектов ОУ на сумму 4260,94154 тыс. рублей. Заключены контракты на ремонт АПС на сумму 893,66592 тыс. рублей. Заключен контракт на оказание услуг разработке исполнительной документации СПДС ГБОУ СОШ п. Ровно-Владимировка, САДС Росинка ГБОУ СОШ п. Просвет; Дошкольное отделение МОУ ГБОУ СОШ п. Пахарь, СПДС ГБОУ СОШ п. Просвет; Школа Сад с. Николаевка; СПДС ГБОУ СОШ с. Черноречье; ГБОУ СОШ с. Курумоч; СПДС ГБОУ СОШ с. Курумоч, ул. Ленина 10; СПДС ГБОУ СОШ с. Курумоч, ул. Жигулевская 1а; ГБОУ СОШ ОЦ п. Роцинский на сумму 130,000 тыс. рублей.
2.7.	Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц	219,00000	219,00000	219,00000	219,00000	219,00000	МБУ "Паритет"	Мероприятие выполнено в полном объеме. Исполнен контракт на оказание услуг по испытанию пожарных лестниц СПДС ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка, СПДС ГБОУ СОШ с. Яблоновский Овраг, СПДС ГБОУ СОШ п. Просвет, СПДС Мишутка, СПДС Росинка на сумму 155,00 тыс. рублей. Заключен контракт на оказание услуг по окраске наружных лестниц ГБОУ СОШ с. Курумоч на сумму 64,000 тыс. рублей.
2.9.	Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности							ГБОУ
2.9.1.	Проведение учебных тренировочных эвакуаций	Не требует дополнительного финансирования					Мероприятие выполнено по особому плану.	
	Всего по разделу 2	12150,82321	12150,82321	12150,82321	12150,82321	12150,82321		
	Всего	15197,80045	15197,80045	15197,80045	15197,80045	15197,80045		

МБУ "ПАРИТЕТ" 12 843,27110
МБУ "УГЖХ" 2354,52935

Начальник ОРПО  Е.С.Каменская
Согласовано: Руководитель МКУ "Финансовое управление"  К.В.Лимонов

Итого в документе прошито,
прнумеровано и скреплено печатью
9/9261281 листа(ов).

Ведущий специалист отдела
организационно-протокольной работы
и документооборота Администрации
муниципального района Волжский
Самарская область
Е.А. Определеннова

