

ИНВЕСТОР <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322001	
	по ОКПО	60264627	
	по ОКПО	88544050	
ЗАКАЗЧИК <i>(Генподрядчик)</i>	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>		
ПОДРЯДЧИК <i>(Субподрядчик)</i>	ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>		
СТРОЙКА	Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский Самарской области <i>(наименование, адрес)</i>		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	6МК-УГ/2019
		дата	29.05.2019
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
ФЗ-2	10.07.2019	с	по
		02.07.2019	10.07.2019

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

1	Территория прилегающая к здания ДК "НИВА" п.Верхняя Подстепновка	Акт-1	1 269 780,43	1 269 780,43	
2	Территория перед ДК "Юность" с.Подъем Михайловка	Акт-2	1 279 292,04	1 279 292,04	1 279 292,04
	Итого		2 549 072,47	2 549 072,47	1 279 292,04
	Сумма НДС		509 814,50	509 814,50	255 858,41
	Всего с учетом НДС		3 058 886,97	3 058 886,97	1 535 150,45

И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области
 Заказчик
 Директор ООО "СК "Перспектива"
 Подрядчик



М.В. Солдатов

В.А. Озерский

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
Заказчик (генподрядчик)	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
		по ОКПО	88544050	
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области (наименование, адрес)			
Объект	Территория перед ДК "Юность" с.Подъем Михайловка (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	6МК-УГ/2019	
		дата	29.05.2019	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-2	10/07/2019	02/07/2019	10/07/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 535 150,45 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство дорожки к детской площадки 4м x 2,5м = 10 м2					
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (10м2 *0,10м = 1м3)	01-02-057-01	100 м3 грунта	0,01	22 506,14	225,06
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2	1 1-1020	чел.-ч	1,18	190,73	225,06
2	2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) - (1м3 x 1,2т/м3 = 1,2т)	01-01-01-039	1 т груза	1,2	58,34	70,01
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 58 км, I класс груза	03-21-01-058	1 т груза	1,2	384,22	461,06
4	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (10м2 x 0,10=1м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01	34 703,23	347,03
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1 1-1023	чел.-ч	0,1572	196,01	30,81
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1388	312,99	43,44
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0429	856,42	36,74
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,0177	2 506,32	44,36
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	0,0708	3 156,53	223,48
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,0074	1 398,36	10,35
		Вода	411-0001	м3	0,05	25,74	1,29
5	5	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	1,1	683,16	751,48
6	6	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,1	9 158,57	915,86
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,624	206,73	542,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,317	269,56	85,45
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,115	856,42	98,49
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	0,148	1 312,50	194,25
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,054	1 398,36	75,51
		Вода	411-0001	м3	0,2	25,74	5,15
7	7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	1,74	893,63	1 554,92
8	8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,1	32 371,91	3 237,20
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,512	227,12	343,41
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,005	279,34	1,40
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,002	1 340,99	2,68
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,003	856,42	2,57
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,085	523,95	44,54
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,002	1 060,13	2,12
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,006	15 740,10	94,44
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,05	693,17	34,66
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	0,714	3 799,41	2 712,78
9	9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,006	15 740,10	-94,44
10	10	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,05	693,17	-34,66
11	11	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-0,714	3 799,41	-2 712,78
12	12	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,006	14 207,25	85,24
13	13	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	0,714	3 072,45	2 193,73
14	14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 4 см $K=(4-3)0,2=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2	27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,1	10 395,12	1 039,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,464	227,12	105,38
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,028	523,95	14,67
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	0,242	3 799,41	919,46
15	15	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-0,242	3 799,41	-919,46
16	16	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	0,242	3 072,45	743,53
17	17	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,05	37 764,76	1 888,24
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,804	206,73	786,40
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,034	329,75	11,21
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,034	1 340,99	45,59
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,002	1 060,13	2,12
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00005	56 139,81	2,81
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,0085	3 501,59	29,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	0,295	3 433,17	1 012,79
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,003	2 922,58	8,77
		Камни бортовые	413-9010	м	5		
18	18	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-0,295	3 433,17	-1 012,79
19	19	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,003	2 922,58	-8,77
20	20	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	0,295	2 952,53	871,00
		ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86					
21	21	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,003	964,45	2,89
		ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33					
22	22	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	5	189,55	947,75
Итого по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	9,7412		2 033,52
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,4948		141,50
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	10,236		2 175,02
		Стоимость эксплуатации машин					797,47
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					4 821,91
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					2 898,71
		Стоимость материалов					7 720,62
		Итого прямые затраты по разделу					10 551,61
		Накладные расходы					2 657,99
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 1949,96	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				2 495,95
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 225,06	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				162,04
		Сметная прибыль					1 664,99
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 1949,96	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				1 579,47
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 225,06	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				85,52
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					14 874,59
Устройство тротуара вдоль дороги - 112 м2							
23	23	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (112м2 *0,15м = 16,8м3)	01-02-057-01	100 м3 грунта	0,168	22 506,14	3 781,03
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,824	190,73	3 781,03
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
24	24	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) - (16,8м3 x 1,2т/м3 = 20,16т)	01-01-01-039	1 т груза	20,16	58,34	1 176,13
25	25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 58 км, I класс груза	03-21-01-058	1 т груза	20,16	384,22	7 745,88
26	26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (112м2 x 0,10=11,2м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,112	34 703,23	3 886,75
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,7606	196,01	345,10
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,5546	312,99	486,57
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,48048	856,42	411,49
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,19824	2 506,32	496,85
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	0,79296	3 156,53	2 503,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,08288	1 398,36	115,90
		Вода	411-0001	м3	0,56	25,74	14,41
27	27	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	12,32	683,16	8 416,53
28	28	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	1,12	9 158,57	10 257,61
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	29,3888	206,73	6 075,55
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,5504	269,56	957,05
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,288	856,42	1 103,07
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	1,6576	1 312,50	2 175,60
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,6048	1 398,36	845,73
		Вода	411-0001	м3	2,24	25,74	57,66
29	29	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	19,488	893,63	17 415,06
30	30	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,12	32 371,91	36 256,54
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	16,9344	227,12	3 846,14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,056	279,33	15,64
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0224	1 340,99	30,04
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0336	856,42	28,78
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,952	523,95	498,80
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0224	1 060,13	23,75
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,0672	15 740,10	1 057,73
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,56	693,17	388,18
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	7,9968	3 799,41	30 383,12
31	31	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,0672	15 740,10	-1 057,73
32	32	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,56	693,17	-388,18
33	33	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-7,9968	3 799,41	-30 383,12
34	34	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,0672	14 207,25	954,73
35	35	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	7,9968	3 072,45	24 569,77
36	36	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,12	10 395,12	11 642,53
		до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	5,1968	227,12	1 180,30
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,3136	523,95	164,31
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	2,7104	3 799,41	10 297,92
37	37	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-2,7104	3 799,41	-10 297,92
38	38	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	2,7104	3 072,45	8 327,57
39	39	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	1,08	37 764,76	40 785,94
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	82,1664	206,73	16 986,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,7344	329,75	242,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,7344	1 340,99	984,82
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0432	1 060,13	45,80
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00108	56 139,81	60,63
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,1836	3 501,59	642,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	6,372	3 433,17	21 876,16
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0648	2 922,58	189,38
		Камни бортовые	413-9010	м	108		
40	40	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-6,372	3 433,17	-21 876,16
41	41	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0648	2 922,58	-189,38
42	42	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	6,372	2 952,53	18 813,52
43	43	ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	402-0004	м3	0,0648	964,45	62,50
44	44	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0648	964,45	62,50
		ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,0648	964,45	62,50
		Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	108	189,55	20 471,40
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	155,271		32 214,38
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	5,8954		1 701,43
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	161,1664		33 915,81
		Стоимость эксплуатации машин					9 427,94
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					64 968,08
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					43 760,60
		Стоимость материалов					108 728,68
		Итого прямые затраты по разделу					150 371,00
		Накладные расходы					41 294,86
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 30134,78	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				38 572,52
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 3781,03	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				2 722,34
		Сметная прибыль					25 845,96
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 30134,78	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				24 409,17
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3781,03	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				1 436,79
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					217 511,82
		Асфальтовое покрытие к зданию ДК - 435м2					
45	45	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных - 435м2 * 0,04м = 17,4м3	27-03-008-04	100 м3 конструкций	0,174	81 325,55	14 150,64
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	31,2852	203,21	6 357,47
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7	1-1027				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	7,9396	248,58	1 973,63
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	7,66992	895,78	6 870,56
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,2697	2 506,32	675,95
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	330804	маш.-ч	15,33984	16,08	246,66

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ² (17,4м ³ *2т/м ³ = 34,8т)	01-01-01-043	1 т груза	34,8	48,28	1 680,14
47	47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 58 км, I класс груза	03-21-01-058	1 т груза	34,8	384,22	13 370,86
48	48	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов 2 (435м ² x 0,15м =65,25м ³)	01-01-018-02	1000 м ³ грунта	0,0653	70 492,82	4 603,18
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,506	329,75	1 156,10
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	060246	маш.-ч	3,505957	1 312,96	4 603,18
49	49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 58 км, I класс груза	03-21-01-058	1 т груза	114,28	384,22	43 908,66
50	50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (435м ² x 0,15=65,25м ³)	27-04-001-01	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,435	34 703,23	15 095,90
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,8382	196,01	1 340,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,0378	312,99	1 889,77
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,86615	856,42	1 598,21
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,76995	2 506,32	1 929,74
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	3,0798	3 156,53	9 721,48
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,3219	1 398,36	450,13
		Вода	411-0001	м ³	2,175	25,74	55,98
51	51	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м ³	47,85	683,16	32 689,21
52	52	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м ² дорожек и тротуаров	4,35	9 158,57	39 839,80
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	114,144	206,73	23 596,99
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	13,7895	269,56	3 717,10
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	5,0025	856,42	4 284,24
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	6,438	1 312,50	8 449,88
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	2,349	1 398,36	3 284,75
		Щебень известняковый или кирпичный	408-9081	м ³	75,69		
		Вода	411-0001	м ³	8,7	25,74	223,94
53	53	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м ³	75,69	893,63	67 638,85
54	54	Розлив вяжущих материалов (435м ² x 0,7л/м ² =304,5л)	27-06-026-01	1 т	0,3045	16 602,29	5 055,40
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,201	264,38	53,14
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,100485	1 181,80	118,75
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,313635	15 740,10	4 936,65
55	55	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,313635	15 740,10	-4 936,65
56	56	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,313635	14 207,25	4 455,89
57	57	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м ² покрытия	4,35	32 371,91	140 817,80
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	65,772	227,12	14 938,14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2175	279,33	60,75
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,087	1 340,99	116,67
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,1305	856,42	111,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	3,6975	523,95	1 937,31
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,087	1 060,13	92,23
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,261	15 740,10	4 108,17
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	2,175	693,17	1 507,64
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	31,059	3 799,41	118 005,88
58	58	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,261	15 740,10	-4 108,17
59	59	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-2,175	693,17	-1 507,64
60	60	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-31,059	3 799,41	-118 005,88
61	61	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,261	14 207,25	3 708,09
62	62	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	31,059	3 072,45	95 427,22
63	63	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	4,35	10 395,12	45 218,75
		до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	20,184	227,12	4 584,19
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,218	523,95	638,17
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	10,527	3 799,41	39 996,39
64	64	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-10,527	3 799,41	-39 996,39
65	65	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	10,527	3 072,45	32 343,68
66	66	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	1,25	37 764,76	47 205,95
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	95,1	206,73	19 660,02
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,85	329,75	280,29
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,85	1 340,99	1 139,84
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,05	1 060,13	53,01
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00125	56 139,81	70,17
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,2125	3 501,59	744,09
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	7,375	3 433,17	25 319,63
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,075	2 922,58	219,19
		Камни бортовые	413-9010	м	125		
67	67	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-7,375	3 433,17	-25 319,63
68	68	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,075	2 922,58	-219,19
69	69	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	7,375	2 952,53	21 774,91
70	70	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,075	964,45	72,33
71	71	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	125	189,55	23 693,75
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	333,3234		70 477,17
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	32,5414		9 130,78
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	365,8648		79 607,95
		Стоимость эксплуатации машин					46 322,52

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					195 187,73	
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					146 670,04	
		Стоимость материалов					341 857,77	
		Итого прямые затраты по разделу					458 657,46	
		Накладные расходы в том числе:					101 412,62	
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 78451,85	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				100 418,37	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 1156,1	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				994,25	
		Сметная прибыль					64 043,12	
		в том числе:						
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 78451,85	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				63 546,00	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 1156,1	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				497,12	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					624 113,20	
		Устройство покрытия детской площадки - 300м2						
72	72	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (300м2 x 0,3м =90м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта		0,09	70 492,82	6 344,35
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	4,8321		329,75	1 593,38
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	4,8321		1 312,96	6 344,35
73	73	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 58 км, 1 класс груза	03-21-01-058	1 т груза		157,5	384,22	60 514,65
74	74	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (300м2 x 0,12=36м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,3	34 703,23	10 410,97
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,716		196,01	924,38
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	4,164		312,99	1 303,29
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,287		856,42	1 102,21
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,531		2 506,32	1 330,86
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	2,124		3 156,53	6 704,47
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,222		1 398,36	310,44
		Вода	411-0001	м3	1,5		25,74	38,61
75	75	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3		33	683,16	22 544,28
76	76	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров		3	9 158,57	27 475,72
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	78,72		206,73	16 273,79
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029					
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	9,51		269,56	2 563,52
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	3,45		856,42	2 954,65
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	4,44		1 312,50	5 827,50
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,62		1 398,36	2 265,34
		Щебень известняковый или кирпичный	408-9081	м3	52,2			
		Вода	411-0001	м3	6		25,74	154,44
77	77	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3		52,2	893,63	46 647,49

1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	Розлив вяжущих материалов (300м2 x 0,7л/м2=210л)	27-06-026-01	1 т	0,21	16 602,29	3 486,48
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1386	264,42	36,65
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,0693	1 181,80	81,90
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,2163	15 740,10	3 404,58
79	79	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,2163	15 740,10	-3 404,58
80	80	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,2163	14 207,25	3 073,03
81	81	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	3	32 371,91	97 115,72
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	45,36	227,12	10 302,16
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,15	279,33	41,90
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,06	1 340,99	80,46
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,09	856,42	77,08
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	2,55	523,95	1 336,07
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,06	1 060,13	63,61
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,18	15 740,10	2 833,22
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,5	693,17	1 039,76
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	21,42	3 799,41	81 383,36
82	82	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,18	15 740,10	-2 833,22
83	83	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-1,5	693,17	-1 039,76
84	84	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-21,42	3 799,41	-81 383,36
85	85	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,18	14 207,25	2 557,31
86	86	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	21,42	3 072,45	65 811,88
87	87	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2	27-07-001-02	100 м2 покрытия	3	10 395,12	31 185,35
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	13,92	227,12	3 161,51
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,84	523,95	440,12
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	7,26	3 799,41	27 583,72
88	88	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-7,26	3 799,41	-27 583,72
89	89	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	7,26	3 072,45	22 305,99
90	98	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,7	37 764,76	26 435,33
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,256	206,73	11 009,61
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,476	329,75	156,96
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,476	1 340,99	638,31
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028	1 060,13	29,68
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0007	56 139,81	39,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,119	3 501,59	416,69
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,13	3 433,17	14 178,99
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,042	2 922,58	122,75
		Камни бортовые	413-9010	м	70		
91	99	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-4,13	3 433,17	-14 178,99
92	100	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,042	2 922,58	- 122,75
93	101	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	4,13	2 952,53	12 193,95
94	102	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,042	964,45	40,51
95	103	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	70	189,55	13 268,50
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	195,972		41 671,45
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	19,2707		5 695,70
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	215,2427		47 367,15
		Стоимость эксплуатации машин					29 587,05
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					131 195,42
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					118 411,21
		Стоимость материалов					249 606,63
		Итого прямые затраты по разделу					320 865,13
		Накладные расходы					59 960,74
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 45773,77	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				58 590,43
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 1593,38	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				1 370,31
		Сметная прибыль					37 761,90
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 45773,77	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				37 076,75
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 1593,38	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				685,15
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					418 587,77
		Малые формы - детская площадка					
		Итого по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Ограждение площадки					
		Итого по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Благоустройство					
		Итого по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Освещение					
96	130	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	01-01-009-01	1000 м3 грунта	0,0189	28 541,30	539,43
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			95,60
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2899	329,78	539,43
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3	060249	маш.-ч	0,289926	1 860,58	539,43


1	2	3	4	5	6	7	8
97	131	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (прим. - Прокладка гофротрубы в траншее)	34-02-003-01	1 километр трубопровод	0,09	195 703,06	17 613,27
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	11,97	206,73	2 474,56
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93	101-0070	т	0,000072	38 237,09	2,75
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	102-0097	м3	0,0072	2 467,30	17,76
		Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	507-0546	м	90	167,98	15 118,20
98	132	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	507-0546	м	-90	167,98	-15 118,20
99	133	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм (прим 50мм)	103-1059	м	90	23,24	2 091,60
100	134	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	5,4	683,16	3 689,06
101	137	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	01-02-061-01	100 м3 грунта	0,135	16 226,48	2 190,57
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	11,9475	183,35	2 190,57
		Рабочий строитель среднего разряда 1,5	1-1015				
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	23,9175		4 665,13
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,2899		95,60
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	24,2074		4 760,73
		Стоимость эксплуатации машин					539,43
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					15 138,71
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-9 337,54
		Стоимость материалов					5 801,17
		Итого прямые затраты по разделу					11 005,73
		Накладные расходы					3 886,53
		в том числе:					
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 95,6	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				82,22
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 2190,57	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				1 577,21
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 90% от ФОТ текущего 2474,56	МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1, прим.п.1				2 227,10
		Сметная прибыль					2 234,54
		в том числе:					
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 95,6	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				41,11
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 2190,57	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				832,42
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 2474,56	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим.п.				1 361,01
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					17 126,80
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	718,2251		151 061,65
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	58,4922		16 765,01
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	776,7173		167 826,66
		Стоимость эксплуатации машин					86 674,41
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					411 311,85
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					302 403,02
		Стоимость материалов					713 714,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты по акту					951 450,93
		Накладные расходы					209 212,74
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ	МДС 81-				200 077,27
		текущего 156310,36	33.2004 прил.4				
			п.21, прим.п.1				
		Земляные работы, выполняемые	МДС 81-				2 446,78
		механизированным способом 86% от ФОТ	33.2004 прил.4				
		текущего 2845,08	п.1.1, прим.п.1				
		Земляные работы, выполняемые ручным	МДС 81-				4 461,59
		способом 72% от ФОТ текущего 6196,66	33.2004 прил.4				
			п.1.2, прим.п.1				
		Сооружения связи, радиовещания и	МДС 81-				2 227,10
		телевидения прокладка и монтаж сетей	33.2004 прил.4				
		связи 90% от ФОТ текущего 2474,56	п.28.1,				
			прим.п.1				
		Сметная прибыль					131 550,51
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ	Письмо АП-				126 611,39
		текущего 156310,36	5536/06 прил.1				
			п.21, прим.п.1				
		Земляные работы, выполняемые	Письмо АП-				1 223,38
		механизированным способом 43% от ФОТ	5536/06 прил.1				
		текущего 2845,08	п.1.1, прим.п.1				
		Земляные работы, выполняемые ручным	Письмо АП-				2 354,73
		способом 38% от ФОТ текущего 6196,66	5536/06 прил.1				
			п.1.2, прим.п.1				
		Сооружения связи, радиовещания и	Письмо АП-				1 361,01
		телевидения прокладка и монтаж сетей	5536/06 прил.1				
		связи 55% от ФОТ текущего 2474,56	п.28.1, прим.п.				
		Итого по акту с накладными расходами и					1 292 214,18
		сметной прибылью					
		Итого с понижающим коэффициентом					1 279 292,04
		K=0,99					
		Налоги					255 858,41
		НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ					1 535 150,45
		Итого					1 535 150,45
		ВСЕГО ПО АКТУ					

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



Общая сумма: 1 535 150,45
24.07.19