

ИНВЕТОР <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322001	
ЗАКАЗЧИК <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i> МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120	по ОКПО	60264627	
	по ОКПО	88544050	
ПОДРЯДЧИК <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i> ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4	по ОКПО	88544050	
	по ОКПО	88544050	
СТРОЙКА <i>(наименование, адрес)</i> Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский Самарской области	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	6МК-УГ/2019
		дата	29.05.2019
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
Ф3-3	07.08.2019	11.07.2019	07.08.2019

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**


Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

1	Территория прилегающая к здания ДК "НИВА" п.Верхняя Подстепновка	Акт-1	1 269 780,43	1 269 780,43	
2	Территория перед ДК "Юность" с.Подъем Михайловка	Акт-2	1 279 292,04	1 279 292,04	
3	Территория перед ДК "Юность" с.Яблонный Овраг	Акт-3	541 940,93	541 940,93	541 940,93
4	Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с.Сухая Вязовка	Акт-4	1 735 958,18	1 735 958,18	1 735 958,18
5	"Спортивный комплекс" с.Курумоч	Акт-5	662 300,37	662 300,37	662 300,37
	Итого		5 489 271,95	5 489 271,95	2 940 199,48
	Сумма НДС		1 097 854,40	1 097 854,40	588 039,90
	Всего с учетом НДС		6 587 126,35	6 587 126,35	3 528 239,38

И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области
Заказчик

Директор ООО "СК "Перспектива"
Подрядчик



Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	О322005	
Заказчик (генподрядчик)	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д. 168, к. 4 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	88544050	
Стройка	Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области (наименование, адрес)			
Объект	Территория перед ДК "Юность" с. Яблонный Овраг (наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	БМК-УГ/2019	
		дата	29.05.2019	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-3	07/08/2019	11/07/2019	07/08/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

650 329,12 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по-рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство тротуара - 120 м2							
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (120м2 x 0,14м = 28м3)	01-02-057-01	100 м3 грунта	0,168	22 506,14	3 781,03
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020	1 чел.-ч	19,824	190,73	3 781,03
2	2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	01-01-01-039	1 т груза	20,16	58,34	1 176,13
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 60 км, I класс груза	03-21-01-060	1 т груза	20,16	394,22	7 947,48
4	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,12	34 703,23	4 164,38
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023	1 чел.-ч	1,8864	196,01	369,75
		Оплата труда машинистов Автопогрузчики 5 т	030101	1 маш.-ч	1,6656	312,99	521,32
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	1 маш.-ч	0,5148	856,42	440,89
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	1 маш.-ч	0,2124	2 506,32	532,34
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	1 маш.-ч	0,8496	3 156,53	2 681,79
		Песок для строительных работ природный	408-9040	1 м3	0,0888	1 398,36	124,17
		Вода	411-0001	1 м3	0,6	25,74	15,44
5	5	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	1 м3	13,2	683,16	9 017,71
6	6	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	1,2	9 158,57	10 990,29
		Оплата труда рабочих	1	1 чел.-ч	31,488	206,73	6 509,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,804	269,56	1 025,41
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,38	856,42	1 181,86
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	1,776	1 312,50	2 331,00
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,648	1 398,36	906,14
		Щебень известняковый или кирпичный	408-9081	м3	20,88		
		Вода	411-0001	м3	2,4	25,74	61,78
7	7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	20,88	893,63	18 658,99
8	8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,2	32 371,91	38 846,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	18,144	227,12	4 120,87
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,06	279,33	16,76
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,024	1 340,99	32,18
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,036	856,42	30,83
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,02	523,95	534,43
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,024	1 060,13	25,44
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,072	15 740,10	1 133,29
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,6	693,17	415,90
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	8,568	3 799,41	32 553,34
9	9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,072	15 740,10	-1 133,29
10	10	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,6	693,17	-415,90
11	11	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-8,568	3 799,41	-32 553,34
12	12	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,072	14 207,25	1 022,92
13	13	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	8,568	3 072,45	26 324,75
14	14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2	27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,2	10 395,12	12 474,14
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	5,568	227,12	1 264,60
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,336	523,95	176,05
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	2,904	3 799,41	11 033,49
15	15	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-2,904	3 799,41	-11 033,49
16	16	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	2,904	3 072,45	8 922,39
17	17	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,566	37 764,76	21 374,86
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	43,0613	206,73	8 902,06
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3849	329,73	126,91
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,38488	1 340,99	516,12
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,02264	1 060,13	24,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,000566	56 139,81	31,78
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,09622	3 501,59	336,92
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	3,3394	3 433,17	11 464,73
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,03396	2 922,58	99,25
		Камни бортовые	413-9010	м	56,6		
18	18	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-3,3394	3 433,17	-11 464,73
19	19	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,03396	2 922,58	-99,25
20	20	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	3,3394	2 952,53	9 859,68
21	21	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,03396	964,45	32,75
22	22	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	56,6	189,55	10 728,53
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	119,9717		24 947,82
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	5,9145		1 690,40
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	125,8862		26 638,22
		Стоимость эксплуатации машин					9 537,24
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					57 145,92
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					36 991,33
		Стоимость материалов					94 137,25
		Итого прямые затраты по разделу					128 622,31
		Накладные расходы					31 979,54
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 22857,19	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				29 257,20
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 3781,03	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				2 722,34
		Сметная прибыль					19 951,11
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 22857,19	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				18 514,32
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3781,03	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				1 436,79
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					180 552,96
		Озеленение- устройство газона					
23	23	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (40м2 х 0,05м = 2м3)	68-12-4	100 м3 конструкций	0,02	91 921,56	1 838,43
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,867	203,21	989,02
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7	1-1027				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,8278	250,06	207,00
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	0,785	895,78	703,19
		Рыхлители прицепные (без трактора)	091400	маш.-ч	0,0258	41,94	1,08
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,0428	2 506,32	107,27
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	330804	маш.-ч	2,355	16,08	37,87
24	24	Разборка покрытий и оснований щебеночных (40м2 х 0,1м=4м3)	68-12-2	100 м3 конструкций	0,04	11 742,75	469,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,7348	192,49	141,44
		Рабочий строитель среднего разряда 2,1	1-1021				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,186	309,90	57,64
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,1068	2 506,32	267,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Трактор с щетками дорожными навесными	122301	маш.-ч	0,0792	765,07	60,59
25	25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	01-01-01-043	1 т груза	9,2	48,28	444,18
26	26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 60 км, I класс груза	03-21-01-060	1 т груза	9,2	394,22	3 626,82
27	27	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (40м2 х 0,15м=6м3) Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2	01-02-057-02 1 1-1020	100 м3 грунта чел.-ч	0,06 9,24	29 372,42 190,73	1 762,35 1 762,35
28	28	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	01-01-01-039	1 т груза	10,5	58,34	612,57
29	29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 60 км, I класс груза	03-21-01-060	1 т груза	10,5	394,22	4 139,31
30	30	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2,9 Оплата труда машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Гвозди строительные Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Камни бортовые	27-02-010-02 1 1-1029 2 021141 400001 101-1805 102-0038 401-0006 402-0004 413-9010	100 м бортового камня чел.-ч чел.-ч маш.-ч маш.-ч т м3 м3 м м3 м3	0,22 16,7376 0,1496 0,1496 0,0088 0,00022 0,0374 1,298 0,0132 22	37 764,76 206,73 329,75 1 340,99 1 060,13 56 139,81 3 501,59 3 433,17 2 922,58	8 308,24 3 460,16 49,33 200,61 9,33 12,35 130,96 4 456,25 38,58
31	31	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-1,298	3 433,17	-4 456,25
32	32	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0132	2 922,58	-38,58
33	33	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	1,298	2 952,53	3 832,38
34	34	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,0132	964,45	12,73
35	35	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	22	189,55	4 170,10
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	31,5794		6 352,97
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,1634		313,97
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	32,7428		6 666,94
		Стоимость эксплуатации машин					1 387,61
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					4 638,14
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					12 343,26
		Стоимость материалов					16 981,40
		Итого прямые затраты по разделу					24 721,98
		Накладные расходы в том числе:					7 211,94
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 3509,49	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				4 492,15
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 1762,35	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				1 268,89
		Благоустройство 104% от ФОТ текущего 1395,1	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				1 450,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль					4 349,44
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 3509,49	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				2 842,69
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 1762,35	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				669,69
		Благоустройство 60% от ФОТ текущего 1395,1	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				837,06
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					36 283,36
		Устройство покрытия детской площадки - 220 м2					
36	43	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (215,25м2 x 0,3м =64,575м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,064575	70 492,82	4 552,07
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,467	329,75	1 143,24
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	3,467032	1 312,96	4 552,07
37	44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 60 км, I класс груза	03-21-01-060	1 т груза	113,00625	394,22	44 549,32
38	45	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (215,25м2 x 0,1=21,525м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,21525	34 703,23	7 469,87
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,3837	196,01	663,24
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,9877	312,99	935,12
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,923423	856,42	790,84
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,380993	2 506,32	954,89
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	1,52397	3 156,53	4 810,46
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,159285	1 398,36	222,74
		Вода	411-0001	м3	1,07625	25,74	27,70
39	46	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	23,6775	683,16	16 175,52
40	47	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	2,1525	9 158,57	19 713,82
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	56,4816	206,73	11 676,44
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,8234	269,56	1 839,32
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,475375	856,42	2 119,96
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	3,1857	1 312,50	4 181,23
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,16235	1 398,36	1 625,38
		Щебень известняковый или кирпичный	408-9081	м3	37,4535		
		Вода	411-0001	м3	4,305	25,74	110,81
41	48	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	37,4535	893,63	33 469,57
42	49	Розлив вяжущих материалов (215,25м2 x 0,7л/м2=150,675л)	27-06-026-01	1 т	0,150675	16 602,29	2 501,54
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0994	264,54	26,30
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,049723	1 181,80	58,76
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,155195	15 740,10	2 442,78
43	50	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,155195	15 740,10	-2 442,78
44	51	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,155195	14 207,25	2 204,89

1	2	3	4	5	6	7	8
45	52	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	2,1525	32 371,91	69 680,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	32,5458	227,12	7 391,80
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1076	279,40	30,06
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,04305	1 340,99	57,73
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,064575	856,42	55,30
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,829625	523,95	958,63
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,04305	1 060,13	45,64
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,12915	15 740,10	2 032,83
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,07625	693,17	746,02
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	15,36885	3 799,41	58 392,56
46	53	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,12915	15 740,10	-2 032,83
47	54	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-1,07625	693,17	- 746,02
48	55	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-15,36885	3 799,41	-58 392,56
49	56	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,12915	14 207,25	1 834,87
50	57	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	15,36885	3 072,45	47 220,02
51	58	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщин 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2	27-07-001-02	100 м2 покрытия	2,1525	10 395,12	22 375,48
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,9876	227,12	2 268,38
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,6027	523,95	315,78
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	5,20905	3 799,41	19 791,32
52	59	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-5,20905	3 799,41	-19 791,32
53	60	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	5,20905	3 072,45	16 004,55
54	69	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,587	37 764,76	22 167,92
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	44,659	206,73	9 232,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3992	329,72	131,62
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,39916	1 340,99	535,27
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,02348	1 060,13	24,89
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,000587	56 139,81	32,95
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,09979	3 501,59	349,42
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	3,4633	3 433,17	11 890,10
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,03522	2 922,58	102,93
		Камни бортовые	413-9010	м	58,7		
55	70	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-3,4633	3 433,17	-11 890,10

1	2	3	4	5	6	7	8
56	71	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,03522	2 922,58	- 102,93
57	72	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	3,4633	2 952,53	10 225,50
58	73	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,03522	964,45	33,97
59	74	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	58,7	189,55	11 126,59
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	147,0577		31 232,22
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,8843		4 105,66
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	160,942		35 337,88
		Стоимость эксплуатации машин					21 309,57
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					95 919,42
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					87 446,26
		Стоимость материалов					183 365,68
		Итого прямые затраты по разделу					235 907,47
		Накладные расходы					44 752,33
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 34194,64	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				43 769,14
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 1143,24	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				983,19
		Сметная прибыль					28 189,25
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 34194,64	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				27 697,66
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 1143,24	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				491,59
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					308 849,05
		Оборудование детской площадки					
		Итого по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Ограждение детской площадки					
		Итого по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Благоустройство					
		Итого по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Освещение					
60	101	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	01-01-009-01	1000 м3 грунта	0,0263	28 541,30	750,64
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			133,03
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4034	329,78	133,03
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3	060249	маш.-ч	0,403442	1 860,58	750,64
61	102	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (прим. - Прокладка гофротрубы в траншее)	34-02-003-01	1 канал-километр трубопровод а	0,096	195 703,06	18 787,50
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	12,768	206,73	2 639,53
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93	101-0070	т	0,000077	38 237,09	2,94
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	102-0097	м3	0,00768	2 467,30	18,95

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	507-0546	м		96	167,98	16 126,08
62	103	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	507-0546	м		-96	167,98	-16 126,08
63	104	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм (прим 50мм)	103-1059	м		120	23,24	2 788,80
64	105	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3		7,5	683,16	5 123,70
65	108	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	01-02-061-01	100 м3 грунта		0,188	16 226,48	3 050,58
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч		16,638	183,35	3 050,58
		Рабочий строитель среднего разряда 1,5	1-1015					
		Итого по разделу						
		Оплата труда рабочих		чел.-ч		29,406		5 690,11
		Оплата труда машинистов		чел.-ч		0,4034		133,03
		Фонд оплаты труда		чел.-ч		29,8094		5 823,14
		Стоимость эксплуатации машин						750,64
		Стоимость материалов, учтенных в расценках						16 147,97
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках						-8 213,58
		Стоимость материалов						7 934,39
		Итого прямые затраты по разделу						14 375,14
		Накладные расходы						4 686,41
		в том числе:						
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 133,03	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1					114,41
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 3050,58	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1					2 196,42
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 90% от ФОТ текущего 2639,53	МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1, прим.п.1					2 375,58
		Сметная прибыль						2 668,16
		в том числе:						
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 133,03	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1					57,20
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3050,58	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1					1 159,22
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 2639,53	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим.п.					1 451,74
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						21 729,71
		Итого по акту						
		Оплата труда рабочих		чел.-ч		328,0148		68 223,12
		Оплата труда машинистов		чел.-ч		21,3656		6 243,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч		349,3804		74 466,18
		Стоимость эксплуатации машин						32 985,06
		Стоимость материалов, учтенных в расценках						173 851,45
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках						128 567,27
		Стоимость материалов						302 418,72
		Итого прямые затраты по акту						403 626,90
		Накладные расходы						88 630,22
		в том числе:						
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 60561,32	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1					77 518,49
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 1276,27	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1					1 097,60
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 8593,96	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1					6 187,65

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 90% от ФОТ текущего 2639,53		МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1, прим.п.1				2 375,58
	Благоустройство 104% от ФОТ текущего 1395,1		МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				1 450,90
	Сметная прибыль						55 157,96
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 60561,32		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				49 054,67
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 1276,27		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				548,79
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 8593,96		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				3 265,70
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 2639,53		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим.п.				1 451,74
	Благоустройство 60% от ФОТ текущего 1395,1		Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				837,06
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						547 415,08
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,99						541 940,93
	Налоги						108 388,19
	НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ						650 329,12
	Итого						650 329,12
	ВСЕГО ПО АКТУ						650 329,12

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"



В.А. Озерский

Принял: И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области



Примечание:

Общая проверка: *Алексей Келлеров С.А.*

12.08.18г.

Расширен проб: *Handwritten signature*

Инвестор		Форма по ОКУД	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	О322005	
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120	по ОКПО	60264627	
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
Подрядчик	ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4	по ОКПО	88544050	
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
Стройка	Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области			
(наименование, адрес)				
Объект	Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с.Сухая Вязовка			
(наименование)				
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	6МК-УГ/2019	
		дата	29.05.2019	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-4	07/08/2019	11/07/2019	07/08/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2 083 149,82 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Дворовой проезд - устройство асфальтового покрытия - 651,4м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,2506	70 492,82	17 665,50
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	13,4547	329,75	4 436,69
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	13,454714	1 312,96	17 665,50
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 43 км, I класс груза	03-21-01-043	1 т груза	438,55	309,38	135 678,60
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ.250 мм) - 651,4м2 *0,25м =162,85	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,3028	34 703,23	45 211,35
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	20,48	196,01	4 014,28
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	18,0829	312,99	5 659,77
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	5,589012	856,42	4 786,54
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	2,305956	2 506,32	5 779,46
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	9,223824	3 156,53	29 115,28
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,964072	1 398,36	1 348,12
		Вода	411-0001	м3	6,514	25,74	167,67
4	4	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	143,31	683,16	97 903,66

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²) однослойных	27-04-007-01	1000 м2 основания	0,6514	287 042,91	186 979,73
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	24,0757	199,70	4 807,92
		Рабочий строитель среднего разряда 2,5	1-1025				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	23,6067	317,84	7 503,15
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,592572	856,42	2 220,33
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	070149	маш.-ч	1,687126	1 108,40	1 870,01
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,267074	2 506,32	669,37
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	5,126518	1 312,50	6 728,55
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	120907	маш.-ч	11,581892	1 636,53	18 954,11
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,928144	1 398,36	2 696,24
		Распределители каменной мелочи	121803	маш.-ч	0,42341	1 203,02	509,37
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	408-0018	м3	9,771	1 221,08	11 931,17
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	408-0020	м3	123,1146	1 105,39	136 089,65
		Вода	411-0001	м3	19,542	25,74	503,01
6	6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	408-0018	м3	-9,771	1 221,08	-11 931,17
7	7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	408-0020	м3	-123,1146	1 105,39	-136 089,65
8	8	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	408-0022	м3	9,771	1 120,43	10 947,72
9	9	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	408-0024	м3	123,1146	899,06	110 687,41
10	10	Розлив вяжущих материалов (651,4 м ² * 0,7 л/м ² = 0,456 л)	27-06-026-01	1 т	0,456	16 602,29	7 570,65
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,301	264,38	79,58
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,15048	1 181,80	177,84
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,46968	15 740,10	7 392,81
11	11	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,46968	15 740,10	-7 392,81
12	12	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,46968	14 207,25	6 672,86
13	13	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,6514	376 059,99	244 965,48
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	24,9486	235,21	5 868,16
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	12,4287	336,80	4 185,99
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,019542	1 340,99	26,21
		Гудронаторы ручные	120500	маш.-ч	0,91196	99,57	90,80
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	2,579544	1 312,50	3 385,65
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	120907	маш.-ч	7,497614	1 636,53	12 270,07
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,254046	1 398,36	355,25
		Укладчики асфальтобетона	122000	маш.-ч	2,077966	2 935,80	6 100,49
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,026056	1 060,13	27,62
		Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	101-0782	т	0,004039	54 578,28	220,44
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,007035	14 207,25	99,95
		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	102-0025	м3	0,09771	5 430,19	530,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	410-0005	т	62,92524	3 432,49	215 990,26
14	14	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	410-0005	т	-62,92524	3 432,49	- 215 990,26
15	15	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	62,92524	3 072,45	193 334,65
16	16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 до толщ.5 см К=2 до толщ.5 см к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2	27-06-021-01	1000 м2 покрытия	0,6514	83 184,23	54 186,21
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,1173	235,21	27,59
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Гудронаторы ручные	120500	маш.-ч	0,234504	99,57	23,35
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,001824	14 207,25	25,91
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	410-0005	т	15,76388	3 432,49	54 109,36
17	17	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	410-0005	т	-15,76388	3 432,49	-54 109,36
18	18	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	15,76388	3 072,45	48 433,73
19	19	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	2,217	37 764,76	83 724,48
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	168,6694	206,73	34 869,03
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,5076	329,74	497,12
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	1,50756	1 340,99	2 021,62
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,08868	1 060,13	94,01
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,002217	56 139,81	124,46
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,37689	3 501,59	1 319,71
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	13,0803	3 433,17	44 906,89
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,13302	2 922,58	388,76
20	20	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8021	шт.	221,7	466,11	103 336,59
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	238,291		49 586,98
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	69,3816		22 362,30
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	307,6726		71 949,28
		Стоимость эксплуатации машин					116 915,79
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					473 800,63
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					281 481,97
		Стоимость материалов					755 282,60
		Итого прямые затраты по разделу					921 785,37
		Накладные расходы					90 231,67

1	2	3	4	5	6	7	8	
		в том числе:						
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 67512,59	МДС 81- 33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				86 416,12	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 4436,69	МДС 81- 33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				3 815,55	
		Сметная прибыль					56 592,98	
		в том числе:						
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 67512,59	Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				54 685,20	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 4436,69	Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				1 907,78	
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					1 068 610,02	
		Устройство тротуара - 165 м2						
21	21	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (165м2 *0,14м = 23,1м3)	01-02-057-01	100 м3 грунта		0,231	22 506,14	5 198,92
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2	1 1-1020	чел.-ч		27,258	190,73	5 198,92
22	22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) - (23,1м3 x 1,2т/м3 = 27,72т)	01-01-01-039	1 т груза		27,72	58,34	1 617,18
23	23	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 43 км, I класс груза	03-21-01-043	1 т груза		27,72	309,38	8 576,01
24	24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,165	34 703,23	5 726,04
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1 1-1023	чел.-ч		2,5938	196,01	508,41
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		2,2902	312,99	716,81
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч		0,70785	856,42	606,22
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч		0,29205	2 506,32	731,97
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч		1,1682	3 156,53	3 687,46
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч		0,1221	1 398,36	170,74
		Вода	411-0001	м3		0,825	25,74	21,24
25	25	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3		18,15	683,16	12 399,35
26	26	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров		1,65	9 158,57	15 111,65
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1 1-1029	чел.-ч		43,296	206,73	8 950,58
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		5,2305	269,56	1 409,93
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч		1,8975	856,42	1 625,06
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч		2,442	1 312,50	3 205,13
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч		0,891	1 398,36	1 245,94
		Вода	411-0001	м3		3,3	25,74	84,94
27	27	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20- 40 мм	408-0023	м3		28,71	893,63	25 656,12
28	28	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия		1,65	32 371,91	53 413,64
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1 1-1037	чел.-ч		24,948	227,12	5 666,19
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч		0,0825	279,33	23,04
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч		0,033	1 340,99	44,25
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч		0,0495	856,42	42,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,4025	523,95	734,84
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,033	1 060,13	34,98
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,099	15 740,10	1 558,27
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,825	693,17	571,87
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	11,781	3 799,41	44 760,85
29	29	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,099	15 740,10	-1 558,27
30	30	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,825	693,17	- 571,87
31	31	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-11,781	3 799,41	-44 760,85
32	32	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,099	14 207,25	1 406,52
33	33	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	11,781	3 072,45	36 196,53
34	34	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2	27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,65	10 395,12	17 151,93
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,656	227,12	1 738,83
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,462	523,95	242,06
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	3,993	3 799,41	15 171,04
35	35	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-3,993	3 799,41	-15 171,04
36	36	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	3,993	3 072,45	12 268,29
37	37	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	1,655	37 764,76	62 500,68
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	125,9124	206,73	26 029,87
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,1254	329,75	371,10
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	1,1254	1 340,99	1 509,15
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0662	1 060,13	70,18
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,001655	56 139,81	92,91
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,28135	3 501,59	985,17
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	9,7645	3 433,17	33 523,19
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0993	2 922,58	290,21
		Камни бортовые	413-9010	м	165,5		
38	38	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-9,7645	3 433,17	-33 523,19
39	39	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0993	2 922,58	- 290,21
40	40	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	9,7645	2 952,53	28 829,98
41	41	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,0993	964,45	95,77
42	42	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	165,5	189,55	31 370,53
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	231,6642		48 092,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,7286		2 520,88
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	240,3928		50 613,68
		Стоимость эксплуатации машин					13 950,37
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					97 059,69
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					62 540,85
		Стоимость материалов					159 600,54
		Итого прямые затраты по разделу					221 643,71
		Накладные расходы					61 874,11
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 45414,76	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				58 130,89
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 5198,92	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				3 743,22
		Сметная прибыль					38 761,55
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 45414,76	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				36 785,96
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 5198,92	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				1 975,59
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					322 279,37
		Устройство покрытия детской площадки - 250м2					
43	43	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (250м2 x 0,3м =75м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,075	70 492,82	5 286,96
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	4,0268	329,75	1 327,84
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	4,02675	1 312,96	5 286,96
44	44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 43 км, I класс груза	03-21-01-043	1 т груза	131,25	309,38	40 606,13
45	45	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (250м2 x 0,12=30м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,25	34 703,23	8 675,82
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,93	196,01	770,32
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,47	312,99	1 086,08
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,0725	856,42	918,51
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,4425	2 506,32	1 109,05
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	1,77	3 156,53	5 587,06
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,185	1 398,36	258,70
		Вода	411-0001	м3	1,25	25,74	32,18
46	46	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	27,5	683,16	18 786,90
47	47	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	2,5	9 158,57	22 896,44
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	65,6	206,73	13 561,49
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	7,925	269,56	2 136,26
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,875	856,42	2 462,21
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	3,7	1 312,50	4 856,25
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,35	1 398,36	1 887,79
		Щебень известняковый или кирпичный	408-9081	м3	43,5		
		Вода	411-0001	м3	5	25,74	128,70

1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	43,5	893,63	38 872,91
49	49	Розлив вяжущих материалов (250м2 x 0,7л/м2=175л) Оплата труда рабочих Оплата труда машинистов Автогудронаторы 3500 л Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	27-06-026-01	1 т	0,175	16 602,29	2 905,40
			1	чел.-ч			
			2	чел.-ч	0,1155	264,42	30,54
			120101	маш.-ч	0,05775	1 181,80	68,25
			101-1561	т	0,18025	15 740,10	2 837,15
50	50	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,18025	15 740,10	-2 837,15
51	51	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,18025	14 207,25	2 560,86
52	52	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 3,7 Оплата труда машинистов Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Автопогрузчики 5 т Виброплита с двигателем внутреннего сгорания Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ Песок природный для строительных работ средний Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	27-07-001-01	100 м2 покрытия	2,5	32 371,91	80 929,77
			1	чел.-ч	37,8	227,12	8 585,14
			1-1037				
			2	чел.-ч	0,125	279,33	34,92
			021141	маш.-ч	0,05	1 340,99	67,05
			030101	маш.-ч	0,075	856,42	64,23
			122801	маш.-ч	2,125	523,95	1 113,39
			400001	маш.-ч	0,05	1 060,13	53,01
			101-1561	т	0,15	15 740,10	2 361,02
			408-0122	м3	1,25	693,17	866,46
			410-0054	т	17,85	3 799,41	67 819,47
53	53	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,15	15 740,10	-2 361,02
54	54	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-1,25	693,17	- 866,46
55	55	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-17,85	3 799,41	-67 819,47
56	56	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,15	14 207,25	2 131,09
57	57	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	17,85	3 072,45	54 843,23
58	58	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2 Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 3,7 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	27-07-001-02	100 м2 покрытия	2,5	10 395,12	25 987,79
			1	чел.-ч	11,6	227,12	2 634,59
			1-1037				
			122801	маш.-ч	0,7	523,95	366,77
			410-0054	т	6,05	3 799,41	22 986,43
59	59	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-6,05	3 799,41	-22 986,43
60	60	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	6,05	3 072,45	18 588,32
61	69	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2,9 Оплата труда машинистов	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,6	37 764,76	22 658,84
			1	чел.-ч	45,648	206,73	9 436,81
			1-1029				
			2	чел.-ч	0,408	329,75	134,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,408	1 340,99	547,12
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,024	1 060,13	25,44
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0006	56 139,81	33,68
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,102	3 501,59	357,16
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	3,54	3 433,17	12 153,42
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,036	2 922,58	105,21
		Камни бортовые	413-9010	м	60		
62	70	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-3,54	3 433,17	-12 153,42
63	71	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,036	2 922,58	- 105,21
64	72	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	3,54	2 952,53	10 451,96
65	73	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,036	964,45	34,72
66	74	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	60	189,55	11 373,00
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	164,578		34 988,35
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	16,0703		4 750,18
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	180,6483		39 738,53
		Стоимость эксплуатации машин					24 671,79
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					109 680,88
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					89 119,96
		Стоимость материалов					198 800,84
		Итого прямые затраты по разделу					258 460,98
		Накладные расходы в том числе:					50 307,62
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 38410,69	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				49 165,68
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 1327,84	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				1 141,94
		Сметная прибыль в том числе:					31 683,63
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 38410,69	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				31 112,66
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 1327,84	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				570,97
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					340 452,23
Оборудование детской площадки							
Итоги по разделу							
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
Ограждение детской площадки							
Итоги по разделу							
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
Благоустройство							
Итоги по разделу							
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
Освещение							
67	101	Разработка грунта в траншеях-экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	01-01-009-01	1000 м3 грунта	0,024	28 541,30	684,99
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3682	329,71	121,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3	060249	маш.-ч	0,36816	1 860,58	684,99
68	102	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (прим. - Прокладка гофротрубы в траншее)	34-02-003-01	1 каналоклометр трубопровод а	0,118	195 703,06	23 092,94
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	15,694	206,73	3 244,42
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93	101-0070	т	0,000094	38 237,09	3,59
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	102-0097	м3	0,00944	2 467,30	23,29
		Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	507-0546	м	118	167,98	19 821,64
69	103	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	507-0546	м	-118	167,98	-19 821,64
70	104	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм (прим 50мм)	103-1059	м	118	23,24	2 742,32
71	105	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	6,9	683,16	4 713,80
72	108	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	01-02-061-01	100 м3 грунта	0,1725	16 226,48	2 799,08
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	15,2663	183,35	2 799,08
		Рабочий строитель среднего разряда 1,5	1-1015				
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	30,9603		6 043,50
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,3682		121,40
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	31,3285		6 164,90
		Стоимость эксплуатации машин					684,99
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					19 848,52
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-12 365,52
		Стоимость материалов					7 483,00
		Итого прямые затраты по разделу					14 211,49
		Накладные расходы					5 039,72
		в том числе:					
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 121,4	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				104,40
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 2799,08	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				2 015,34
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 90% от ФОТ текущего 3244,42	МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1, прим.п.1				2 919,98
		Сметная прибыль					2 900,28
		в том числе:					
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 121,4	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				52,20
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 2799,08	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				1 063,65
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 3244,42	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим.п.				1 784,43
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					22 151,49
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	665,4935		138 711,63
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	94,5487		29 754,76
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	760,0422		168 466,39
		Стоимость эксплуатации машин					156 222,94
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					700 389,72
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					420 777,26


1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов					1 121 166,98
		Итого прямые затраты по акту					1 416 101,55
		Накладные расходы					207 453,12
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 151338,04	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				193 712,69
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 5885,93	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				5 061,89
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 7998	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				5 758,56
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 90% от ФОТ текущего 3244,42	МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1, прим.п.1				2 919,98
		Сметная прибыль					129 938,44
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 151338,04	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				122 583,82
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 5885,93	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				2 530,95
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 7998	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				3 039,24
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 3244,42	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим.п.1				1 784,43
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					1 753 493,11
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99					1 735 958,18
		Налоги					
		НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ					347 191,64
		Итого					2 083 149,82
		ВСЕГО ПО АКТУ					2 083 149,82

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"

В.А. Озерский

Принял: И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



От имени покупателя: *Иван Клеменов С.А.*
12.08.2021.

Расписки под: *Клад*

Инвестор		Форма по ОКУД	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	0322005	
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120	по ОКПО	60264627	
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
Подрядчик	ООО "СК "Перспектива", г. Самара, ул. Стара Загора, д.168, к.4	по ОКПО	88544050	
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
Стройка	Благоустройство общественных территорий Волжского района Самарской области			
(наименование, адрес)				
Объект	"Спортивный комплекс" с.Курумоч			
(наименование)				
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	6МК-УГ/2019	
		дата	29.05.2019	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-5	07/08/2019	11/07/2019	07/08/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

794 760,44 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Покрытия тротуаров - 98 м2							
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (98м2 * 0,14м = 13,72м3) Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2	01-02-057-01 1 1-1020	100 м3 грунта чел.-ч	0,1372 16,1896	22 506,14 190,73	3 087,84 3 087,84
2	2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) - (13,72м3 x 1,2т/м3 = 16,464т)	01-01-01-039	1 т груза	16,464	58,34	960,51
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 37 км, I класс груза	03-21-01-037	1 т груза	16,464	279,39	4 599,88
4	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2,3 Оплата труда машинистов Автопогрузчики 5 т Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) Катки на пневмоколесном ходу 30 т Машины поливомоечные 6000 л Вода	27-04-001-01 1 1-1023 2 030101 120202 120911 121601 411-0001	100 м3 материала основания (в плотном теле) чел.-ч чел.-ч маш.-ч маш.-ч м3	0,098 1,5406 1,3602 0,42042 0,17346 0,69384 0,07252 0,49	34 703,23 196,01 313,00 856,42 2 506,32 3 156,53 1 398,36 25,74	3 400,93 301,97 425,74 360,06 434,75 2 190,13 101,41 12,61
5	5	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	10,78	683,16	7 364,46
6	6	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня Оплата труда рабочих	27-07-002-01 1	100 м2 дорожек и тротуаров чел.-ч	0,98 25,7152	9 158,57 206,73	8 975,40 5 316,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,1066	269,56	837,42
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,127	856,42	965,19
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	1,4504	1 312,50	1 903,65
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,5292	1 398,36	740,01
		Вода	411-0001	м3	1,96	25,74	50,45
7	7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	17,052	893,63	15 238,18
8	8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,95	32 371,91	30 753,32
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	14,364	227,12	3 262,35
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0475	279,33	13,27
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,019	1 340,99	25,48
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0285	856,42	24,41
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,8075	523,95	423,09
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,019	1 060,13	20,14
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,057	15 740,10	897,19
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,475	693,17	329,26
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	6,783	3 799,41	25 771,40
9	9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,057	15 740,10	- 897,19
10	10	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,475	693,17	- 329,26
11	11	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-6,783	3 799,41	-25 771,40
12	12	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,057	14 207,25	809,81
13	13	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	6,783	3 072,45	20 840,43
14	14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2	27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,95	10 395,12	9 875,35
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,408	227,12	1 001,14
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,266	523,95	139,37
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	2,299	3 799,41	8 734,84
15	15	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-2,299	3 799,41	-8 734,84
16	16	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	2,299	3 072,45	7 063,56
17	17	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,48	37 764,76	18 127,09
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	36,5184	206,73	7 549,45
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3264	329,75	107,63
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,3264	1 340,99	437,70
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0192	1 060,13	20,35
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00048	56 139,81	26,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,0816	3 501,59	285,73
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	2,832	3 433,17	9 722,74
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0288	2 922,58	84,17
		Камни бортовые	413-9010	м	48		
18	18	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-2,832	3 433,17	-9 722,74
19	19	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0288	2 922,58	-84,17
20	20	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	2,832	2 952,53	8 361,56
21	21	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,0288	964,45	27,78
22	22	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	48	189,55	9 098,40
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	98,7358		20 518,85
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	4,8407		1 384,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	103,5765		21 902,91
		Стоимость эксплуатации машин					7 785,74
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					45 915,34
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					28 824,97
		Стоимость материалов					74 740,31
		Итого прямые затраты по разделу					103 044,90
		Накладные расходы					26 306,53
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 18815,07	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				24 083,29
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 3087,84	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				2 223,24
		Сметная прибыль					16 413,59
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 18815,07	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				15 240,21
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3087,84	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				1 173,38
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					145 765,02
		Устройство покрытия - Воркаут					
23	23	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (522м2 х 0,3м =156,6м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,117	70 492,82	8 247,66
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,2817	329,75	2 071,39
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	6,28173	1 312,96	8 247,66
24	24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 37 км, I класс груза	03-21-01-037	1 т груза	204,75	279,39	57 205,10
25	25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (522м2 х 0,12=62,64м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,39	34 703,23	13 534,26
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,1308	196,01	1 201,70
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	5,4132	312,99	1 694,28
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,6731	856,42	1 432,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,6903	2 506,32	1 730,11
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	2,7612	3 156,53	8 715,81
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,2886	1 398,36	403,57
		Вода	411-0001	м3	1,95	25,74	50,19
26	26	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	42,9	683,16	29 307,56
27	27	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	3,9	9 158,57	35 718,43
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	102,336	206,73	21 155,92
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	12,363	269,56	3 332,57
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	4,485	856,42	3 841,04
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	5,772	1 312,50	7 575,75
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	2,106	1 398,36	2 944,95
		Щебень известняковый или кирпичный	408-9081	м3	67,86		
		Вода	411-0001	м3	7,8	25,74	200,77
28	28	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	67,86	893,63	60 641,73
29	29	Розлив вяжущих материалов (522м2 х 0,7л/м2=365,4л)	27-06-026-01	1 т	0,273	16 602,29	4 532,43
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1802	264,39	47,64
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,09009	1 181,80	106,47
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,28119	15 740,10	4 425,96
30	30	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,28119	15 740,10	-4 425,96
31	31	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,28119	14 207,25	3 994,94
32	32	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	3,9	32 371,91	126 250,42
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	58,968	227,12	13 392,81
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,195	279,33	54,47
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,078	1 340,99	104,60
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,117	856,42	100,20
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	3,315	523,95	1 736,89
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,078	1 060,13	82,69
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,234	15 740,10	3 683,18
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,95	693,17	1 351,68
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	27,846	3 799,41	105 798,37
33	33	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,234	15 740,10	-3 683,18
34	34	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-1,95	693,17	-1 351,68
35	35	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-27,846	3 799,41	-105 798,37
36	36	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,234	14 207,25	3 324,50
37	37	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	27,846	3 072,45	85 555,44
38	38	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2	27-07-001-02	100 м2 покрытия	3,9	10 395,12	40 540,94
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	18,096	227,12	4 109,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,092	523,95	572,15
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	9,438	3 799,41	35 858,83
39	39	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-9,438	3 799,41	-35 858,83
40	40	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	9,438	3 072,45	28 997,78
41	49	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,68	37 764,76	25 680,04
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	51,7344	206,73	10 695,05
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4624	329,75	152,48
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,4624	1 340,99	620,07
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0272	1 060,13	28,84
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00068	56 139,81	38,18
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,1156	3 501,59	404,78
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	4,012	3 433,17	13 773,88
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0408	2 922,58	119,24
		Камни бортовые	413-9010	м	68		
42	50	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-4,012	3 433,17	-13 773,88
43	51	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0408	2 922,58	- 119,24
44	52	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	4,012	2 952,53	11 845,55
45	53	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,0408	964,45	39,35
46	54	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	68	189,55	12 889,40
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	237,2652		50 555,44
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	24,8955		7 352,83
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	262,1607		57 908,27
		Стоимость эксплуатации машин					38 243,68
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					165 705,06
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					128 790,21
		Стоимость материалов					294 495,27
		Итого прямые затраты по разделу					383 294,39
		Накладные расходы					73 252,61
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 55836,88	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				71 471,21
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 2071,39	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				1 781,40
		Сметная прибыль					46 118,57
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 55836,88	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				45 227,87
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 2071,39	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				890,70
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					502 665,57
		МАФы площадки Воркаут					
		Итого по разделу					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Ограждение					
		Итого по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Благоустройство					
		Итого по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Освещение					
47	82	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	01-01-009-01	1000 м3 грунта	0,0227	28 541,30	647,89
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3482	329,77	114,83
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3	060249	маш.-ч	0,348218	1 860,58	647,89
48	83	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (прим. - Прокладка гофротрубы в траншее)	34-02-003-01	1 канал-километр трубопровода	0,108	195 703,06	21 135,92
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	14,364	206,73	2 969,47
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93	101-0070	т	0,000086	38 237,09	3,29
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	102-0097	м3	0,00864	2 467,30	21,32
		Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	507-0546	м	108	167,98	18 141,84
49	84	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	507-0546	м	-108	167,98	-18 141,84
50	85	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм (прим 50мм)	103-1059	м	108	23,24	2 509,92
51	86	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	6,48	683,16	4 426,88
52	89	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	01-02-061-01	100 м3 грунта	0,1622	16 226,48	2 631,93
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	14,3547	183,35	2 631,93
		Рабочий строитель среднего разряда 1,5	1-1015				
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	28,7187		5 601,40
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,3482		114,83
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	29,0669		5 716,23
		Стоимость эксплуатации машин					647,89
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					18 166,45
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-11 205,04
		Стоимость материалов					6 961,41
		Итого прямые затраты по разделу					13 210,70
		Накладные расходы в том числе:					4 666,26
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 114,83	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				98,75
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 2631,93	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				1 894,99
		Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 90% от ФОТ текущего 2969,47	МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1, прим.п.1				2 672,52
		Сметная прибыль					2 682,72
		в том числе:					
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 114,83	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				49,38

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 2631,93		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				1 000,13
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 2969,47		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим.п.				1 633,21
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						20 559,68
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих			чел.-ч	364,7197		76 675,69
	Оплата труда машинистов			чел.-ч	30,0844		8 851,72
	Фонд оплаты труда			чел.-ч	394,8041		85 527,41
	Стоимость эксплуатации машин						46 677,31
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						229 786,85
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						146 410,14
	Стоимость материалов						376 196,99
	Итого прямые затраты по акту						499 549,99
	Накладные расходы						104 225,40
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 74651,95		МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				95 554,50
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 2186,22		МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				1 880,15
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 5719,77		МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				4 118,23
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 90% от ФОТ текущего 2969,47		МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1, прим.п.1				2 672,52
	Сметная прибыль						65 214,88
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 74651,95		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				60 468,08
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 2186,22		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				940,08
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 5719,77		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				2 173,51
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55% от ФОТ текущего 2969,47		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1, прим.п.				1 633,21
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						668 990,27
	Итого с понижающим коэффициентом K=0,99						662 300,37
	Налоги						
	НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ						132 460,07
	Итого						794 760,44
	ВСЕГО ПО АКТУ						794 760,44

Сдал: Директор ООО "СК "Перспектива"



В.А. Озерский

Принял: И.о.руководителя МБУ "УГЖХ" Волжского района Самарской области

Примечание:

От имени проверяющего: *[Signature]*
12.08.19

Расши. проб.: *[Signature]*