

**ИНВЕТОР**

(организация, адрес, телефон, факс)  
**МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области, ИНН: 6367061249, КПП: 636701001, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120**

**ЗАКАЗЧИК**

(Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)  
**ООО СДК «Пальмира», ИНН: 6319156451, КПП:631901001, 443009, г. Самара, ул. Свободы, д.126А, пом. Н10**

**ПОДРЯДЧИК**

(Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)  
**Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очередей застройки жилого района «Южный город» (Первый этап благоустройства в 2019 году)**

**СТРОЙКА**

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД  
по ОКПО

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Код                              | 0322001      |
| 60264627                         |              |
| 37036286                         |              |
| Вид деятельности по ОКДП         |              |
| Договор подряда (контракт) номер | №7МК-УГ/2019 |
| дата                             | 28.05.2019   |
| Вид операции                     |              |


| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| Ф3-1            | 19/07/2019       | 28/05/2019      | 19/07/2019 |

**СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат           | Код   | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |                     |                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                  |                                                                                         |       | с начала проведения работ                  | с начала года       | в том числе за отчетный период |
| 1                | 2                                                                                       | 3     | 4                                          | 5                   | 6                              |
|                  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :                        |       |                                            |                     |                                |
| 1                | Вертикальная планировка. Первый этап благоустройства в 2019 году                        | АКТ-1 | 2 565 838,20                               | 2 565 838,20        | 2 565 838,20                   |
| 2                | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-2 | 510 606,92                                 | 510 606,92          | 510 606,92                     |
| 3                | Архитектурно-строительные решения. Первый этап благоустройства в 2019 году              | АКТ-3 | 448 296,61                                 | 448 296,61          | 448 296,61                     |
| 4                | Наружное электроосвещение. Первый этап благоустройства в 2019 году                      | АКТ-4 | 819 243,80                                 | 819 243,80          | 819 243,80                     |
| 5                | Подготовительные работы. Первый этап благоустройства в 2019 году                        | АКТ-5 | 68 642,59                                  | 68 642,59           | 68 642,59                      |
| 6                | Дополнительные работы. Первый этап благоустройства в 2019 году                          | АКТ-6 | 93 299,68                                  | 93 299,68           | 93 299,68                      |
|                  | <b>Итого</b>                                                                            |       | <b>4 505 927,80</b>                        | <b>4 505 927,80</b> | <b>4 505 927,80</b>            |
|                  | <b>НДС 20%</b>                                                                          |       | <b>901 185,56</b>                          | <b>901 185,56</b>   | <b>901 185,56</b>              |
|                  | <b>Всего с учетом НДС</b>                                                               |       | <b>5 407 113,36</b>                        | <b>5 407 113,36</b> | <b>5 407 113,36</b>            |

**Заказчик (застройщик, генподрядчик)**  
 И.о.руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

**Подрядчик (субподрядчик)**  
 Директор ООО СДК «Пальмира»



**Солдатов М.В.**

**Гиматдинов Р.Н.**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                          |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--|
| <b>Инвестор</b><br>(организация, адрес, телефон, факс)                                                                                                                                                                              | Форма по ОКУД            | Код          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | по ОКПО                  | О322005      |  |
| <b>Заказчик</b><br>(генподрядчик)<br>МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области,<br>ИНН: 6367061249, КПП: 636701001,<br>443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120<br>(организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО                  | 60264627     |  |
| <b>Подрядчик</b><br>(субподрядчик)<br>ООО СДК «Пальмира»,<br>ИНН: 6319156451, КПП: 631901001,<br>443009, г. Самара, ул. Свободы, д.126А, пом. Н10<br>(организация, адрес, телефон, факс)                                            | по ОКПО                  | 37036286     |  |
| <b>Стройка</b><br>(наименование, адрес)<br>Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очередей застройки жилого района "Южный город" (Первый этап благоустройства в 2019 году)       |                          |              |  |
| <b>Объект</b><br>(наименование)<br>Вертикальная планировка. Первый этап благоустройства в 2019 году                                                                                                                                 |                          |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Вид деятельности по ОКДП |              |  |
| Договор подряда (контракт)                                                                                                                                                                                                          | номер                    | №7МК-УГ/2019 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | дата                     | 28.05.2019   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Вид операции             |              |  |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| АКТ-1           | 19/07/2019       | 28/05/2019      | 19/07/2019 |

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Обоснование: РС-07-01-05

| по порядку                                                    | поз. по смете | Наименование работ                                                                                                                   | Номер единичной расценки | Ед. изм.       | Выполнено работ |                       |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                               |               |                                                                                                                                      |                          |                | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                                                             | 2             | 3                                                                                                                                    | 4                        | 5              | 6               | 7                     | 8               |
| <b>Вертикальная планировка в границах отведенного участка</b> |               |                                                                                                                                      |                          |                |                 |                       |                 |
| 1                                                             | 1             | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2                                 | 01-01-031-06             | 1000 м3 грунта | 2,826           | 8 884,16              | 25 106,63       |
|                                                               |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                 | 1                        | чел.-ч         |                 |                       |                 |
|                                                               |               | Оплата труда машинистов                                                                                                              | 2                        | чел.-ч         | 12,7453         | 329,23                | 4 196,14        |
|                                                               |               | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                               | 070152                   | маш.-ч         | 12,74526        | 1 969,88              | 25 106,63       |
| 2                                                             | 2             | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-06                                                  | 01-01-031-14             | 1000 м3 грунта | 2,826           | 7 150,66              | 20 207,78       |
|                                                               |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                 | 1                        | чел.-ч         |                 |                       |                 |
|                                                               |               | Оплата труда машинистов                                                                                                              | 2                        | чел.-ч         | 10,2584         | 329,23                | 3 377,37        |
|                                                               |               | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                               | 070152                   | маш.-ч         | 10,25838        | 1 969,88              | 20 207,78       |
| 3                                                             | 3             | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1/прим. Срезка растительного слоя | 01-01-031-05             | 1000 м3 грунта | 1,089           | 7 584,04              | 8 259,02        |
|                                                               |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                 | 1                        | чел.-ч         |                 |                       |                 |
|                                                               |               | Оплата труда машинистов                                                                                                              | 2                        | чел.-ч         | 4,1927          | 329,23                | 1 380,36        |
|                                                               |               | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                               | 070152                   | маш.-ч         | 4,19265         | 1 969,88              | 8 259,02        |
| 4                                                             | 4             | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-05                                                  | 01-01-031-13             | 1000 м3 грунта | 1,089           | 6 500,60              | 7 079,16        |
|                                                               |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                 | 1                        | чел.-ч         |                 |                       |                 |
|                                                               |               | Оплата труда машинистов                                                                                                              | 2                        | чел.-ч         | 3,5937          | 329,23                | 1 183,15        |
|                                                               |               | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                               | 070152                   | маш.-ч         | 3,5937          | 1 969,88              | 7 079,16        |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5              | 6          | 7         | 8            |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 5  | 5  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) Плодородный грунт для озеленения 796х1,2=955,2 тн                                                                                    | 01-01-01-039 | 1 т груза      | 955,2      | 58,66     | 56 032,03    |
| 6  | 6  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 2 км, I класс груза                                                                                                     | 03-21-01-002 | 1 т груза      | 955,2      | 48,96     | 46 766,59    |
| 7  | 7  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) Избыток плодородного грунта 293х1,2=351,6 тн                                                                                         | 01-01-01-039 | 1 т груза      | 351,6      | 58,66     | 20 624,86    |
| 8  | 8  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 2 км, I класс груза                                                                                                     | 03-21-01-002 | 1 т груза      | 351,6      | 48,96     | 17 214,34    |
| 9  | 9  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2/прим. Разработка грунта автодорожных покрытий дорожек и площадок                                                             | 01-01-031-06 | 1000 м3 грунта | 3,475      | 8 884,16  | 30 872,45    |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                              | 1            | чел.-ч         |            |           |              |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                                                           | 2            | чел.-ч         | 15,6723    | 329,23    | 5 159,79     |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                                                                                                                            | 070152       | маш.-ч         | 15,67225   | 1 969,88  | 30 872,45    |
| 10 | 10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-06                                                                                                                                               | 01-01-031-14 | 1000 м3 грунта | 3,475      | 7 150,66  | 24 848,56    |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                              | 1            | чел.-ч         |            |           |              |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                                                           | 2            | чел.-ч         | 12,6143    | 329,23    | 4 153,01     |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                                                                                                                            | 070152       | маш.-ч         | 12,61425   | 1 969,88  | 24 848,56    |
| 11 | 11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2<br>ТЕР-1 Прил.1.12 п.3.76 (Разработка ранее разрыхленных грунтов) к ЭМ = 0,85 к ЗТМ = 0,85            | 01-01-013-08 | 1000 м3 грунта | 4,63479    | 42 029,32 | 194 797,11   |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                              | 1            | чел.-ч         | 52,882954  | 190,42    | 10 069,97    |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 2                                                                                                                                                                                              | 1-1020       |                |            |           |              |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                                                           | 2            | чел.-ч         | 130,360421 | 329,23    | 42 918,56    |
|    |    | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3                                                                                                                            | 060248       | маш.-ч         | 99,47418   | 1 496,43  | 148 856,15   |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                                                                                                             | 070149       | маш.-ч         | 30,886241  | 1 156,06  | 35 706,35    |
|    |    | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм                                                                                                                                                     | 408-0023     | м3             | 0,185392   | 888,07    | 164,64       |
| 12 | 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, I класс груза (Завоз недостающего грунта 6436*1,75=11263)                                                        | 03-21-01-015 | 1 т груза      | 8110,882   | 169,96    | 1 378 525,50 |
| 13 | 13 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2/прим. Разработка насыпного грунта<br>ТЕР-1 Прил.1.12 п.3.76 (Разработка ранее разрыхленных грунтов) к ЭМ = 0,85 к ЗТМ = 0,85 | 01-01-031-06 | 1000 м3 грунта | 8,9159     | 7 551,53  | 67 328,73    |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                              | 1            | чел.-ч         |            |           |              |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                                                           | 2            | чел.-ч         | 34,1791    | 329,23    | 11 252,79    |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                                                                                                                            | 070152       | маш.-ч         | 34,179103  | 1 969,88  | 67 328,73    |
| 14 | 14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-06                                                                                                                                               | 01-01-031-14 | 1000 м3 грунта | 8,9159     | 6 078,06  | 54 191,42    |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                         | 4                              | 5              | 6          | 7         | 8                |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------|
|    |    | ТЕР-1 Прил.1.12 п.3.76 (Разработка ранее разрыхленных грунтов) к ЭМ = 0,85 к ЗТМ = 0,85                                                                                   |                                |                |            |           |                  |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                      | 1                              | чел.-ч         |            |           |                  |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                   | 2                              | чел.-ч         | 27,51      | 329,23    | 9 057,12         |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                                                                    | 070152                         | маш.-ч         | 27,510009  | 1 969,88  | 54 191,42        |
|    |    | <b>Итоги по разделу</b>                                                                                                                                                   |                                |                |            |           |                  |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                      |                                | чел.-ч         | 52,882954  |           | 10 069,97        |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                   |                                | чел.-ч         | 251,126221 |           | 82 678,29        |
|    |    | Фонд оплаты труда                                                                                                                                                         |                                | чел.-ч         | 304,009175 |           | 92 748,26        |
|    |    | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                                                              |                                |                |            |           | 422 456,25       |
|    |    | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                                                                                |                                |                |            |           | 164,64           |
|    |    | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                                                             |                                |                |            |           | 1 519 163,32     |
|    |    | Стоимость материалов                                                                                                                                                      |                                |                |            |           | 1 519 327,96     |
|    |    | Итого прямые затраты по разделу                                                                                                                                           |                                |                |            |           | 1 951 854,18     |
|    |    | Накладные расходы                                                                                                                                                         |                                |                |            |           | 75 126,09        |
|    |    | в том числе:                                                                                                                                                              |                                |                |            |           |                  |
|    |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% $\times$ 0,85=81% от ФОТ текущего 92748,26                                                                     | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1    |                |            |           | 75 126,09        |
|    |    | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                                                                    |                                |                |            |           | <b>37 099,30</b> |
|    |    | в том числе:                                                                                                                                                              |                                |                |            |           |                  |
|    |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50% $\times$ 0,8=40% от ФОТ текущего 92748,26                                                                      | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1 |                |            |           | 37 099,30        |
|    |    | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью                                                                                                                |                                |                |            |           | 2 064 079,57     |
|    |    | <b>Вертикальная планировка в границах дополнительного благоустройства</b>                                                                                                 |                                |                |            |           |                  |
| 15 | 15 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2/прим. Грунт планировки территории                                     | 01-01-030-06                   | 1000 м3 грунта | 0,042      | 8 658,89  | 363,67           |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                      | 1                              | чел.-ч         |            |           |                  |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                   | 2                              | чел.-ч         | 0,3146     | 329,21    | 103,57           |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                                                     | 070149                         | маш.-ч         | 0,31458    | 1 156,06  | 363,67           |
| 16 | 16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06                                                                                       | 01-01-030-14                   | 1000 м3 грунта | 0,042      | 6 855,44  | 287,93           |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                      | 1                              | чел.-ч         |            |           |                  |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                   | 2                              | чел.-ч         | 0,2491     | 329,18    | 82,00            |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                                                     | 070149                         | маш.-ч         | 0,24906    | 1 156,06  | 287,93           |
| 17 | 21 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2                                               | 01-01-013-08                   | 1000 м3 грунта | 1,1977     | 42 029,32 | 50 338,53        |
|    |    | ТЕР-1 Прил.1.12 п.3.76 (Разработка ранее разрыхленных грунтов) к ЭМ = 0,85 к ЗТМ = 0,85                                                                                   |                                |                |            |           |                  |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                      | 1                              | чел.-ч         | 13,6658    | 190,42    | 2 602,24         |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 2                                                                                                                                      | 1-1020                         |                |            |           |                  |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                   | 2                              | чел.-ч         | 33,6871    | 329,23    | 11 090,80        |
|    |    | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3                                                                    | 060248                         | маш.-ч         | 25,705636  | 1 496,43  | 38 466,68        |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                                                     | 070149                         | маш.-ч         | 7,981473   | 1 156,06  | 9 227,06         |
|    |    | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм                                                                                             | 408-0023                       | м3             | 0,047908   | 888,07    | 42,55            |
| 18 | 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, I класс груза (Завоз недостающего грунта 1711*1,75=2994) | 03-21-01-015                   | 1 т груза      | 2095,975   | 169,96    | 356 231,91       |

| 1                       | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                              | 5                 | 6          | 7        | 8                |
|-------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|----------|------------------|
| 19                      | 23 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2/прим. Разработка насыпного грунта<br>ТЕР-1 Прил.1.12 п.3.76 (Разработка ранее разрыхленных грунтов) к ЭМ = 0,85 к ЗТМ = 0,85<br>Оплата труда рабочих<br>Оплата труда машинистов<br>Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 01-01-030-06                   | 1000 м3<br>грунта | 2,246      | 7 360,06 | 16 530,69        |
|                         |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                              | чел.-ч            |            |          | 4 707,73         |
|                         |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                              | чел.-ч            | 14,2992    | 329,23   | 4 707,73         |
|                         |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 070149                         | маш.-ч            | 14,299159  | 1 156,06 | 16 530,69        |
| 20                      | 24 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06<br>ТЕР-1 Прил.1.12 п.3.76 (Разработка ранее разрыхленных грунтов) к ЭМ = 0,85 к ЗТМ = 0,85<br>Оплата труда рабочих<br>Оплата труда машинистов<br>Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                   | 01-01-030-14                   | 1000 м3<br>грунта | 2,246      | 5 827,12 | 13 087,71        |
|                         |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                              | чел.-ч            |            |          | 3 727,21         |
|                         |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                              | чел.-ч            | 11,321     | 329,23   | 3 727,21         |
|                         |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 070149                         | маш.-ч            | 11,320963  | 1 156,06 | 13 087,71        |
| <b>Итого по разделу</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                   |            |          |                  |
|                         |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | чел.-ч            | 13,6658    |          | 2 602,24         |
|                         |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | чел.-ч            | 59,871     |          | 19 711,31        |
|                         |    | Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | чел.-ч            | 73,5368    |          | 22 313,55        |
|                         |    | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |            |          | 77 963,74        |
|                         |    | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                   |            |          | 42,55            |
|                         |    | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |            |          | 356 231,91       |
|                         |    | Стоимость материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                   |            |          | 356 274,46       |
|                         |    | Итого прямые затраты по разделу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                   |            |          | 436 840,44       |
|                         |    | Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                   |            |          | 18 073,98        |
|                         |    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |            |          |                  |
|                         |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% $\times$ 0,85=81% от ФОТ текущего 22313,55                                                                                                                                                                                                                                                        | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1    |                   |            |          | 18 073,98        |
|                         |    | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                   |            |          | <b>8 925,42</b>  |
|                         |    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |            |          |                  |
|                         |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50% $\times$ 0,8=40% от ФОТ текущего 22313,55                                                                                                                                                                                                                                                         | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1 |                   |            |          | 8 925,42         |
|                         |    | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                   |            |          | 463 839,84       |
| <b>Итого по акту</b>    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                   |            |          |                  |
|                         |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | чел.-ч            | 66,548754  |          | 12 672,21        |
|                         |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | чел.-ч            | 310,997221 |          | 102 389,60       |
|                         |    | Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | чел.-ч            | 377,545975 |          | 115 061,81       |
|                         |    | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |            |          | 500 419,99       |
|                         |    | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                   |            |          | 207,19           |
|                         |    | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |            |          | 1 875 395,23     |
|                         |    | Стоимость материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                   |            |          | 1 875 602,42     |
|                         |    | Итого прямые затраты по акту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |            |          | 2 388 694,62     |
|                         |    | Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                   |            |          | 93 200,07        |
|                         |    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |            |          |                  |
|                         |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% $\times$ 0,85=81% от ФОТ текущего 115061,81                                                                                                                                                                                                                                                       | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1    |                   |            |          | 93 200,07        |
|                         |    | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                   |            |          | <b>46 024,72</b> |
|                         |    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |            |          |                  |
|                         |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50% $\times$ 0,8=40% от ФОТ текущего 115061,81                                                                                                                                                                                                                                                        | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1 |                   |            |          | 46 024,72        |
|                         |    | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                   |            |          | 2 527 919,41     |
|                         |    | Временные здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |            |          |                  |
|                         |    | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 1,5% ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.3                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |          | 37 918,79        |

| 1 | 2                                   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                   |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------|
|   | Итого                               |   |   |   |   |   | 2 565 838,20        |
|   | Налоги                              |   |   |   |   |   |                     |
|   | НДС 20% ФЗ РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ |   |   |   |   |   | 513 167,64          |
|   | Итого                               |   |   |   |   |   | 3 079 005,84        |
|   | <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>                |   |   |   |   |   | <b>3 079 005,84</b> |

**Сдал:**  
 Директор ООО СДК «Пальмира»



Гиматдинов Р.Н.

**Принял:**  
 И.о.руководителя МБУ «УГЖКХ»  
 Волжского района Самарской области



Солдатов М.В.

*Гасованов Р.Н.*

|                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|
| <b>Инвестор</b><br>(организация, адрес, телефон, факс)                                                                                                                                                                           | Форма по ОКУД | Код          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКПО       | 0322005      |  |
| <b>Заказчик</b><br>(генподрядчик) МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области,<br>ИНН: 6367061249, КПП: 636701001,<br>443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120<br>(организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО       | 60264627     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКПО       | 37036286     |  |
| <b>Подрядчик</b><br>(субподрядчик) ООО СДК «Пальмира»,<br>ИНН: 6319156451, КПП:631901001,<br>443009, г. Самара, ул. Свободы, д.126А, пом. Н10<br>(организация, адрес, телефон, факс)                                             | по ОКПО       | 37036286     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКПО       | 37036286     |  |
| <b>Стройка</b><br>(наименование, адрес) Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очередей застройки жилого района "Южный город" (Первый этап благоустройства в 2019 году)       | по ОКПО       | 37036286     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКПО       | 37036286     |  |
| <b>Объект</b><br>(наименование) Наружные системы водоснабжения и водоотведения. Первый этап благоустройства в 2019 году                                                                                                          | по ОКПО       | 37036286     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКПО       | 37036286     |  |
| Вид деятельности по ОКДП<br>Договор подряда (контракт)                                                                                                                                                                           | номер         | №7МК-УГ/2019 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | дата          | 28.05.2019   |  |
| Вид операции                                                                                                                                                                                                                     |               |              |  |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| АКТ-2           | 19/07/2019       | 28/05/2019      | 19/07/2019 |

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Обоснование: РС-06-01-01

| Номер                                       |               | Наименование работ                                                                                                                                                | Номер единичной расценки | Ед. изм.       | Выполнено работ |                       |                 |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по подрядку                                 | поз. по смете |                                                                                                                                                                   |                          |                | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                                           | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4                        | 5              | 6               | 7                     | 8               |
| <b>Наружные сети водоснабжения в грунте</b> |               |                                                                                                                                                                   |                          |                |                 |                       |                 |
| 1                                           | 1             | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2                                       | 01-01-013-08             | 1000 м3 грунта | 0,11028         | 49 056,58             | 5 409,96        |
|                                             |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                                              | 1                        | чел.-ч         | 1,2583          | 190,42                | 239,61          |
|                                             |               | Рабочий строитель среднего разряда 2                                                                                                                              | 1-1020                   |                |                 |                       |                 |
|                                             |               | Оплата труда машинистов                                                                                                                                           | 2                        | чел.-ч         | 3,6492          | 329,23                | 1 201,43        |
|                                             |               | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3                                                            | 060248                   | маш.-ч         | 2,78457         | 1 496,43              | 4 166,91        |
|                                             |               | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                                             | 070149                   | маш.-ч         | 0,864595        | 1 156,06              | 999,52          |
|                                             |               | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм                                                                                     | 408-0023                 | м3             | 0,004411        | 888,07                | 3,92            |
| 2                                           | 2             | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 01-02-056-02             | 100 м3 грунта  | 0,0341          | 57 214,55             | 1 951,02        |
|                                             |               | ТЕР-1 Прил.1.12 п.3.187 (Доработка грунта вручную к ОТ = 1,2 к ЗТ = 1,2                                                                                           |                          |                |                 |                       |                 |
|                                             |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                                              | 1                        | чел.-ч         | 9,5344          | 204,63                | 1 951,02        |
|                                             |               | Рабочий строитель среднего разряда 2,8                                                                                                                            | 1-1028                   |                |                 |                       |                 |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                        | 4            | 5                           | 6        | 7          | 8         |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|
| 3  | 3  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, I класс груза (198,1 м3 x1,75=346,7 тн) | 03-21-01-015 | 1 т груза                   | 112,175  | 169,96     | 19 065,26 |
| 4  | 4  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 2 км, I класс груза (81,9*1,75=160,8 тн)       | 03-21-01-002 | 1 т груза                   | 86,7825  | 48,96      | 4 248,87  |
| 5  | 5  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (8,4*1,75=14,7 тн)                                          | 01-01-01-039 | 1 т груза                   | 5,9675   | 58,66      | 350,05    |
| 6  | 6  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2                                    | 01-01-034-05 | 1000 м3 грунта              | 0,04959  | 5 417,17   | 268,64    |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                     | 1            | чел.-ч                      |          |            |           |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                  | 2            | чел.-ч                      | 0,1364   | 329,16     | 44,90     |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                                                   | 070152       | маш.-ч                      | 0,136373 | 1 969,88   | 268,64    |
| 7  | 7  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1                                    | 01-01-034-04 | 1000 м3 грунта              | 0,00227  | 4 629,22   | 10,51     |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                     | 1            | чел.-ч                      |          |            |           |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                  | 2            | чел.-ч                      | 0,0053   | 331,40     | 1,76      |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                                                   | 070152       | маш.-ч                      | 0,005335 | 1 969,88   | 10,51     |
| 8  | 8  | Песок природный для строительных работ очень мелкий                                                                                                      | 408-0125     | м3                          | 2,497    | 683,00     | 1 705,45  |
| 9  | 9  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см                                 | 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,05186  | 18 080,19  | 937,64    |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                     | 1            | чел.-ч                      |          |            |           |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                  | 2            | чел.-ч                      | 0,7981   | 331,29     | 264,40    |
|    |    | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                   | 010312       | маш.-ч                      | 0,071567 | 1 039,04   | 74,36     |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                                    | 070149       | маш.-ч                      | 0,726559 | 1 156,06   | 839,95    |
|    |    | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т                                                                                                     | 120711       | маш.-ч                      | 0,071567 | 326,02     | 23,33     |
| 10 | 10 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02                                                                           | 01-02-001-08 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,05186  | 5 651,35   | 293,08    |
|    |    | K=3 к ОТ = 3 к ЭМ = 3 к ЗТ = 3 к ЗТМ = 3 к М = 3                                                                                                         |              |                             |          |            |           |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                     | 1            | чел.-ч                      |          |            |           |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                  | 2            | чел.-ч                      | 0,2147   | 352,13     | 75,60     |
|    |    | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                   | 010312       | маш.-ч                      | 0,2147   | 1 039,04   | 223,08    |
|    |    | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т                                                                                                     | 120711       | маш.-ч                      | 0,2147   | 326,02     | 70,00     |
| 11 | 11 | Устройство основания под трубопроводы песчаного                                                                                                          | 23-01-001-01 | 10 м3 основания             | 0,067    | 9 944,95   | 666,31    |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                     | 1            | чел.-ч                      | 0,6834   | 199,37     | 136,25    |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 2,5                                                                                                                   | 1-1025       |                             |          |            |           |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                  | 2            | чел.-ч                      | 0,0235   | 244,80     | 5,75      |
|    |    | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                                       | 030101       | маш.-ч                      | 0,02345  | 825,52     | 19,36     |
|    |    | Песок природный для строительных работ средний                                                                                                           | 408-0122     | м3                          | 0,737    | 692,95     | 510,70    |
| 12 | 12 | Песок природный для строительных работ средний                                                                                                           | 408-0122     | м3                          | -0,737   | 692,95     | - 510,70  |
| 13 | 13 | Песок природный для строительных работ очень мелкий                                                                                                      | 408-0125     | м3                          | 0,737    | 683,00     | 503,37    |
| 14 | 14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм                                                                                             | 22-01-021-01 | 1 км трубопровода           | 0,021    | 163 237,47 | 3 427,99  |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                     | 1            | чел.-ч                      | 4,2143   | 226,75     | 955,59    |



| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                           | 5                 | 6       | 7          | 8         |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|------------|-----------|
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 3,7                                                                                                                                                                | 1-1037                      |                   |         |            |           |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                               | 2                           | чел.-ч            | 0,4473  | 327,20     | 146,36    |
|    |    | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                                                                                                             | 021141                      | маш.-ч            | 0,00147 | 1 340,56   | 1,97      |
|    |    | Электростанции передвижные 4 кВт                                                                                                                                                                      | 040102                      | маш.-ч            | 0,01953 | 412,70     | 8,06      |
|    |    | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> ) при работе от передвижных электростанций | 042901                      | маш.-ч            | 0,168   | 227,56     | 38,23     |
|    |    | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                                                                                                                               | 081600                      | маш.-ч            | 0,4263  | 1 093,79   | 466,28    |
|    |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                          | 400001                      | маш.-ч            | 0,00231 | 1 045,31   | 2,41      |
|    |    | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350                                                                                                                                        | 101-1742                    | м <sup>2</sup>    | 0,00336 | 28,43      | 0,10      |
|    |    | Вода                                                                                                                                                                                                  | 411-0001                    | м <sup>3</sup>    | 0,105   | 26,62      | 2,80      |
|    |    | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм                                                                                                                | 507-0591                    | 10 м              | 2,121   | 920,58     | 1 952,55  |
| 15 | 15 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм                                                                                                                | 507-0591                    | 10 м              | -2,121  | 920,58     | -1 952,55 |
| 16 | 16 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)                                                                                                                                         | 507-2851                    | 10 м              | 2,121   | 589,79     | 1 250,94  |
| 17 | 17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм/прим.                                                                                                                                    | 22-01-021-01                | 1 км трубопровода | 0,007   | 163 237,47 | 1 142,67  |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                  | 1                           | чел.-ч            | 1,4048  | 226,75     | 318,54    |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 3,7                                                                                                                                                                | 1-1037                      |                   |         |            |           |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                               | 2                           | чел.-ч            | 0,1491  | 327,20     | 48,79     |
|    |    | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                                                                                                             | 021141                      | маш.-ч            | 0,00049 | 1 340,56   | 0,66      |
|    |    | Электростанции передвижные 4 кВт                                                                                                                                                                      | 040102                      | маш.-ч            | 0,00651 | 412,70     | 2,69      |
|    |    | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> ) при работе от передвижных электростанций | 042901                      | маш.-ч            | 0,056   | 227,56     | 12,74     |
|    |    | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб                                                                                                                                                               | 081600                      | маш.-ч            | 0,1421  | 1 093,79   | 155,43    |
|    |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                          | 400001                      | маш.-ч            | 0,00077 | 1 045,31   | 0,80      |
|    |    | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350                                                                                                                                        | 101-1742                    | м <sup>2</sup>    | 0,00112 | 28,43      | 0,03      |
|    |    | Вода                                                                                                                                                                                                  | 411-0001                    | м <sup>3</sup>    | 0,035   | 26,62      | 0,93      |
|    |    | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм                                                                                                                | 507-0591                    | 10 м              | 0,707   | 920,58     | 650,85    |
| 18 | 18 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм                                                                                                                | 507-0591                    | 10 м              | -0,707  | 920,58     | - 650,85  |
| 19 | 20 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95)                                                                                                                                          | 507-2053                    | 10 м              | 0,707   | 861,76     | 609,26    |
|    |    | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                                                                                               |                             |                   |         |            |           |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                  |                             | чел.-ч            | 17,0952 |            | 3 601,01  |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                                                               |                             | чел.-ч            | 5,4236  |            | 1 788,99  |
|    |    | Фонд оплаты труда                                                                                                                                                                                     |                             | чел.-ч            | 22,5188 |            | 5 390,00  |
|    |    | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                                                                                          |                             |                   |         |            | 7 384,93  |
|    |    | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                                                                                                            |                             |                   |         |            | 3 121,88  |
|    |    | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                                                                                         |                             |                   |         |            | 24 619,10 |
|    |    | Стоимость материалов                                                                                                                                                                                  |                             |                   |         |            | 27 740,98 |
|    |    | Итого прямые затраты по разделу                                                                                                                                                                       |                             |                   |         |            | 38 726,92 |
|    |    | Накладные расходы                                                                                                                                                                                     |                             |                   |         |            | 4 595,65  |
|    |    | в том числе:                                                                                                                                                                                          |                             |                   |         |            |           |
|    |    | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы                                                                                                                                   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.18  |                   |         |            | 1 788,52  |
|    |    | 130%×0,85=111% от ФОТ текущего 1611,28                                                                                                                                                                |                             |                   |         |            |           |
|    |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95%×0,85=81% от ФОТ текущего 1827,7                                                                                                            | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1 |                   |         |            | 1 480,44  |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                 | 4                              | 5                 | 6        | 7         | 8               |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------------|
|    |    | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80%×0,85=68% от ФОТ текущего 1951,02                                                                                 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2    |                   |          |           | 1 326,69        |
|    |    | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                                                            |                                |                   |          |           | <b>2 577,46</b> |
|    |    | в том числе:                                                                                                                                                      |                                |                   |          |           |                 |
|    |    | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89%×0,8=71% от ФОТ текущего 1611,28                                                           | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.18  |                   |          |           | 1 144,01        |
|    |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50%×0,8=40% от ФОТ текущего 1827,7                                                                         | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1 |                   |          |           | 731,08          |
|    |    | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45%×0,8=36% от ФОТ текущего 1951,02                                                                                  | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2 |                   |          |           | 702,37          |
|    |    | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью                                                                                                        |                                |                   |          |           | 45 900,03       |
|    |    | <b>Наружные сети водоснабжения в колодце</b>                                                                                                                      |                                |                   |          |           |                 |
|    |    | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                                                           |                                |                   |          |           |                 |
|    |    | <b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                                                                                 |                                |                   |          |           |                 |
|    |    | <b>Система К1 (канализация бытовая)</b>                                                                                                                           |                                |                   |          |           |                 |
| 20 | 88 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2                                       | 01-01-013-08                   | 1000 м3<br>грунта | 0,08465  | 49 056,58 | 4 152,66        |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                              | 1                              | чел.-ч            | 0,9659   | 190,42    | 183,93          |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 2                                                                                                                              | 1-1020                         |                   |          |           |                 |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                           | 2                              | чел.-ч            | 2,8011   | 329,23    | 922,21          |
|    |    | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3                                                            | 060248                         | маш.-ч            | 2,137413 | 1 496,43  | 3 198,49        |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                                             | 070149                         | маш.-ч            | 0,663656 | 1 156,06  | 767,23          |
|    |    | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм                                                                                     | 408-0023                       | м3                | 0,003386 | 888,07    | 3,01            |
| 21 | 89 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 01-02-056-02                   | 100 м3<br>грунта  | 0,026    | 57 214,55 | 1 487,58        |
|    |    | ТЕР-1 Прил.1.12 п.3.187 (Доработка грунта вручную к ОТ = 1,2 к ЗТ = 1,2                                                                                           |                                |                   |          |           |                 |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                              | 1                              | чел.-ч            | 7,2696   | 204,63    | 1 487,58        |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 2,8                                                                                                                            | 1-1028                         |                   |          |           |                 |
| 22 | 90 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, I класс груза (25,7 м3 ×1,75=44,98 тн)           | 03-21-01-015                   | 1 т груза         | 35,035   | 169,96    | 5 954,55        |
| 23 | 91 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 2 км, I класс груза (66,8*1,75=116,9 тн)                | 03-21-01-002                   | 1 т груза         | 113,1025 | 48,96     | 5 537,50        |
| 24 | 92 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (2,8*1,75=4,9 тн)                                                    | 01-01-01-039                   | 1 т груза         | 4,55     | 58,66     | 266,90          |
| 25 | 93 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2                                             | 01-01-034-05                   | 1000 м3<br>грунта | 0,06463  | 5 417,17  | 350,11          |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                              | 1                              | чел.-ч            |          |           |                 |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                           | 2                              | чел.-ч            | 0,1777   | 329,29    | 58,51           |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                                                            | 070152                         | маш.-ч            | 0,177733 | 1 969,88  | 350,11          |
| 26 | 94 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1                                             | 01-01-034-04                   | 1000 м3<br>грунта | 0,01443  | 4 629,22  | 66,80           |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                              | 1                              | чел.-ч            |          |           |                 |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                           | 2                              | чел.-ч            | 0,0339   | 329,34    | 11,16           |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                             | 4            | 5                                        | 6        | 7         | 8         |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|    |     | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                        | 070152       | маш.-ч                                   | 0,033911 | 1 969,88  | 66,80     |
| 27 | 95  | Песок природный для строительных работ очень мелкий                                                                           | 408-0125     | м3                                       | 15,873   | 683,00    | 10 841,26 |
| 28 | 96  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см      | 01-02-001-02 | 1000 м3<br>уплотненног<br>о грунта       | 0,07906  | 18 080,19 | 1 429,42  |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                          | 1            | чел.-ч                                   |          |           | 403,08    |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                       | 2            | чел.-ч                                   | 1,2167   | 331,29    | 403,08    |
|    |     | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                        | 010312       | маш.-ч                                   | 0,109103 | 1 039,04  | 113,36    |
|    |     | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                         | 070149       | маш.-ч                                   | 1,107631 | 1 156,06  | 1 280,49  |
|    |     | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т                                                                          | 120711       | маш.-ч                                   | 0,109103 | 326,02    | 35,57     |
| 29 | 97  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02                                                | 01-02-001-08 | 1000 м3<br>уплотненног<br>о грунта       | 0,07906  | 5 651,35  | 446,80    |
|    |     | K=3 к ОТ = 3 к ЭМ = 3 к ЗТ = 3 к ЗТМ = 3 к М = 3                                                                              |              |                                          |          |           |           |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                          | 1            | чел.-ч                                   |          |           | 115,26    |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                       | 2            | чел.-ч                                   | 0,3273   | 352,14    | 115,26    |
|    |     | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                        | 010312       | маш.-ч                                   | 0,327308 | 1 039,04  | 340,09    |
|    |     | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т                                                                          | 120711       | маш.-ч                                   | 0,327308 | 326,02    | 106,71    |
| 30 | 98  | Устройство основания под трубопроводы песчаного                                                                               | 23-01-001-01 | 10 м3<br>основания                       | 0,328    | 9 944,95  | 3 261,94  |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                          | 1            | чел.-ч                                   | 3,3456   | 199,37    | 667,01    |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 2,5                                                                                        | 1-1025       |                                          |          |           |           |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                       | 2            | чел.-ч                                   | 0,1148   | 245,32    | 28,16     |
|    |     | Автопогрузчики 5 т                                                                                                            | 030101       | маш.-ч                                   | 0,1148   | 825,52    | 94,77     |
|    |     | Песок природный для строительных работ средний                                                                                | 408-0122     | м3                                       | 3,608    | 692,95    | 2 500,16  |
| 31 | 99  | Песок природный для строительных работ средний                                                                                | 408-0122     | м3                                       | -3,608   | 692,95    | -2 500,16 |
| 32 | 100 | Песок природный для строительных работ очень мелкий                                                                           | 408-0125     | м3                                       | 3,608    | 683,00    | 2 464,26  |
| 33 | 101 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм                                                                         | 22-05-003-03 | 100 м<br>трубы,<br>уложенной в<br>футляр | 0,56     | 35 497,24 | 19 878,45 |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                          | 1            | чел.-ч                                   | 50,288   | 234,82    | 11 808,63 |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 4                                                                                          | 1-1040       |                                          |          |           |           |
|    |     | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)                                                                    | 030303       | маш.-ч                                   | 14,6048  | 11,14     | 162,70    |
|    |     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                  | 400001       | маш.-ч                                   | 0,1176   | 1 045,31  | 122,93    |
|    |     | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг                                                                                 | 101-0782     | т                                        | 0,042224 | 55 443,85 | 2 341,06  |
|    |     | Резина листовая вулканизированная цветная                                                                                     | 101-0850     | кг                                       | 22,512   | 232,93    | 5 243,72  |
|    |     | Смазка солидол жировой марки <Ж>                                                                                              | 101-0962     | т                                        | 0,003304 | 60 354,56 | 199,41    |
| 34 | 102 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм/прим. Укладка труб полипропиленовых диаметром 160мм | 23-01-030-01 | 100 м<br>трубопровод<br>ов               | 0,56     | 44 518,40 | 24 930,29 |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                          | 1            | чел.-ч                                   | 19,3368  | 229,55    | 4 438,76  |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 3,8                                                                                        | 1-1038       |                                          |          |           |           |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                       | 2            | чел.-ч                                   | 7,8456   | 351,68    | 2 759,14  |
|    |     | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                                                    | 021140       | маш.-ч                                   | 0,0504   | 992,15    | 50,00     |
|    |     | Трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т                                                                                       | 150751       | маш.-ч                                   | 7,7952   | 2 317,15  | 18 062,65 |
|    |     | Сварочный агрегат <OMICRON>                                                                                                   | 392207       | маш.-ч                                   | 5,4432   | 418,87    | 2 279,99  |
|    |     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                  | 400001       | маш.-ч                                   | 0,0504   | 1 045,31  | 52,68     |
|    |     | Трубы безнапорные полиэтиленовые                                                                                              | 103-9068     | м                                        | 56,56    |           |           |
|    |     | Вода                                                                                                                          | 411-0001     | м3                                       | 1,736    | 26,62     | 46,21     |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                | 4            | 5               | 6        | 7          | 8         |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|------------|-----------|
| 35 | 103 | Трубы двухслойные гофрированные полипропиленовые с раструбом и уплотнительным кольцом для безнапорной канализации "ИКАПЛАСТ" SN8 наружным диаметром 160 мм/прим. | 103-0989-01  | м               | 56,56    | 496,94     | 28 106,93 |
| 36 | 108 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т/прим. Монтаж опор скользящих Ду-160-9 шт                       | 09-03-039-01 | 1 т конструкций | 0,012    | 23 821,65  | 285,79    |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                                                             | 1            | чел.-ч          | 0,9626   | 221,48     | 213,20    |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 3,5                                                                                                                           | 1-1035       |                 |          |            |           |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                                                          | 2            | чел.-ч          | 0,0013   | 334,31     | 0,43      |
|    |     | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                                                                        | 021141       | маш.-ч          | 0,00132  | 1 340,56   | 1,77      |
|    |     | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)                                                                                                        | 030404       | маш.-ч          | 0,05148  | 49,56      | 2,55      |
|    |     | Аппарат для газовой сварки и резки                                                                                                                               | 040504       | маш.-ч          | 0,02784  | 8,05       | 0,22      |
|    |     | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А                                                                                                | 041000       | маш.-ч          | 0,22692  | 153,54     | 34,84     |
|    |     | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 град.С до 500 град.С                                             | 041400       | маш.-ч          | 0,01428  | 79,57      | 1,14      |
|    |     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                     | 400001       | маш.-ч          | 0,00192  | 1 045,31   | 2,01      |
|    |     | Канаты пеньковые пропитанные                                                                                                                                     | 101-0309     | т               | 0,000001 | 219 258,25 | 0,22      |
|    |     | Кислород технический газообразный                                                                                                                                | 101-0324     | м3              | 0,0234   | 35,41      | 0,83      |
|    |     | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм                                                                                                           | 101-0797     | т               |          | 17 520,84  |           |
|    |     | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0                                                                                                                                 | 101-1019     | т               | 0,000023 | 45 547,51  | 1,05      |
|    |     | Электроды диаметром 4 мм Э46                                                                                                                                     | 101-1515     | т               | 0,000168 | 127 678,50 | 21,45     |
|    |     | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                           | 101-1714     | т               | 0,00006  | 88 835,94  | 5,33      |
|    |     | Гвозди строительные                                                                                                                                              | 101-1805     | т               |          | 56 093,52  |           |
|    |     | Пропан-бутан, смесь техническая                                                                                                                                  | 101-2278     | кг              | 0,00708  | 36,50      | 0,26      |
|    |     | Растворитель марки Р-4                                                                                                                                           | 101-2467     | т               | 0,000007 | 68 908,97  | 0,48      |
|    |     | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта                                                                      | 102-0023     | м3              | 0,000012 | 6 890,90   | 0,08      |
|    |     | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая                                                                                                                               | 113-0021     | т               | 0,000004 | 77 898,57  | 0,31      |
|    |     | Конструкции стальные                                                                                                                                             | 201-9002     | т               | 0,012    |            |           |
|    |     | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм              | 508-0097     | 10 м            | 0,000224 | 221,21     | 0,05      |
| 37 | 109 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты                                                                                                            | 201-0888     | т               | 0,012    | 67 532,73  | 810,39    |
| 38 | 110 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт 800 мм/прим. Установка герметизирующей манжеты Ду-800 мм                                       | 22-03-005-04 | 10 шт.          | 0,2      | 11 051,39  | 2 210,28  |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                                                             | 1            | чел.-ч          | 6,316    | 208,14     | 1 314,61  |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 3                                                                                                                             | 1-1030       |                 |          |            |           |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                                                          | 2            | чел.-ч          | 0,77     | 282,68     | 217,66    |
|    |     | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                                                                                       | 021140       | маш.-ч          | 0,77     | 992,15     | 763,96    |
|    |     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                     | 400001       | маш.-ч          | 0,126    | 1 045,31   | 131,71    |
|    |     | Болты с гайками                                                                                                                                                  | 101-9660     | кг              |          |            |           |
|    |     | Муфта стальная                                                                                                                                                   | 507-9109     | шт.             | 2        |            |           |
| 39 | 111 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 800 мм/прим. Герметизирующая манжета Ду 800                                             | 507-2605     | шт.             | 2        | 7 016,79   | 14 033,58 |
|    |     | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                                                          |              |                 |          |            |           |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                                                             |              | чел.-ч          | 88,4845  |            | 20 113,72 |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                                                          |              | чел.-ч          | 13,2884  |            | 4 515,61  |
|    |     | Фонд оплаты труда                                                                                                                                                |              | чел.-ч          | 101,7729 |            | 24 629,33 |
|    |     | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                                                     |              |                 |          |            | 28 022,77 |
|    |     | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                                                                       |              |                 |          |            | 10 363,63 |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                                      | 4                              | 5                                                   | 6        | 7          | 8          |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|
|    |     | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                          |                                |                                                     |          |            | 65 515,21  |
|    |     | Стоимость материалов                                                                                                                   |                                |                                                     |          |            | 75 878,84  |
|    |     | Итого прямые затраты по разделу                                                                                                        |                                |                                                     |          |            | 124 015,33 |
|    |     | Накладные расходы                                                                                                                      |                                |                                                     |          |            | 26 118,02  |
|    |     | в том числе:                                                                                                                           |                                |                                                     |          |            |            |
|    |     | Строительные металлические конструкции 90% $\times$ 0,85=77% от ФОТ текущего 213,63                                                    | МДС 81-33.2004 прил.4 п.9      |                                                     |          |            | 164,50     |
|    |     | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130% $\times$ 0,85=111% от ФОТ текущего 21233,97                   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.18     |                                                     |          |            | 23 569,71  |
|    |     | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% $\times$ 0,85=81% от ФОТ текущего 1694,15                                   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1    |                                                     |          |            | 1 372,26   |
|    |     | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% $\times$ 0,85=68% от ФОТ текущего 1487,58                                             | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2    |                                                     |          |            | 1 011,55   |
|    |     | Сметная прибыль                                                                                                                        |                                |                                                     |          |            | 16 434,58  |
|    |     | в том числе:                                                                                                                           |                                |                                                     |          |            |            |
|    |     | Строительные металлические конструкции 85% $\times$ 0,8=68% от ФОТ текущего 213,63                                                     | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9   |                                                     |          |            | 145,27     |
|    |     | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89% $\times$ 0,8=71% от ФОТ текущего 21233,97                      | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.18  |                                                     |          |            | 15 076,12  |
|    |     | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50% $\times$ 0,8=40% от ФОТ текущего 1694,15                                    | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1 |                                                     |          |            | 677,66     |
|    |     | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45% $\times$ 0,8=36% от ФОТ текущего 1487,58                                              | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2 |                                                     |          |            | 535,53     |
|    |     | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью                                                                             |                                |                                                     |          |            | 166 567,93 |
|    |     | <b>Система К2 (водосток)</b>                                                                                                           |                                |                                                     |          |            |            |
|    |     | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                                |                                |                                                     |          |            |            |
|    |     | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью                                                                             |                                |                                                     |          |            |            |
|    |     | <b>Водопроводные колодцы</b>                                                                                                           |                                |                                                     |          |            |            |
| 40 | 149 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых/диаметром 1500 мм                                                | 22-04-001-02                   | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,555    | 317 118,40 | 176 000,72 |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                                   | 1                              | чел.-ч                                              | 84,0825  | 226,75     | 19 065,71  |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 3,7                                                                                                 | 1-1037                         |                                                     |          |            |            |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                                | 2                              | чел.-ч                                              | 12,099   | 329,23     | 3 983,35   |
|    |     | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                                              | 021141                         | маш.-ч                                              | 12,099   | 1 340,56   | 16 219,44  |
|    |     | Котлы битумные передвижные 400 л                                                                                                       | 121011                         | маш.-ч                                              | 0,82695  | 444,91     | 367,92     |
|    |     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                           | 400001                         | маш.-ч                                              | 4,61205  | 1 045,31   | 4 821,02   |
|    |     | Каболка                                                                                                                                | 101-0311                       | т                                                   | 0,0222   | 103 111,52 | 2 289,08   |
|    |     | Мастика битумная кровельная горячая                                                                                                    | 101-0594                       | т                                                   | 0,117105 | 29 370,95  | 3 439,49   |
|    |     | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ                                                                 | 101-1300                       | т                                                   | 0,0111   | 32 228,90  | 357,74     |
|    |     | Гвозди строительные                                                                                                                    | 101-1805                       | т                                                   | 0,000444 | 56 093,52  | 24,91      |
|    |     | Люки чугунные                                                                                                                          | 101-9058                       | шт.                                                 |          |            |            |
|    |     | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта                                          | 102-0025                       | м3                                                  | 0,0222   | 5 414,93   | 120,21     |
|    |     | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм                                                                                     | 103-1009                       | т                                                   | 0,1776   | 116 195,97 | 20 636,40  |
|    |     | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 201-0755                       | т                                                   |          | 57 952,49  |            |
|    |     | Щиты из досок толщиной 40 мм                                                                                                           | 203-0512                       | м2                                                  | 0,666    | 633,71     | 422,05     |
|    |     | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III                                                                                 | 204-0100                       | т                                                   | 0,3552   | 39 356,26  | 13 979,34  |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                       | 4                             | 5                                                   | 6        | 7          | 8                |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------------|
|    |     | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)                                                                                        | 401-0003                      | м3                                                  | 1,5096   | 3 040,21   | 4 589,50         |
|    |     | Бетон тяжелый, класс В10 (М150)                                                                                         | 401-0004                      | м3                                                  | 0,56055  | 3 172,11   | 1 778,13         |
|    |     | Раствор готовый кладочный цементный марки 50                                                                            | 402-0002                      | м3                                                  | 0,0555   | 2 560,84   | 142,13           |
|    |     | Раствор асбоцементный                                                                                                   | 402-0064                      | м3                                                  | 0,01887  | 4 702,25   | 88,73            |
|    |     | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм                                                             | 403-0118                      | м                                                   | 3,219    | 2 929,79   | 9 430,99         |
|    |     | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм                                                            | 403-0120                      | м                                                   | 5,328    | 5 600,95   | 29 841,86        |
|    |     | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ                                                                        | 403-3120                      | м3                                                  | 2,19225  | 21 255,44  | 46 597,24        |
|    |     | Известь строительная негашеная комовая, сорт I                                                                          | 405-0253                      | т                                                   | 0,000611 | 4 905,15   | 3,00             |
|    |     | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1                              | 410-1018                      | т                                                   | 0,4995   | 3 575,14   | 1 785,78         |
|    |     | Вода                                                                                                                    | 411-0001                      | м3                                                  | 0,001721 | 26,62      | 0,05             |
| 41 | 150 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм                                                             | 403-0118                      | м                                                   | -3,219   | 2 929,79   | -9 430,99        |
| 42 | 151 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм                                                            | 403-0120                      | м                                                   | -5,328   | 5 600,95   | -29 841,86       |
| 43 | 152 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ                                                                        | 403-3120                      | м3                                                  | -2,1922  | 21 255,44  | -46 596,18       |
| 44 | 153 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)                           | 403-8242                      | шт.                                                 | 3        | 5 759,43   | 17 278,29        |
| 45 | 154 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | 403-8275                      | шт.                                                 | 9        | 4 209,36   | 37 884,24        |
| 46 | 155 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)  | 403-8268                      | шт.                                                 | 4        | 1 022,54   | 4 090,16         |
| 47 | 156 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)                         | 403-8296                      | шт.                                                 | 3        | 650,45     | 1 951,35         |
| 48 | 157 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ/прим. 1ПП 15-2 шт*0,275; 2ПП15-1шт*0,27                                | 403-3120                      | м3                                                  | 0,545    | 21 255,44  | 11 584,21        |
|    |     | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                 |                               |                                                     |          |            |                  |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                    |                               | чел.-ч                                              | 84,0825  |            | 19 065,71        |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                 |                               | чел.-ч                                              | 12,099   |            | 3 983,35         |
|    |     | Фонд оплаты труда                                                                                                       |                               | чел.-ч                                              | 96,1815  |            | 23 049,06        |
|    |     | Стоимость эксплуатации машин                                                                                            |                               |                                                     |          |            | 21 408,38        |
|    |     | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                              |                               |                                                     |          |            | 135 526,63       |
|    |     | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                           |                               |                                                     |          |            | -13 080,78       |
|    |     | Стоимость материалов                                                                                                    |                               |                                                     |          |            | 122 445,85       |
|    |     | Итого прямые затраты по разделу                                                                                         |                               |                                                     |          |            | 162 919,94       |
|    |     | Накладные расходы                                                                                                       |                               |                                                     |          |            | 25 584,46        |
|    |     | в том числе:                                                                                                            |                               |                                                     |          |            |                  |
|    |     | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы                                                     | МДС 81-33.2004 прил.4         |                                                     |          |            | 25 584,46        |
|    |     | 130%*0,85=111% от ФОТ текущего 23049,06                                                                                 | п.18                          |                                                     |          |            |                  |
|    |     | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                  |                               |                                                     |          |            | <b>16 364,83</b> |
|    |     | в том числе:                                                                                                            |                               |                                                     |          |            |                  |
|    |     | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89%*0,8=71% от ФОТ текущего 23049,06                | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.18 |                                                     |          |            | 16 364,83        |
|    |     | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью                                                              |                               |                                                     |          |            | 204 869,23       |
|    |     | <b>Канализационные колодцы</b>                                                                                          |                               |                                                     |          |            |                  |
| 49 | 162 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах                       | 23-03-001-04                  | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,224    | 202 082,78 | 45 266,54        |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                    | 1                             | чел.-ч                                              | 35,5443  | 221,48     | 7 872,35         |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 3,5                                                                                  | 1-1035                        |                                                     |          |            |                  |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                 | 2                             | чел.-ч                                              | 4,3926   | 329,23     | 1 446,18         |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                                            | 4            | 5           | 6        | 7          | 8          |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|------------|------------|
|    |     | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                                                    | 021141       | маш.-ч      | 4,39264  | 1 340,56   | 5 888,60   |
|    |     | Котлы битумные передвижные 400 л                                                                                                             | 121011       | маш.-ч      | 0,17024  | 444,91     | 75,74      |
|    |     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                 | 400001       | маш.-ч      | 1,0752   | 1 045,31   | 1 123,92   |
|    |     | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10                                                                                                  | 101-0073     | т           | 0,0224   | 24 915,40  | 558,10     |
|    |     | Каболка                                                                                                                                      | 101-0311     | т           | 0,016128 | 103 111,52 | 1 662,98   |
|    |     | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ                                                                       | 101-1300     | т           | 0,004032 | 32 228,90  | 129,95     |
|    |     | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400                                                                         | 101-1305     | т           | 0,001792 | 5 325,17   | 9,54       |
|    |     | Опалубка металлическая                                                                                                                       | 101-2611     | т           | 0,003808 | 102 942,84 | 392,01     |
|    |     | Люки чугунные                                                                                                                                | 101-9058     | шт.         |          |            |            |
|    |     | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы                                                                           | 201-0650     | т           |          | 52 698,77  |            |
|    |     | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)                                                                                                              | 401-0001     | м3          | 0,28     | 2 805,27   | 785,48     |
|    |     | Бетон тяжелый, класс В15 (М200)                                                                                                              | 401-0006     | м3          | 0,9184   | 3 454,96   | 3 173,04   |
|    |     | Раствор готовый кладочный цементный марки 50                                                                                                 | 402-0002     | м3          | 0,16128  | 2 560,84   | 413,01     |
|    |     | Раствор асбоцементный                                                                                                                        | 402-0064     | м3          | 0,009968 | 4 702,25   | 46,87      |
|    |     | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм                                                                                 | 403-0119     | м           | 3,37568  | 4 075,68   | 13 758,19  |
|    |     | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ                                                                                             | 403-3120     | м3          | 0,43456  | 21 255,44  | 9 236,76   |
|    |     | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | 410-0021     | т           | 0,04704  | 2 976,09   | 140,00     |
| 50 | 163 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм                                                                                 | 403-0119     | м           | -3,37568 | 4 075,68   | -13 758,19 |
| 51 | 164 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ                                                                                             | 403-3120     | м3          | -0,43456 | 21 255,44  | -9 236,76  |
| 52 | 165 | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)                                                | 403-8241     | шт.         | 2        | 2 996,72   | 5 993,44   |
| 53 | 166 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)                      | 403-8270     | шт.         | 2        | 1 367,87   | 2 735,74   |
| 54 | 167 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)                      | 403-8272     | шт.         | 3        | 3 055,95   | 9 167,85   |
| 55 | 169 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)                       | 403-8269     | шт.         | 1        | 2 242,17   | 2 242,17   |
| 56 | 170 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)                                              | 403-8296     | шт.         | 2        | 650,45     | 1 300,90   |
| 57 | 171 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ/прим. ПП 10-4 шт*0,405 м3=1,62 м3                                                           | 403-3120     | м3          | 0,81     | 21 255,44  | 17 216,91  |
| 58 | 172 | Люки чугунные легкие                                                                                                                         | 101-2535     | шт.         | 2        | 3 412,02   | 6 824,04   |
| 59 | 173 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы                                                                           | 201-0650     | т           | 0,01615  | 52 698,77  | 851,09     |
| 60 | 174 | Кладка стен прямиков и каналов                                                                                                               | 08-02-001-09 | 1 м3 кладки | 0,018    | 2 668,67   | 48,01      |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                                         | 1            | чел.-ч      | 0,1274   | 202,88     | 25,85      |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 2,7                                                                                                       | 1-1027       |             |          |            |            |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                                      | 2            | чел.-ч      | 0,0065   | 328,22     | 2,13       |
|    |     | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т                                                                                  | 020129       | маш.-ч      | 0,00648  | 1 462,68   | 9,48       |
|    |     | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг                                                                                                | 101-0782     | т           | 0,000041 | 55 443,85  | 2,27       |
|    |     | Раствор готовый кладочный цементный марки 50                                                                                                 | 402-0002     | м3          | 0,003978 | 2 560,84   | 10,19      |
|    |     | Вода                                                                                                                                         | 411-0001     | м3          | 0,00828  | 26,62      | 0,22       |
| 61 | 175 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100                                                                             | 404-0005     | 1000 шт.    | 0,0072   | 9 073,22   | 65,33      |
|    |     | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                                      |              |             |          |            |            |
|    |     | Оплата труда рабочих                                                                                                                         |              | чел.-ч      | 35,6717  |            | 7 898,20   |
|    |     | Оплата труда машинистов                                                                                                                      |              | чел.-ч      | 4,3991   |            | 1 448,31   |
|    |     | Фонд оплаты труда                                                                                                                            |              | чел.-ч      | 40,0708  |            | 9 346,51   |

| 1 | 2                                                                   | 3                    | 4      | 5 | 6        | 7 | 8                 |
|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---|----------|---|-------------------|
|   | Стоимость эксплуатации машин                                        |                      |        |   |          |   | 7 097,74          |
|   | Стоимость материалов, учтенных в расценках                          |                      |        |   |          |   | 30 318,61         |
|   | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                       |                      |        |   |          |   | 23 402,52         |
|   | Стоимость материалов                                                |                      |        |   |          |   | 53 721,13         |
|   | Итого прямые затраты по разделу                                     |                      |        |   |          |   | 68 717,07         |
|   | Накладные расходы                                                   |                      |        |   |          |   | 10 372,67         |
|   | в том числе:                                                        |                      |        |   |          |   |                   |
|   | Конструкции из кирпича и блоков                                     | МДС 81-              |        |   |          |   | 29,10             |
|   | 122% $\times$ 0,85=104% от ФОТ текущего 27,98                       | 33.2004 прил.4 п.8   |        |   |          |   |                   |
|   | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | МДС 81-              |        |   |          |   | 10 343,57         |
|   | 130% $\times$ 0,85=111% от ФОТ текущего 9318,53                     | 33.2004 прил.4 п.18  |        |   |          |   |                   |
|   | <b>Сметная прибыль</b>                                              |                      |        |   |          |   | <b>6 634,07</b>   |
|   | в том числе:                                                        |                      |        |   |          |   |                   |
|   | Конструкции из кирпича и блоков                                     | Письмо АП-           |        |   |          |   | 17,91             |
|   | 80% $\times$ 0,8=64% от ФОТ текущего 27,98                          | 5536/06 прил.1 п.8   |        |   |          |   |                   |
|   | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | Письмо АП-           |        |   |          |   | 6 616,16          |
|   | 89% $\times$ 0,8=71% от ФОТ текущего 9318,53                        | 5536/06 прил.1 п.18  |        |   |          |   |                   |
|   | <b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>   |                      |        |   |          |   | <b>85 723,81</b>  |
|   | <b>Итого по акту</b>                                                |                      |        |   |          |   |                   |
|   | Оплата труда рабочих                                                |                      | чел.-ч |   | 225,3339 |   | 50 678,64         |
|   | Оплата труда машинистов                                             |                      | чел.-ч |   | 35,2101  |   | 11 736,26         |
|   | Фонд оплаты труда                                                   |                      | чел.-ч |   | 260,544  |   | 62 414,90         |
|   | Стоимость эксплуатации машин                                        |                      |        |   |          |   | 63 913,82         |
|   | Стоимость материалов, учтенных в расценках                          |                      |        |   |          |   | 179 330,75        |
|   | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                       |                      |        |   |          |   | 100 456,05        |
|   | Стоимость материалов                                                |                      |        |   |          |   | 279 786,80        |
|   | <b>Итого прямые затраты по акту</b>                                 |                      |        |   |          |   | <b>394 379,26</b> |
|   | Накладные расходы                                                   |                      |        |   |          |   | 66 670,80         |
|   | в том числе:                                                        |                      |        |   |          |   |                   |
|   | Конструкции из кирпича и блоков                                     | МДС 81-              |        |   |          |   | 29,10             |
|   | 122% $\times$ 0,85=104% от ФОТ текущего 27,98                       | 33.2004 прил.4 п.8   |        |   |          |   |                   |
|   | Строительные металлические конструкции                              | МДС 81-              |        |   |          |   | 164,50            |
|   | 90% $\times$ 0,85=77% от ФОТ текущего 213,63                        | 33.2004 прил.4 п.9   |        |   |          |   |                   |
|   | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | МДС 81-              |        |   |          |   | 61 286,26         |
|   | 130% $\times$ 0,85=111% от ФОТ текущего 55212,84                    | 33.2004 прил.4 п.18  |        |   |          |   |                   |
|   | Земляные работы, выполняемые механизированным способом              | МДС 81-              |        |   |          |   | 2 852,70          |
|   | 95% $\times$ 0,85=81% от ФОТ текущего 3521,85                       | 33.2004 прил.4 п.1.1 |        |   |          |   |                   |
|   | Земляные работы, выполняемые ручным способом                        | МДС 81-              |        |   |          |   | 2 338,24          |
|   | 80% $\times$ 0,85=68% от ФОТ текущего 3438,6                        | 33.2004 прил.4 п.1.2 |        |   |          |   |                   |
|   | <b>Сметная прибыль</b>                                              |                      |        |   |          |   | <b>42 010,94</b>  |
|   | в том числе:                                                        |                      |        |   |          |   |                   |
|   | Конструкции из кирпича и блоков                                     | Письмо АП-           |        |   |          |   | 17,91             |
|   | 80% $\times$ 0,8=64% от ФОТ текущего 27,98                          | 5536/06 прил.1 п.8   |        |   |          |   |                   |
|   | Строительные металлические конструкции                              | Письмо АП-           |        |   |          |   | 145,27            |
|   | 85% $\times$ 0,8=68% от ФОТ текущего 213,63                         | 5536/06 прил.1 п.9   |        |   |          |   |                   |
|   | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | Письмо АП-           |        |   |          |   | 39 201,12         |
|   | 89% $\times$ 0,8=71% от ФОТ текущего 55212,84                       | 5536/06 прил.1 п.18  |        |   |          |   |                   |
|   | Земляные работы, выполняемые механизированным способом              | Письмо АП-           |        |   |          |   | 1 408,74          |
|   | 50% $\times$ 0,8=40% от ФОТ текущего 3521,85                        | 5536/06 прил.1 п.1.1 |        |   |          |   |                   |
|   | Земляные работы, выполняемые ручным способом                        | Письмо АП-           |        |   |          |   | 1 237,90          |
|   | 45% $\times$ 0,8=36% от ФОТ текущего 3438,6                         | 5536/06 прил.1 п.1.2 |        |   |          |   |                   |



| 1 | 2                                                                                                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|
|   | <b>Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                       |   |   |   |   |   | <b>503 061,00</b> |
|   | Временные здания и сооружения                                                                        |   |   |   |   |   |                   |
|   | Средства на строительство и разборку титул. врем. зданий и сооружений 1,5% ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.3 |   |   |   |   |   | 7 545,92          |
|   | <b>Итого</b>                                                                                         |   |   |   |   |   | <b>510 606,92</b> |
|   | Налоги                                                                                               |   |   |   |   |   |                   |
|   | НДС 20% ФЗ РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ                                                                  |   |   |   |   |   | 102 121,38        |
|   | <b>Итого</b>                                                                                         |   |   |   |   |   | <b>612 728,30</b> |
|   | <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>                                                                                 |   |   |   |   |   | <b>612 728,30</b> |

**Сдал:**

Директор ООО СДК «Пальмира»



Гиматдинов Р.Н.

**Принял:**И.о.руководителя МБУ «УГЖКХ»  
Волжского района Самарской области

Солдатов М.В.

*Handwritten signature: И.о.руководителя Р.Н.*

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                          |              |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--|
| Инвестор                    | (организация, адрес, телефон, факс)                                                                                                                                                                         | Форма по ОКУД            | Код          |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                             | по ОКПО                  | 0322005      |  |
| Заказчик<br>(генподрядчик)  | МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области,<br>ИНН: 6367061249, КПП: 636701001,<br>443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120<br>(организация, адрес, телефон, факс)              | по ОКПО                  | 60264627     |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                             | по ОКПО                  | 37036286     |  |
| Подрядчик<br>(субподрядчик) | ООО СДК «Пальмира»,<br>ИНН: 6319156451, КПП: 631901001,<br>443009, г. Самара, ул. Свободы, д.126А, пом. Н10<br>(организация, адрес, телефон, факс)                                                          | по ОКПО                  | 37036286     |  |
| Стройка                     | Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очередей застройки жилого района "Южный город" (Первый этап благоустройства в 2019 году)<br>(наименование, адрес) |                          |              |  |
| Объект                      | Архитектурно-строительные решения. Первый этап благоустройства в 2019 году<br>(наименование)                                                                                                                |                          |              |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                             | Вид деятельности по ОКДП |              |  |
|                             | Договор подряда (контракт)                                                                                                                                                                                  | номер                    | №7МК-УГ/2019 |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                             | дата                     | 28.05.2019   |  |
|                             |                                                                                                                                                                                                             | Вид операции             |              |  |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| АКТ-3           | 19/07/2019       | 28/05/2019      | 19/07/2019 |

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Обоснование: РС-02-01-01

| Номер                                   |               | Наименование работ                                                                                                    | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ |                       |                 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по по-рядку                             | поз. по смете |                                                                                                                       |                          |          | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                                       | 2             | 3                                                                                                                     | 4                        | 5        | 6               | 7                     | 8               |
| <b>Монолитная скамья Тип 1 (5 штук)</b> |               |                                                                                                                       |                          |          |                 |                       |                 |
| 1                                       | 195           | Устройство основания под фундаменты щебеночного основания                                                             | 08-01-002-02             | 1 м3     | 0,8             | 2 130,27              | 1 704,21        |
|                                         |               | Оплата труда рабочих                                                                                                  | 1                        | чел.-ч   | 1,92            | 199,37                | 382,79          |
|                                         |               | Рабочий строитель среднего разряда 2,5                                                                                | 1-1025                   |          |                 |                       |                 |
|                                         |               | Оплата труда машинистов                                                                                               | 2                        | чел.-ч   | 0,432           | 250,85                | 108,37          |
|                                         |               | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т                                                  | 031812                   | маш.-ч   | 0,064           | 948,28                | 60,69           |
|                                         |               | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101                   | маш.-ч   | 0,368           | 897,37                | 330,23          |
|                                         |               | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций                                              | 331100                   | маш.-ч   | 0,736           | 5,05                  | 3,72            |
|                                         |               | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм                                         | 408-0023                 | м3       | 1,04            | 888,07                | 923,59          |
|                                         |               | Вода                                                                                                                  | 411-0001                 | м3       | 0,12            | 26,62                 | 3,19            |
| <b>Итого по разделу</b>                 |               |                                                                                                                       |                          |          |                 |                       |                 |
|                                         |               | Оплата труда рабочих                                                                                                  |                          | чел.-ч   | 1,92            |                       | 382,79          |
|                                         |               | Оплата труда машинистов                                                                                               |                          | чел.-ч   | 0,432           |                       | 108,37          |
|                                         |               | Фонд оплаты труда                                                                                                     |                          | чел.-ч   | 2,352           |                       | 491,16          |
|                                         |               | Стоимость эксплуатации машин                                                                                          |                          |          |                 |                       | 394,64          |
|                                         |               | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                            |                          |          |                 |                       | 926,78          |
|                                         |               | Стоимость материалов                                                                                                  |                          |          |                 |                       | 926,78          |
|                                         |               | Итого прямые затраты по разделу                                                                                       |                          |          |                 |                       | 1 704,21        |
|                                         |               | Накладные расходы в том числе:                                                                                        |                          |          |                 |                       | 510,81          |

| 1 | 2   | 3                                                                                                                           | 4                                   | 5                 | 6       | 7        | 8               |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|----------|-----------------|
|   |     | Конструкции из кирпича и блоков<br>122%×0,85=104% от ФОТ текущего 491,16                                                    | МДС 81-<br>33.2004 прил.4<br>п.8    |                   |         |          | 510,81          |
|   |     | <b>Сметная прибыль</b><br>в том числе:                                                                                      |                                     |                   |         |          | <b>314,34</b>   |
|   |     | Конструкции из кирпича и блоков<br>80%×0,8=64% от ФОТ текущего 491,16                                                       | Письмо АП-<br>5536/06 прил.1<br>п.8 |                   |         |          | 314,34          |
|   |     | <b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                                           |                                     |                   |         |          | <b>2 529,36</b> |
|   |     | <b>Монолитная скамья Тип 2 (4 штуки)</b>                                                                                    |                                     |                   |         |          |                 |
| 2 | 209 | Устройство основания под фундаменты<br>щебеночного                                                                          | 08-01-002-02                        | 1 м3<br>основания | 0,384   | 2 130,27 | 818,01          |
|   |     | Оплата труда рабочих                                                                                                        | 1                                   | чел.-ч            | 0,9216  | 199,37   | 183,74          |
|   |     | Рабочий строитель среднего разряда 2,5                                                                                      | 1-1025                              |                   |         |          |                 |
|   |     | Оплата труда машинистов                                                                                                     | 2                                   | чел.-ч            | 0,2074  | 250,81   | 52,02           |
|   |     | Погрузчики одноковшовые универсальные<br>фронтальные пневмоколесные 3 т                                                     | 031812                              | маш.-ч            | 0,03072 | 948,28   | 29,13           |
|   |     | Компрессоры передвижные с двигателем<br>внутреннего сгорания давлением до 686 кПа<br>(7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101                              | маш.-ч            | 0,17664 | 897,37   | 158,51          |
|   |     | Трамбовки пневматические при работе от<br>передвижных компрессорных станций                                                 | 331100                              | маш.-ч            | 0,35328 | 5,05     | 1,78            |
|   |     | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка 400, фракция 20-<br>40 мм                                        | 408-0023                            | м3                | 0,4992  | 888,07   | 443,32          |
|   |     | Вода                                                                                                                        | 411-0001                            | м3                | 0,0576  | 26,62    | 1,53            |
|   |     | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                     |                                     |                   |         |          |                 |
|   |     | Оплата труда рабочих                                                                                                        |                                     | чел.-ч            | 0,9216  |          | 183,74          |
|   |     | Оплата труда машинистов                                                                                                     |                                     | чел.-ч            | 0,2074  |          | 52,02           |
|   |     | Фонд оплаты труда                                                                                                           |                                     | чел.-ч            | 1,129   |          | 235,76          |
|   |     | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                |                                     |                   |         |          | 189,42          |
|   |     | Стоимость материалов, учтенных в<br>расценках                                                                               |                                     |                   |         |          | 444,85          |
|   |     | Стоимость материалов                                                                                                        |                                     |                   |         |          | 444,85          |
|   |     | <b>Итого прямые затраты по разделу</b>                                                                                      |                                     |                   |         |          | <b>818,01</b>   |
|   |     | <b>Накладные расходы</b><br>в том числе:                                                                                    |                                     |                   |         |          | <b>245,19</b>   |
|   |     | Конструкции из кирпича и блоков<br>122%×0,85=104% от ФОТ текущего 235,76                                                    | МДС 81-<br>33.2004 прил.4<br>п.8    |                   |         |          | 245,19          |
|   |     | <b>Сметная прибыль</b><br>в том числе:                                                                                      |                                     |                   |         |          | <b>150,89</b>   |
|   |     | Конструкции из кирпича и блоков<br>80%×0,8=64% от ФОТ текущего 235,76                                                       | Письмо АП-<br>5536/06 прил.1<br>п.8 |                   |         |          | 150,89          |
|   |     | <b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                                           |                                     |                   |         |          | <b>1 214,09</b> |
|   |     | <b>Монолитная скамья Тип 3 (5 штук)</b>                                                                                     |                                     |                   |         |          |                 |
| 3 | 223 | Устройство основания под фундаменты<br>щебеночного                                                                          | 08-01-002-02                        | 1 м3<br>основания | 0,625   | 2 130,27 | 1 331,42        |
|   |     | Оплата труда рабочих                                                                                                        | 1                                   | чел.-ч            | 1,5     | 199,37   | 299,06          |
|   |     | Рабочий строитель среднего разряда 2,5                                                                                      | 1-1025                              |                   |         |          |                 |
|   |     | Оплата труда машинистов                                                                                                     | 2                                   | чел.-ч            | 0,3375  | 250,85   | 84,66           |
|   |     | Погрузчики одноковшовые универсальные<br>фронтальные пневмоколесные 3 т                                                     | 031812                              | маш.-ч            | 0,05    | 948,28   | 47,41           |
|   |     | Компрессоры передвижные с двигателем<br>внутреннего сгорания давлением до 686 кПа<br>(7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101                              | маш.-ч            | 0,2875  | 897,37   | 257,99          |
|   |     | Трамбовки пневматические при работе от<br>передвижных компрессорных станций                                                 | 331100                              | маш.-ч            | 0,575   | 5,05     | 2,90            |
|   |     | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка 400, фракция 20-<br>40 мм                                        | 408-0023                            | м3                | 0,8125  | 888,07   | 721,56          |
|   |     | Вода                                                                                                                        | 411-0001                            | м3                | 0,09375 | 26,62    | 2,50            |
|   |     | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                     |                                     |                   |         |          |                 |
|   |     | Оплата труда рабочих                                                                                                        |                                     | чел.-ч            | 1,5     |          | 299,06          |
|   |     | Оплата труда машинистов                                                                                                     |                                     | чел.-ч            | 0,3375  |          | 84,66           |
|   |     | Фонд оплаты труда                                                                                                           |                                     | чел.-ч            | 1,8375  |          | 383,72          |

| 1 | 2   | 3                                                                                                                     | 4                  | 5              | 6      | 7        | 8               |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|----------|-----------------|
|   |     | Стоимость эксплуатации машин                                                                                          |                    |                |        |          | 308,30          |
|   |     | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                            |                    |                |        |          | 724,06          |
|   |     | Стоимость материалов                                                                                                  |                    |                |        |          | 724,06          |
|   |     | Итого прямые затраты по разделу                                                                                       |                    |                |        |          | 1 331,42        |
|   |     | Накладные расходы                                                                                                     |                    |                |        |          | 399,07          |
|   |     | в том числе:                                                                                                          |                    |                |        |          |                 |
|   |     | Конструкции из кирпича и блоков                                                                                       | МДС 81-            |                |        |          | 399,07          |
|   |     | 122% $\times$ 0,85=104% от ФОТ текущего 383,72                                                                        | 33.2004 прил.4 п.8 |                |        |          |                 |
|   |     | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                |                    |                |        |          | <b>245,58</b>   |
|   |     | в том числе:                                                                                                          |                    |                |        |          |                 |
|   |     | Конструкции из кирпича и блоков                                                                                       | Письмо АП-         |                |        |          | 245,58          |
|   |     | 80% $\times$ 0,8=64% от ФОТ текущего 383,72                                                                           | 5536/06 прил.1 п.8 |                |        |          |                 |
|   |     | <b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                                     |                    |                |        |          | <b>1 976,07</b> |
|   |     | <b>Монолитная скамья Тип 4 (1 штука)</b>                                                                              |                    |                |        |          |                 |
| 4 | 237 | Устройство основания под фундаменты щебеночного                                                                       | 08-01-002-02       | 1 м3 основания | 0,32   | 2 130,27 | 681,70          |
|   |     | Оплата труда рабочих                                                                                                  | 1                  | чел.-ч         | 0,768  | 199,37   | 153,12          |
|   |     | Рабочий строитель среднего разряда 2,5                                                                                | 1-1025             |                |        |          |                 |
|   |     | Оплата труда машинистов                                                                                               | 2                  | чел.-ч         | 0,1728 | 250,85   | 43,35           |
|   |     | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т                                                  | 031812             | маш.-ч         | 0,0256 | 948,28   | 24,28           |
|   |     | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101             | маш.-ч         | 0,1472 | 897,37   | 132,09          |
|   |     | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций                                              | 331100             | маш.-ч         | 0,2944 | 5,05     | 1,49            |
|   |     | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм                                         | 408-0023           | м3             | 0,416  | 888,07   | 369,44          |
|   |     | Вода                                                                                                                  | 411-0001           | м3             | 0,048  | 26,62    | 1,28            |
|   |     | <b>Итого по разделу</b>                                                                                               |                    |                |        |          |                 |
|   |     | Оплата труда рабочих                                                                                                  |                    | чел.-ч         | 0,768  |          | 153,12          |
|   |     | Оплата труда машинистов                                                                                               |                    | чел.-ч         | 0,1728 |          | 43,35           |
|   |     | Фонд оплаты труда                                                                                                     |                    | чел.-ч         | 0,9408 |          | 196,47          |
|   |     | Стоимость эксплуатации машин                                                                                          |                    |                |        |          | 157,86          |
|   |     | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                            |                    |                |        |          | 370,72          |
|   |     | Стоимость материалов                                                                                                  |                    |                |        |          | 370,72          |
|   |     | Итого прямые затраты по разделу                                                                                       |                    |                |        |          | 681,70          |
|   |     | Накладные расходы                                                                                                     |                    |                |        |          | 204,33          |
|   |     | в том числе:                                                                                                          |                    |                |        |          |                 |
|   |     | Конструкции из кирпича и блоков                                                                                       | МДС 81-            |                |        |          | 204,33          |
|   |     | 122% $\times$ 0,85=104% от ФОТ текущего 196,47                                                                        | 33.2004 прил.4 п.8 |                |        |          |                 |
|   |     | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                |                    |                |        |          | <b>125,74</b>   |
|   |     | в том числе:                                                                                                          |                    |                |        |          |                 |
|   |     | Конструкции из кирпича и блоков                                                                                       | Письмо АП-         |                |        |          | 125,74          |
|   |     | 80% $\times$ 0,8=64% от ФОТ текущего 196,47                                                                           | 5536/06 прил.1 п.8 |                |        |          |                 |
|   |     | <b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                                     |                    |                |        |          | <b>1 011,77</b> |
|   |     | <b>Монолитная скамья Тип 5</b>                                                                                        |                    |                |        |          |                 |
| 5 | 251 | Устройство основания под фундаменты щебеночного                                                                       | 08-01-002-02       | 1 м3 основания | 2,95   | 2 130,27 | 6 284,30        |
|   |     | Оплата труда рабочих                                                                                                  | 1                  | чел.-ч         | 7,08   | 199,37   | 1 411,54        |
|   |     | Рабочий строитель среднего разряда 2,5                                                                                | 1-1025             |                |        |          |                 |
|   |     | Оплата труда машинистов                                                                                               | 2                  | чел.-ч         | 1,593  | 250,85   | 399,60          |
|   |     | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т                                                  | 031812             | маш.-ч         | 0,236  | 948,28   | 223,79          |
|   |     | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101             | маш.-ч         | 1,357  | 897,37   | 1 217,73        |
|   |     | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций                                              | 331100             | маш.-ч         | 2,714  | 5,05     | 13,71           |

| 1 | 2   | 3                                                                                                                             | 4                            | 5                           | 6        | 7         | 8                |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|
|   |     | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм                                                 | 408-0023                     | м3                          | 3,835    | 888,07    | 3 405,75         |
|   |     | Вода                                                                                                                          | 411-0001                     | м3                          | 0,4425   | 26,62     | 11,78            |
|   |     | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                       |                              |                             |          |           |                  |
|   |     | Оплата труда рабочих                                                                                                          |                              | чел.-ч                      | 7,08     |           | 1 411,54         |
|   |     | Оплата труда машинистов                                                                                                       |                              | чел.-ч                      | 1,593    |           | 399,60           |
|   |     | Фонд оплаты труда                                                                                                             |                              | чел.-ч                      | 8,673    |           | 1 811,14         |
|   |     | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                  |                              |                             |          |           | 1 455,23         |
|   |     | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                                    |                              |                             |          |           | 3 417,53         |
|   |     | Стоимость материалов                                                                                                          |                              |                             |          |           | 3 417,53         |
|   |     | Итого прямые затраты по разделу                                                                                               |                              |                             |          |           | 6 284,30         |
|   |     | Накладные расходы                                                                                                             |                              |                             |          |           | 1 883,59         |
|   |     | в том числе:                                                                                                                  |                              |                             |          |           |                  |
|   |     | Конструкции из кирпича и блоков 122% $\times$ 0,85=104% от ФОТ текущего 1811,14                                               | МДС 81-33.2004 прил.4 п.8    |                             |          |           | 1 883,59         |
|   |     | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                        |                              |                             |          |           | <b>1 159,13</b>  |
|   |     | в том числе:                                                                                                                  |                              |                             |          |           |                  |
|   |     | Конструкции из кирпича и блоков 80% $\times$ 0,8=64% от ФОТ текущего 1811,14                                                  | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.8 |                             |          |           | 1 159,13         |
|   |     | <b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                                             |                              |                             |          |           | <b>9 327,02</b>  |
|   |     | <b>Укрепление подтопленного откоса</b>                                                                                        |                              |                             |          |           |                  |
| 6 | 315 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 1,5 т                       | 07-01-001-09                 | 100 шт. сборных конструкций | 1,39     | 67 363,42 | 93 635,14        |
|   |     | Оплата труда рабочих                                                                                                          | 1                            | чел.-ч                      | 127,2962 | 216,22    | 27 523,98        |
|   |     | Рабочий строитель среднего разряда 3,3                                                                                        | 1-1033                       |                             |          |           |                  |
|   |     | Оплата труда машинистов                                                                                                       | 2                            | чел.-ч                      | 43,5209  | 320,95    | 13 968,03        |
|   |     | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т                                                     | 021243                       | маш.-ч                      | 39,2258  | 912,59    | 35 797,07        |
|   |     | Автопогрузчики 5 т                                                                                                            | 030101                       | маш.-ч                      | 3,3638   | 825,52    | 2 776,88         |
|   |     | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин         | 050101                       | маш.-ч                      | 0,9313   | 897,37    | 835,72           |
|   |     | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций                                                      | 331100                       | маш.-ч                      | 3,7252   | 5,05      | 18,81            |
|   |     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                  | 400001                       | маш.-ч                      | 5,2542   | 1 045,31  | 5 492,27         |
|   |     | Песок природный для строительных работ средний                                                                                | 408-0122                     | м3                          | 30,58    | 692,95    | 21 190,41        |
| 7 | 316 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/ | 403-8011                     | шт.                         | 139      | 1 854,01  | 257 707,39       |
|   |     | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                       |                              |                             |          |           |                  |
|   |     | Оплата труда рабочих                                                                                                          |                              | чел.-ч                      | 127,2962 |           | 27 523,98        |
|   |     | Оплата труда машинистов                                                                                                       |                              | чел.-ч                      | 43,5209  |           | 13 968,03        |
|   |     | Фонд оплаты труда                                                                                                             |                              | чел.-ч                      | 170,8171 |           | 41 492,01        |
|   |     | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                  |                              |                             |          |           | 44 920,75        |
|   |     | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                                    |                              |                             |          |           | 21 190,41        |
|   |     | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                 |                              |                             |          |           | 257 707,39       |
|   |     | Стоимость материалов                                                                                                          |                              |                             |          |           | 278 897,80       |
|   |     | Итого прямые затраты по разделу                                                                                               |                              |                             |          |           | 351 342,53       |
|   |     | Накладные расходы                                                                                                             |                              |                             |          |           | 46 056,13        |
|   |     | в том числе:                                                                                                                  |                              |                             |          |           |                  |
|   |     | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 130% $\times$ 0,85=111% от ФОТ текущего 41492,01   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.7.1  |                             |          |           | 46 056,13        |
|   |     | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                        |                              |                             |          |           | <b>28 214,57</b> |
|   |     | в том числе:                                                                                                                  |                              |                             |          |           |                  |

| 1                                                                 | 2                                                                                                                  | 3 | 4                              | 5      | 6        | 7 | 8                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|--------|----------|---|-------------------|
|                                                                   | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 85%×0,8=68% от ФОТ текущего 41492,01    |   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.7.1 |        |          |   | 28 214,57         |
| <b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b> |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   | <b>425 613,23</b> |
| <b>Итого по акту</b>                                              |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   |                   |
|                                                                   | Оплата труда рабочих                                                                                               |   |                                | чел.-ч | 139,4858 |   | 29 954,23         |
|                                                                   | Оплата труда машинистов                                                                                            |   |                                | чел.-ч | 46,2636  |   | 14 656,03         |
|                                                                   | Фонд оплаты труда                                                                                                  |   |                                | чел.-ч | 185,7494 |   | 44 610,26         |
|                                                                   | Стоимость эксплуатации машин                                                                                       |   |                                |        |          |   | 47 426,20         |
|                                                                   | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                         |   |                                |        |          |   | 27 074,35         |
|                                                                   | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                      |   |                                |        |          |   | 257 707,39        |
|                                                                   | Стоимость материалов                                                                                               |   |                                |        |          |   | 284 781,74        |
| <b>Итого прямые затраты по акту</b>                               |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   | <b>362 162,17</b> |
| <b>Накладные расходы</b>                                          |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   | <b>49 299,12</b>  |
| в том числе:                                                      |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   |                   |
|                                                                   | Конструкции из кирпича и блоков 122%×0,85=104% от ФОТ текущего 3118,25                                             |   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.8      |        |          |   | 3 242,99          |
|                                                                   | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 130%×0,85=111% от ФОТ текущего 41492,01 |   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.7.1    |        |          |   | 46 056,13         |
| <b>Сметная прибыль</b>                                            |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   | <b>30 210,25</b>  |
| в том числе:                                                      |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   |                   |
|                                                                   | Конструкции из кирпича и блоков 80%×0,8=64% от ФОТ текущего 3118,25                                                |   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.8   |        |          |   | 1 995,68          |
|                                                                   | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 85%×0,8=68% от ФОТ текущего 41492,01    |   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.7.1 |        |          |   | 28 214,57         |
| <b>Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью</b>    |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   | <b>441 671,54</b> |
| <b>Временные здания и сооружения</b>                              |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   |                   |
|                                                                   | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 1,5% ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.3                 |   |                                |        |          |   | 6 625,07          |
| <b>Итого</b>                                                      |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   | <b>448 296,61</b> |
| <b>Налоги</b>                                                     |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   |                   |
|                                                                   | НДС 20% ФЗ РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ                                                                                |   |                                |        |          |   | 89 659,32         |
| <b>Итого</b>                                                      |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   | <b>537 955,93</b> |
| <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>                                              |                                                                                                                    |   |                                |        |          |   | <b>537 955,93</b> |

**Сдал:**

Директор ООО СДК «Пальмира»

**Принял:**И.о.руководителя МБУ «УГЖКХ»  
Волжского района Самарской области

Гиматдинов Р.Н.



Согдатов М.В.

*Согдатов Р.В.*

|                                                                                                                                                                                                                                  |                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Инвестор</b><br>(организация, адрес, телефон, факс)                                                                                                                                                                           | Форма по ОКУД            | Код          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКПО                  | 0322005      |
| <b>Заказчик</b><br>(генподрядчик) МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области,<br>ИНН: 6367061249, КПП: 636701001,<br>443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120<br>(организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО                  | 60264627     |
| <b>Подрядчик</b><br>(субподрядчик) ООО СДК «Пальмира»,<br>ИНН: 6319156451, КПП: 631901001,<br>443009, г. Самара, ул. Свободы, д.126А, пом. Н10<br>(организация, адрес, телефон, факс)                                            | по ОКПО                  | 37036286     |
| <b>Стройка</b><br>Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очередей застройки жилого района "Южный город" (Первый этап благоустройства в 2019 году)<br>(наименование, адрес)    |                          |              |
| <b>Объект</b><br>Наружное электроосвещение. Первый этап благоустройства в 2019 году<br>(наименование)                                                                                                                            |                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Вид деятельности по ОКДП |              |
| Договор подряда (контракт)                                                                                                                                                                                                       | номер                    | №7МК-УГ/2019 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | дата                     | 28.05.2019   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Вид операции             |              |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| АКТ-4           | 19/07/2019       | 28/05/2019      | 19/07/2019 |

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Обоснование: РС-04-01-02

| Номер                  |               | Наименование работ                                                                                                  | Номер единичной расценки | Ед. изм.          | Выполнено работ |                       |                 |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по порядку             | поз. по смете |                                                                                                                     |                          |                   | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                      | 2             | 3                                                                                                                   | 4                        | 5                 | 6               | 7                     | 8               |
| <b>Земляные работы</b> |               |                                                                                                                     |                          |                   |                 |                       |                 |
| 1                      | 1             | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 01-01-014-05             | 1000 м3<br>грунта | 0,18511         | 82 711,90             | 15 310,80       |
|                        |               | Оплата труда рабочих                                                                                                | 1                        | чел.-ч            | 5,7976          | 190,42                | 1 103,98        |
|                        |               | Рабочий строитель среднего разряда 2                                                                                | 1-1020                   |                   |                 |                       |                 |
|                        |               | Оплата труда машинистов                                                                                             | 2                        | чел.-ч            | 16,6766         | 282,68                | 4 714,14        |
|                        |               | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3          | 060337                   | маш.-ч            | 13,520434       | 802,03                | 10 843,79       |
|                        |               | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)                                                | 070148                   | маш.-ч            | 3,156126        | 1 063,47              | 3 356,45        |
|                        |               | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм                                       | 408-0023                 | м3                | 0,007404        | 888,07                | 6,58            |
| 2                      | 2             | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2                     | 01-02-057-02             | 100 м3<br>грунта  | 0,2288          | 35 189,62             | 8 051,38        |
|                        |               | ТЕР-1 Прил. 1.12 п.3.187 (Доработка грунта вручную) к ОТ = 1,2 к ЗТ = 1,2                                           |                          |                   |                 |                       |                 |
|                        |               | Оплата труда рабочих                                                                                                | 1                        | чел.-ч            | 42,2822         | 190,42                | 8 051,38        |
|                        |               | Рабочий строитель среднего разряда 2                                                                                | 1-1020                   |                   |                 |                       |                 |
| 3                      | 5             | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (песок)                                            | 01-02-061-01             | 100 м3<br>грунта  | 0,2709          | 16 199,93             | 4 388,57        |
|                        |               | Оплата труда рабочих                                                                                                | 1                        | чел.-ч            | 23,9747         | 183,05                | 4 388,57        |
|                        |               | Рабочий строитель среднего разряда 1,5                                                                              | 1-1015                   |                   |                 |                       |                 |
| 4                      | 6             | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 01-01-033-02             | 1000 м3<br>грунта | 0,13866         | 9 432,98              | 1 307,98        |

| 1 | 2  | 3                                                                                                                     | 4                              | 5                                 | 6         | 7        | 8               |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------|
|   |    | Оплата труда рабочих                                                                                                  | 1                              | чел.-ч                            |           |          |                 |
|   |    | Оплата труда машинистов                                                                                               | 2                              | чел.-ч                            | 1,2299    | 282,68   | 347,67          |
|   |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)                                                  | 070148                         | маш.-ч                            | 1,229914  | 1 063,47 | 1 307,98        |
| 5 | 7  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2                                                     | 01-02-005-01                   | 100 м3<br>уплотненног<br>о грунта | 1,3866    | 5 397,50 | 7 484,19        |
|   |    | Оплата труда рабочих                                                                                                  | 1                              | чел.-ч                            | 17,3741   | 208,14   | 3 616,25        |
|   |    | Рабочий строитель среднего разряда 3                                                                                  | 1-1030                         |                                   |           |          |                 |
|   |    | Оплата труда машинистов                                                                                               | 2                              | чел.-ч                            | 4,2153    | 245,32   | 1 034,10        |
|   |    | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101                         | маш.-ч                            | 4,215264  | 897,37   | 3 782,65        |
|   |    | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций                                              | 331100                         | маш.-ч                            | 16,888788 | 5,05     | 85,29           |
|   |    | <b>Итого по разделу</b>                                                                                               |                                |                                   |           |          |                 |
|   |    | Оплата труда рабочих                                                                                                  |                                | чел.-ч                            | 89,4286   |          | 17 160,18       |
|   |    | Оплата труда машинистов                                                                                               |                                | чел.-ч                            | 22,1218   |          | 6 095,91        |
|   |    | Фонд оплаты труда                                                                                                     |                                | чел.-ч                            | 111,5504  |          | 23 256,09       |
|   |    | Стоимость эксплуатации машин                                                                                          |                                |                                   |           |          | 19 376,16       |
|   |    | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                            |                                |                                   |           |          | 6,58            |
|   |    | Стоимость материалов                                                                                                  |                                |                                   |           |          | 6,58            |
|   |    | Итого прямые затраты по разделу                                                                                       |                                |                                   |           |          | 36 542,92       |
|   |    | Накладные расходы                                                                                                     |                                |                                   |           |          | 17 220,24       |
|   |    | в том числе:                                                                                                          |                                |                                   |           |          |                 |
|   |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% $\times$ 0,85=81% от ФОТ текущего 10816,14                 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1    |                                   |           |          | 8 761,07        |
|   |    | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% $\times$ 0,85=68% от ФОТ текущего 12439,95                           | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2    |                                   |           |          | 8 459,17        |
|   |    | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                |                                |                                   |           |          | <b>8 804,84</b> |
|   |    | в том числе:                                                                                                          |                                |                                   |           |          |                 |
|   |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50% $\times$ 0,8=40% от ФОТ текущего 10816,14                  | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1 |                                   |           |          | 4 326,46        |
|   |    | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45% $\times$ 0,8=36% от ФОТ текущего 12439,95                            | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2 |                                   |           |          | 4 478,38        |
|   |    | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью                                                            |                                |                                   |           |          | 62 568,00       |
|   |    | <b>Монтажные работы</b>                                                                                               |                                |                                   |           |          |                 |
| 6 | 8  | Устройство постели при одном кабеле в траншее (310+232+30+175=747м)                                                   | 08-02-142-01                   | 100 м<br>кабеля                   | 7,47      | 5 331,57 | 39 826,78       |
|   |    | Оплата труда рабочих                                                                                                  | 1                              | чел.-ч                            | 39,591    | 234,82   | 9 296,76        |
|   |    | Рабочий монтажник среднего разряда 4                                                                                  | 1-2040                         |                                   |           |          |                 |
|   |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                          | 400001                         | маш.-ч                            | 29,133    | 1 045,31 | 30 453,02       |
|   |    | Вспомогательные ненормируемые материалы                                                                               | 999-9950                       | руб.                              | 9,9351    | 7,75     | 77,00           |
| 7 | 9  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (2335м кабеля-1247м=1088м)                             | 08-02-142-02                   | 100 м<br>кабеля                   | 10,88     | 554,79   | 6 036,13        |
|   |    | Оплата труда рабочих                                                                                                  | 1                              | чел.-ч                            | 21,6512   | 234,82   | 5 084,13        |
|   |    | Рабочий монтажник среднего разряда 4                                                                                  | 1-2040                         |                                   |           |          |                 |
|   |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                          | 400001                         | маш.-ч                            | 0,8704    | 1 045,31 | 909,84          |
|   |    | Вспомогательные ненормируемые материалы                                                                               | 999-9950                       | руб.                              | 5,44      | 7,75     | 42,16           |
| 8 | 10 | Песок природный для строительных работ очень мелкий (69,33*1,1=76,26)                                                 | 408-0125                       | м3                                | 76,26     | 683,00   | 52 085,58       |
| 9 | 11 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг                                                    | 08-02-141-01                   | 100 м<br>кабеля                   | 11,35     | 3 914,40 | 44 428,20       |
|   |    | Оплата труда рабочих                                                                                                  | 1                              | чел.-ч                            | 124,396   | 234,82   | 29 210,67       |
|   |    | Рабочий монтажник среднего разряда 4                                                                                  | 1-2040                         |                                   |           |          |                 |
|   |    | Оплата труда машинистов                                                                                               | 2                              | чел.-ч                            | 3,5185    | 329,23   | 1 158,40        |
|   |    | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т                                  | 021102                         | маш.-ч                            | 3,5185    | 1 446,73 | 5 090,32        |



| 1  | 2  | 3                                                                                              | 4               | 5                                         | 6        | 7          | 8          |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------|------------|------------|
|    |    | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т                                             | 030203          | маш.-ч                                    | 29,283   | 16,36      | 479,07     |
|    |    | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)                                     | 030402          | маш.-ч                                    | 29,283   | 25,07      | 734,12     |
|    |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                   | 400001          | маш.-ч                                    | 3,5185   | 1 045,31   | 3 677,92   |
|    |    | Вспомогательные ненормируемые материалы                                                        | 999-9950        | руб.                                      | 31,099   | 7,75       | 241,02     |
|    |    | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм                          | 101-1641        | т                                         | 0,1135   | 37 011,21  | 4 200,77   |
|    |    | Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                           | 101-1755        | т                                         | 0,01135  | 45 536,50  | 516,84     |
|    |    | Краска                                                                                         | 101-2143        | кг                                        | 2,8375   | 52,75      | 149,68     |
|    |    | Лента К226                                                                                     | 101-2478        | 100 м                                     | 0,10896  | 720,83     | 78,54      |
|    |    | Лак битумный БТ-123                                                                            | 113-1786        | т                                         | 0,000681 | 72 316,73  | 49,25      |
| 10 | 12 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий                                 | 34-02-003-01    | 1 каналок<br>километр<br>трубопровод<br>а | 0,5      | 195 636,28 | 97 818,14  |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                           | 1               | чел.-ч                                    | 66,5     | 206,39     | 13 724,94  |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 2,9                                                         | 1-1029          |                                           |          |            |            |
|    |    | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93                                              | 101-0070        | т                                         | 0,0004   | 36 977,69  | 14,79      |
|    |    | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта    | 102-0097        | м3                                        | 0,04     | 2 460,37   | 98,41      |
|    |    | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм                        | 507-0546        | м                                         | 500      | 167,96     | 83 980,00  |
| 11 | 13 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм                        | 507-0546        | м                                         | -500     | 167,96     | -83 980,00 |
| 12 | 14 | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 110 мм                                  | 20.2.12.03-0005 | 10 м                                      | 50       | 1 872,49   | 93 624,50  |
| 13 | 15 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг               | 08-02-148-01    | 100 м<br>кабеля                           | 5        | 3 319,38   | 16 596,92  |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                           | 1               | чел.-ч                                    | 49,6     | 234,82     | 11 647,07  |
|    |    | Рабочий монтажник среднего разряда 4                                                           | 1-2040          |                                           |          |            |            |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                        | 2               | чел.-ч                                    | 1        | 329,23     | 329,23     |
|    |    | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т           | 021102          | маш.-ч                                    | 1        | 1 446,73   | 1 446,73   |
|    |    | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т                                             | 030203          | маш.-ч                                    | 12       | 16,36      | 196,32     |
|    |    | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)                                     | 030402          | маш.-ч                                    | 12       | 25,07      | 300,84     |
|    |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                   | 400001          | маш.-ч                                    | 1        | 1 045,31   | 1 045,31   |
|    |    | Вспомогательные ненормируемые материалы                                                        | 999-9950        | руб.                                      | 12,4     | 7,75       | 96,10      |
|    |    | Лента К226                                                                                     | 101-2478        | 100 м                                     | 0,048    | 720,83     | 34,60      |
|    |    | Лак битумный БТ-123                                                                            | 113-1786        | т                                         | 0,0003   | 72 316,73  | 21,70      |
|    |    | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30                                          | 506-1362        | кг                                        | 2,5      | 723,30     | 1 808,25   |
| 14 | 18 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее. Лента сигнальная к=0,3 к ПЗ = 0,3            | 10-06-048-05    | 1 км кабеля                               | 1,806    | 11 226,93  | 20 275,84  |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                           | 1               | чел.-ч                                    | 41,538   | 245,52     | 10 198,41  |
|    |    | Рабочий монтажник среднего разряда 4,3                                                         | 1-2043          |                                           |          |            |            |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                        | 2               | чел.-ч                                    | 16,3262  | 91,60      | 1 495,48   |
|    |    | Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | 170300          | маш.-ч                                    | 2,513952 | 953,91     | 2 398,08   |
|    |    | Транспортеры прицепные кабельные до 7т, ККТ-7                                                  | 170602          | маш.-ч                                    | 2,513952 | 391,94     | 985,32     |
|    |    | Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны                              | 171000          | маш.-ч                                    | 2,38392  | 2 797,39   | 6 668,75   |
|    |    | Вспомогательные ненормируемые материалы                                                        | 999-9950        | руб.                                      | 3,261636 | 7,75       | 25,28      |
| 15 | 19 | Лента сигнальная <Электра> ЛСЭ 150                                                             | 507-3536        | м                                         | 1860     | 5,29       | 9 839,40   |

| 1                                                                                                         | 2  | 3                                                                                                                                                                                   | 4        | 5                               | 6      | 7          | 8                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------|------------|-------------------|
| 16                                                                                                        | 23 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБ6Шв, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 2,5 мм2 | 501-8370 | 1000 м                          | 0,3672 | 55 298,44  | 20 305,59         |
| 17                                                                                                        | 24 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБ6Шв, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 4,0 мм2 | 501-8371 | 1000 м                          | 0,2693 | 127 750,64 | 34 403,25         |
| 18                                                                                                        | 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБ6Шв, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 6,0 мм2 | 501-8373 | 1000 м                          | 0,8262 | 164 296,52 | 135 741,78        |
| 19                                                                                                        | 26 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБ6Шв, напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 3 и сечением 16 мм2  | 501-8377 | 1000 м                          | 0,4233 | 347 972,85 | 147 296,91        |
| <b>Итого по разделу</b>                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            |                   |
| Оплата труда рабочих                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                     |          | чел.-ч                          |        | 343,2762   | 79 161,98         |
| Оплата труда машинистов                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                     |          | чел.-ч                          |        | 20,8447    | 2 983,11          |
| Фонд оплаты труда                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                     |          | чел.-ч                          |        | 364,1209   | 82 145,09         |
| Стоимость эксплуатации машин                                                                              |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 54 385,64         |
| Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 91 434,39         |
| Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                             |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 409 317,01        |
| Стоимость материалов                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 500 751,40        |
| Итого прямые затраты по разделу                                                                           |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 634 299,02        |
| Накладные расходы                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 67 554,28         |
| в том числе:                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            |                   |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100%×0,85=85% от ФОТ текущего |    |                                                                                                                                                                                     |          | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1    |        |            | 11 666,20         |
| 13724,94                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            |                   |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100%×0,85=85% от ФОТ текущего |    |                                                                                                                                                                                     |          | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1    |        |            | 9 939,81          |
| 11693,89                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            |                   |
| Электромонтажные работы на других объектах 95%×0,85=81% от ФОТ текущего                                   |    |                                                                                                                                                                                     |          | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2    |        |            | 45 948,27         |
| 56726,26                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            |                   |
| <b>Сметная прибыль</b>                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | <b>42 715,45</b>  |
| в том числе:                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            |                   |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65%×0,8=52% от ФОТ текущего   |    |                                                                                                                                                                                     |          | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1 |        |            | 7 136,97          |
| 13724,94                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            |                   |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65%×0,8=52% от ФОТ текущего   |    |                                                                                                                                                                                     |          | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1 |        |            | 6 080,82          |
| 11693,89                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            |                   |
| Электромонтажные работы на других объектах 65%×0,8=52% от ФОТ текущего                                    |    |                                                                                                                                                                                     |          | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 |        |            | 29 497,66         |
| 56726,26                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            |                   |
| Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью                                                |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 744 568,75        |
| <b>Итого по акту</b>                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            |                   |
| Оплата труда рабочих                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                     |          | чел.-ч                          |        | 432,7048   | 96 322,16         |
| Оплата труда машинистов                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                     |          | чел.-ч                          |        | 42,9665    | 9 079,02          |
| Фонд оплаты труда                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                     |          | чел.-ч                          |        | 475,6713   | 105 401,18        |
| Стоимость эксплуатации машин                                                                              |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 73 761,80         |
| Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 91 440,97         |
| Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                             |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 409 317,01        |
| Стоимость материалов                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 500 757,98        |
| <b>Итого прямые затраты по акту</b>                                                                       |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | <b>670 841,94</b> |
| Накладные расходы                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                     |          |                                 |        |            | 84 774,52         |

| 1 | 2                                                                                                                  | 3                               | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------|
|   | в том числе:                                                                                                       |                                 |   |   |   |   |                   |
|   | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95%х0,85=81% от ФОТ текущего 10816,14                       | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1     |   |   |   |   | 8 761,07          |
|   | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80%х0,85=68% от ФОТ текущего 12439,95                                 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2     |   |   |   |   | 8 459,17          |
|   | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100%х0,85=85% от ФОТ текущего 13724,94 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1    |   |   |   |   | 11 666,20         |
|   | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100%х0,85=85% от ФОТ текущего 11693,89 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1    |   |   |   |   | 9 939,81          |
|   | Электромонтажные работы на других объектах 95%х0,85=81% от ФОТ текущего 56726,26                                   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2    |   |   |   |   | 45 948,27         |
|   | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                             |                                 |   |   |   |   | <b>51 520,29</b>  |
|   | в том числе:                                                                                                       |                                 |   |   |   |   |                   |
|   | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50%х0,8=40% от ФОТ текущего 10816,14                        | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1  |   |   |   |   | 4 326,46          |
|   | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45%х0,8=36% от ФОТ текущего 12439,95                                  | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2  |   |   |   |   | 4 478,38          |
|   | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65%х0,8=52% от ФОТ текущего 13724,94   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1 |   |   |   |   | 7 136,97          |
|   | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65%х0,8=52% от ФОТ текущего 11693,89   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1 |   |   |   |   | 6 080,82          |
|   | Электромонтажные работы на других объектах 65%х0,8=52% от ФОТ текущего 56726,26                                    | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 |   |   |   |   | 29 497,66         |
|   | <b>Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                                     |                                 |   |   |   |   | <b>807 136,75</b> |
|   | Временные здания и сооружения                                                                                      |                                 |   |   |   |   |                   |
|   | Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 1,5% ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.3                 |                                 |   |   |   |   | 12 107,05         |
|   | <b>Итого</b>                                                                                                       |                                 |   |   |   |   | <b>819 243,80</b> |
|   | Налоги                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |                   |
|   | НДС 20% ФЗ РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ                                                                                |                                 |   |   |   |   | 163 848,76        |
|   | <b>Итого</b>                                                                                                       |                                 |   |   |   |   | <b>983 092,56</b> |
|   | <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>                                                                                               |                                 |   |   |   |   | <b>983 092,56</b> |

**Сдал:**

Директор ООО СДК «Пальмира»

Гиматдинов Р.Н.

**Принял:**И.о.руководителя МБУ «УГЖКХ»  
Волжского района Самарской области

Солдатов М.В.



*А. Соловьев Р.Н.*

|                                                        |                                                                                                                                                                                                |              |          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Инвестор</b><br>(организация, адрес, телефон, факс) | Форма по ОКУД                                                                                                                                                                                  | Код          |          |
|                                                        | по ОКПО                                                                                                                                                                                        | 0322005      |          |
| <b>Заказчик</b><br>(генподрядчик)                      | МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области,<br>ИНН: 6367061249, КПП: 636701001,<br>443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120<br>(организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО      | 60264627 |
| <b>Подрядчик</b><br>(субподрядчик)                     | ООО СДК «Пальмира»,<br>ИНН: 6319156451, КПП: 631901001,<br>443009, г. Самара, ул. Свободы, д.126А, пом. Н10<br>(организация, адрес, телефон, факс)                                             | по ОКПО      | 37036286 |
| <b>Стройка</b><br>(наименование, адрес)                | Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очереди застройки жилого района "Южный город" (Первый этап благоустройства в 2019 году)              |              |          |
| <b>Объект</b><br>(наименование)                        | Подготовительные работы. Первый этап благоустройства в 2019 году                                                                                                                               |              |          |
| Вид деятельности по ОКДП                               |                                                                                                                                                                                                | номер        |          |
| Договор подряда (контракт)                             |                                                                                                                                                                                                | №7МК-УГ/2019 |          |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                | дата         |          |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                | 28.05.2019   |          |
| Вид операции                                           |                                                                                                                                                                                                |              |          |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| АКТ-5           | 19/07/2019       | 28/05/2019      | 19/07/2019 |

**АКТ****О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Обоснование: РС-01-01-01

| Номер                          |               | Наименование работ                                                                                                                                                  | Номер единичной расценки | Ед. изм.                    | Выполнено работ |                       |                 |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по по-рядку                    | поз. по смете |                                                                                                                                                                     |                          |                             | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                              | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4                        | 5                           | 6               | 7                     | 8               |
| <b>Подготовительные работы</b> |               |                                                                                                                                                                     |                          |                             |                 |                       |                 |
| 1                              | 1             | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм                                                                                 | 68-3-1                   | 1                           | 14,9            | 613,82                | 9 145,98        |
|                                |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                | 1                        | складочный мЗ кряжей чел.-ч | 38,293          | 204,63                | 7 835,90        |
|                                |               | Рабочий строитель среднего разряда 2,8                                                                                                                              | 1-1028                   |                             |                 |                       |                 |
|                                |               | Пила с карбюраторным двигателем                                                                                                                                     | 331601                   | маш.-ч                      | 30,545          | 42,89                 | 1 310,08        |
| 2                              | 2             | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см | 01-02-105-01             | 100 пней                    | 0,1             | 2 475,79              | 247,58          |
|                                |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                | 1                        | чел.-ч                      |                 |                       |                 |
|                                |               | Оплата труда машинистов                                                                                                                                             | 2                        | чел.-ч                      | 0,244           | 352,13                | 85,92           |
|                                |               | Корчеватели-собирающие с трактором 79 кВт (108 л.с.)                                                                                                                | 090501                   | маш.-ч                      | 0,244           | 1 014,67              | 247,58          |
| 3                              | 3             | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см                                          | 01-02-108-01             | 100 пней                    | 0,1             | 771,15                | 77,11           |
|                                |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                | 1                        | чел.-ч                      |                 |                       |                 |
|                                |               | Оплата труда машинистов                                                                                                                                             | 2                        | чел.-ч                      | 0,076           | 352,13                | 26,76           |
|                                |               | Корчеватели-собирающие с трактором 79 кВт (108 л.с.)                                                                                                                | 090501                   | маш.-ч                      | 0,076           | 1 014,67              | 77,11           |
| 4                              | 4             | Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см                                                                            | 01-02-110-01             | 100 пней                    | 0,1             | 2 211,99              | 221,21          |
|                                |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                | 1                        | чел.-ч                      | 0,278           | 190,42                | 52,94           |
|                                |               | Рабочий строитель среднего разряда 2                                                                                                                                | 1-1020                   |                             |                 |                       |                 |
|                                |               | Оплата труда машинистов                                                                                                                                             | 2                        | чел.-ч                      | 0,16            | 352,13                | 56,34           |
|                                |               | Прицепы тракторные 2 т                                                                                                                                              | 010201                   | маш.-ч                      | 0,16            | 12,60                 | 2,02            |

| 1                       | 2 | 3                                                                                                                                            | 4                              | 5         | 6      | 7         | 8                |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|------------------|
|                         |   | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                       | 010312                         | маш.-ч    | 0,16   | 1 039,04  | 166,25           |
| 5                       | 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1,49м3х10штх0,7тн) | 01-01-01-043                   | 1 т груза | 10,43  | 48,55     | 506,38           |
| 6                       | 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, I класс груза               | 03-21-01-010                   | 1 т груза | 10,43  | 144,93    | 1 511,62         |
| <b>Итого по разделу</b> |   |                                                                                                                                              |                                |           |        |           |                  |
|                         |   | Оплата труда рабочих                                                                                                                         |                                | чел.-ч    | 38,571 |           | 7 888,84         |
|                         |   | Оплата труда машинистов                                                                                                                      |                                | чел.-ч    | 0,48   |           | 169,02           |
|                         |   | Фонд оплаты труда                                                                                                                            |                                | чел.-ч    | 39,051 |           | 8 057,86         |
|                         |   | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                                 |                                |           |        |           | 1 803,04         |
|                         |   | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                                |                                |           |        |           | 2 018,00         |
|                         |   | Стоимость материалов                                                                                                                         |                                |           |        |           | 2 018,00         |
|                         |   | Итого прямые затраты по разделу                                                                                                              |                                |           |        |           | 11 709,88        |
|                         |   | Накладные расходы                                                                                                                            |                                |           |        |           | 7 046,52         |
|                         |   | в том числе:                                                                                                                                 |                                |           |        |           |                  |
|                         |   | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ(подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80%х0,85=68% от ФОТ текущего 221,96       | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4    |           |        |           | 150,93           |
|                         |   | Благоустройство 104%х0,85=88% от ФОТ текущего 7835,9                                                                                         | МДС 81-33.2004 прил.5 п.18     |           |        |           | 6 895,59         |
|                         |   | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                                       |                                |           |        |           | <b>3 841,14</b>  |
|                         |   | в том числе:                                                                                                                                 |                                |           |        |           |                  |
|                         |   | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ(подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 45%х0,8=36% от ФОТ текущего 221,96        | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4 |           |        |           | 79,91            |
|                         |   | Благоустройство 60%х0,8=48% от ФОТ текущего 7835,9                                                                                           | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18  |           |        |           | 3 761,23         |
|                         |   | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью                                                                                   |                                |           |        |           | 22 597,54        |
|                         |   | <b>Компенсация за вырубку зеленого насаждения</b>                                                                                            |                                |           |        |           |                  |
| 7                       | 7 | Компенсационная стоимость по вырубке зеленных насаждений (55254,06/1,2)                                                                      | Расчет №441 от 06.06.2019г.    | расчет    | 1      | 46 045,05 | 46 045,05        |
| <b>Итого по разделу</b> |   |                                                                                                                                              |                                |           |        |           |                  |
|                         |   | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                                |                                |           |        |           | 46 045,05        |
|                         |   | Стоимость материалов                                                                                                                         |                                |           |        |           | 46 045,05        |
|                         |   | Итого прямые затраты по разделу                                                                                                              |                                |           |        |           | 46 045,05        |
|                         |   | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью                                                                                   |                                |           |        |           | 46 045,05        |
| <b>Итого по акту</b>    |   |                                                                                                                                              |                                |           |        |           |                  |
|                         |   | Оплата труда рабочих                                                                                                                         |                                | чел.-ч    | 38,571 |           | 7 888,84         |
|                         |   | Оплата труда машинистов                                                                                                                      |                                | чел.-ч    | 0,48   |           | 169,02           |
|                         |   | Фонд оплаты труда                                                                                                                            |                                | чел.-ч    | 39,051 |           | 8 057,86         |
|                         |   | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                                 |                                |           |        |           | 1 803,04         |
|                         |   | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                                                   |                                |           |        |           |                  |
|                         |   | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                                |                                |           |        |           | 48 063,05        |
|                         |   | Стоимость материалов                                                                                                                         |                                |           |        |           | 48 063,05        |
|                         |   | <b>Итого прямые затраты по акту</b>                                                                                                          |                                |           |        |           | <b>57 754,93</b> |
|                         |   | Накладные расходы                                                                                                                            |                                |           |        |           | 7 046,52         |
|                         |   | в том числе:                                                                                                                                 |                                |           |        |           |                  |
|                         |   | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ(подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80%х0,85=68% от ФОТ текущего 221,96       | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4    |           |        |           | 150,93           |

| 1 | 2                                                                                                                                              | 3 | 4                              | 5 | 6 | 7 | 8                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------|
|   | Благоустройство 104% $\times$ 0,85=88% от ФОТ текущего 7835,9                                                                                  |   | МДС 81-33.2004 прил.5 п.18     |   |   |   | 6 895,59         |
|   | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                                         |   |                                |   |   |   | <b>3 841,14</b>  |
|   | в том числе:                                                                                                                                   |   |                                |   |   |   |                  |
|   | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ(подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 45% $\times$ 0,8=36% от ФОТ текущего 221,96 |   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4 |   |   |   | 79,91            |
|   | Благоустройство 60% $\times$ 0,8=48% от ФОТ текущего 7835,9                                                                                    |   | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18  |   |   |   | 3 761,23         |
|   | <b>Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                                                                 |   |                                |   |   |   | <b>68 642,59</b> |
|   | Налоги                                                                                                                                         |   |                                |   |   |   |                  |
|   | НДС 20% ФЗ РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ                                                                                                            |   |                                |   |   |   | 13 728,52        |
|   | Итого                                                                                                                                          |   |                                |   |   |   | 82 371,11        |
|   | <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>                                                                                                                           |   |                                |   |   |   | <b>82 371,11</b> |

**Сдал:**

Директор ООО СДК «Пальмира»

**Принял:**И.о.руководителя МБУ «УГЖКХ»  
Волжского района Самарской области

Гиматдинов Р.Н.



Солдатов М.В.

*А. Г. Голубцов Р.Д.*

|                                                        |                                                                                                                                                                                                |              |          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Инвестор</b><br>(организация, адрес, телефон, факс) | Форма по ОКУД                                                                                                                                                                                  | Код          |          |
|                                                        | по ОКПО                                                                                                                                                                                        | 0322005      |          |
| <b>Заказчик</b><br>(генподрядчик)                      | МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области,<br>ИНН: 6367061249, КПП: 636701001,<br>443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120<br>(организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО      | 60264627 |
| <b>Подрядчик</b><br>(субподрядчик)                     | ООО СДК «Пальмира»,<br>ИНН: 6319156451, КПП: 631901001,<br>443009, г. Самара, ул. Свободы, д.126А, пом. Н10<br>(организация, адрес, телефон, факс)                                             | по ОКПО      | 37036286 |
| <b>Стройка</b><br>(наименование, адрес)                | Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очереди застройки жилого района "Южный город" (Первый этап благоустройства в 2019 году)              |              |          |
| <b>Объект</b><br>(наименование)                        | Дополнительные работы. Первый этап благоустройства в 2019 году                                                                                                                                 |              |          |
|                                                        | Вид деятельности по ОКДП                                                                                                                                                                       |              |          |
| Договор подряда (контракт)                             | номер                                                                                                                                                                                          | №7МК-УГ/2019 |          |
|                                                        | дата                                                                                                                                                                                           | 28.05.2019   |          |
|                                                        | Вид операции                                                                                                                                                                                   |              |          |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| АКТ-6           | 19/07/2019       | 28/05/2019      | 19/07/2019 |

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Обоснование: РС-06-01-01-01

| Номер                  |               | Наименование работ                                                                                                                                                | Номер единичной расценки | Ед. изм.                                            | Выполнено работ |                       |                 |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по по-рядку            | поз. по смете |                                                                                                                                                                   |                          |                                                     | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1                      | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4                        | 5                                                   | 6               | 7                     | 8               |
| <b>Земляные работы</b> |               |                                                                                                                                                                   |                          |                                                     |                 |                       |                 |
| 1                      | 1             | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2                                       | 01-01-013-08             | 1000 м3 грунта                                      | 0,04462         | 49 056,58             | 2 188,90        |
|                        |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                                              | 1                        | чел.-ч                                              | 0,5091          | 190,42                | 96,94           |
|                        |               | Рабочий строитель среднего разряда 2                                                                                                                              | 1-1020                   |                                                     |                 |                       |                 |
|                        |               | Оплата труда машинистов                                                                                                                                           | 2                        | чел.-ч                                              | 1,4765          | 329,22                | 486,09          |
|                        |               | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3                                                            | 060248                   | маш.-ч                                              | 1,126655        | 1 496,43              | 1 685,96        |
|                        |               | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)                                                                                             | 070149                   | маш.-ч                                              | 0,349821        | 1 156,06              | 404,41          |
|                        |               | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм                                                                                     | 408-0023                 | м3                                                  | 0,001785        | 888,07                | 1,59            |
| 2                      | 2             | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 01-02-056-02             | 100 м3 грунта                                       | 0,0138          | 57 214,55             | 789,56          |
|                        |               | ТЕР-1 Прил.1.12 п.3.187 (Доработка грунта вручную к ОТ = 1,2 к ЗТ = 1,2                                                                                           |                          |                                                     |                 |                       |                 |
|                        |               | Оплата труда рабочих                                                                                                                                              | 1                        | чел.-ч                                              | 3,8585          | 204,63                | 789,56          |
|                        |               | Рабочий строитель среднего разряда 2,8                                                                                                                            | 1-1028                   |                                                     |                 |                       |                 |
| 3                      | 3             | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых/диаметром 1000 мм                                                                           | 22-04-001-02             | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,116           | 317 118,40            | 36 785,75       |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                      | 4            | 5                   | 6        | 7          | 8         |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------|-----------|
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                   | 1            | чел.-ч              | 17,574   | 226,75     | 3 984,90  |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 3,7                                                                                                 | 1-1037       |                     |          |            |           |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                | 2            | чел.-ч              | 2,5288   | 329,23     | 832,56    |
|    |    | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                                              | 021141       | маш.-ч              | 2,5288   | 1 340,56   | 3 390,01  |
|    |    | Котлы битумные передвижные 400 л                                                                                                       | 121011       | маш.-ч              | 0,17284  | 444,91     | 76,90     |
|    |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                           | 400001       | маш.-ч              | 0,96396  | 1 045,31   | 1 007,64  |
|    |    | Каболка                                                                                                                                | 101-0311     | т                   | 0,00464  | 103 111,52 | 478,44    |
|    |    | Мастика битумная кровельная горячая                                                                                                    | 101-0594     | т                   | 0,024476 | 29 370,95  | 718,88    |
|    |    | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ                                                                 | 101-1300     | т                   | 0,00232  | 32 228,90  | 74,77     |
|    |    | Гвозди строительные                                                                                                                    | 101-1805     | т                   | 0,000093 | 56 093,52  | 5,22      |
|    |    | Люки чугунные                                                                                                                          | 101-9058     | шт.                 |          |            |           |
|    |    | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта                                          | 102-0025     | м3                  | 0,00464  | 5 414,93   | 25,13     |
|    |    | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм                                                                                     | 103-1009     | т                   | 0,03712  | 116 195,97 | 4 313,19  |
|    |    | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 201-0755     | т                   |          | 57 952,49  |           |
|    |    | Щиты из досок толщиной 40 мм                                                                                                           | 203-0512     | м2                  | 0,1392   | 633,71     | 88,21     |
|    |    | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III                                                                                 | 204-0100     | т                   | 0,07424  | 39 356,26  | 2 921,81  |
|    |    | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)                                                                                                       | 401-0003     | м3                  | 0,31552  | 3 040,21   | 959,25    |
|    |    | Бетон тяжелый, класс В10 (М150)                                                                                                        | 401-0004     | м3                  | 0,11716  | 3 172,11   | 371,64    |
|    |    | Раствор готовый кладочный цементный марки 50                                                                                           | 402-0002     | м3                  | 0,0116   | 2 560,84   | 29,71     |
|    |    | Раствор асбоцементный                                                                                                                  | 402-0064     | м3                  | 0,003944 | 4 702,25   | 18,55     |
|    |    | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм                                                                            | 403-0118     | м                   | 0,6728   | 2 929,79   | 1 971,16  |
|    |    | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм                                                                           | 403-0120     | м                   | 1,1136   | 5 600,95   | 6 237,22  |
|    |    | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ                                                                                       | 403-3120     | м3                  | 0,4582   | 21 255,44  | 9 739,24  |
|    |    | Известь строительная негашеная комовая, сорт I                                                                                         | 405-0253     | т                   | 0,000128 | 4 905,15   | 0,63      |
|    |    | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1                                             | 410-1018     | т                   | 0,1044   | 3 575,14   | 373,24    |
|    |    | Вода                                                                                                                                   | 411-0001     | м3                  | 0,00036  | 26,62      | 0,01      |
| 4  | 4  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм                                                                            | 403-0118     | м                   | -0,6728  | 2 929,79   | -1 971,16 |
| 5  | 5  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм                                                                           | 403-0120     | м                   | -1,1136  | 5 600,95   | -6 237,22 |
| 6  | 6  | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ                                                                                       | 403-3120     | м3                  | -0,4582  | 21 255,44  | -9 739,24 |
| 7  | 7  | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)                                          | 403-8241     | шт.                 | 1        | 2 996,72   | 2 996,72  |
| 8  | 8  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)                | 403-8272     | шт.                 | 3        | 3 055,95   | 9 167,85  |
| 9  | 9  | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ/прим. Плиты перекрытий ПП 10-1шт*0,405=0,405м3                                        | 403-3120     | м3                  | 0,405    | 21 255,44  | 8 608,45  |
| 10 | 10 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)                 | 403-8268     | шт.                 | 1        | 1 022,54   | 1 022,54  |
| 11 | 11 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)                                        | 403-8296     | шт.                 | 2        | 650,45     | 1 300,90  |
| 12 | 12 | Люки чугунные легкие                                                                                                                   | 101-2535     | шт.                 | 1        | 3 412,02   | 3 412,02  |
| 13 | 13 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм/прим. Укладка труб полипропиленовых диаметром 160мм          | 23-01-030-01 | 100 м трубопроводов | 0,02     | 44 518,40  | 890,37    |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                   | 1            | чел.-ч              | 0,6906   | 229,55     | 158,53    |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 3,8                                                                                                 | 1-1038       |                     |          |            |           |



| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                | 4                              | 5              | 6        | 7        | 8                |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                          | 2                              | чел.-ч         | 0,2802   | 351,68   | 98,54            |
|    |    | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т                                                                                       | 021140                         | маш.-ч         | 0,0018   | 992,15   | 1,79             |
|    |    | Трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т                                                                                                                          | 150751                         | маш.-ч         | 0,2784   | 2 317,15 | 645,09           |
|    |    | Сварочный агрегат <OMICRON>                                                                                                                                      | 392207                         | маш.-ч         | 0,1944   | 418,87   | 81,43            |
|    |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                     | 400001                         | маш.-ч         | 0,0018   | 1 045,31 | 1,88             |
|    |    | Трубы безнапорные полиэтиленовые                                                                                                                                 | 103-9068                       | м              | 2,02     |          |                  |
|    |    | Вода                                                                                                                                                             | 411-0001                       | м3             | 0,062    | 26,62    | 1,65             |
| 14 | 14 | Трубы двухслойные гофрированные полипропиленовые с раструбом и уплотнительным кольцом для безнапорной канализации "ИКАПЛАСТ" SN8 наружным диаметром 160 мм/прим. | 103-0989-01                    | м              | 2,02     | 496,94   | 1 003,82         |
| 15 | 15 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1                                            | 01-01-034-04                   | 1000 м3 грунта | 0,0427   | 4 629,22 | 197,67           |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                             | 1                              | чел.-ч         |          |          |                  |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                          | 2                              | чел.-ч         | 0,1003   | 329,38   | 33,04            |
|    |    | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.)                                                                                           | 070152                         | маш.-ч         | 0,100345 | 1 969,88 | 197,67           |
| 16 | 16 | Песок природный для строительных работ очень мелкий                                                                                                              | 408-0125                       | м3             | 46,97    | 683,00   | 32 080,51        |
|    |    | <b>Итого по разделу</b>                                                                                                                                          |                                |                |          |          |                  |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                             |                                | чел.-ч         | 22,6322  |          | 5 029,93         |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                          |                                | чел.-ч         | 4,3858   |          | 1 450,23         |
|    |    | Фонд оплаты труда                                                                                                                                                |                                | чел.-ч         | 27,018   |          | 6 480,16         |
|    |    | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                                                     |                                |                |          |          | 7 492,78         |
|    |    | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                                                                       |                                |                |          |          | 28 329,54        |
|    |    | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                                                    |                                |                |          |          | 41 645,19        |
|    |    | Стоимость материалов                                                                                                                                             |                                |                |          |          | 69 974,73        |
|    |    | Итого прямые затраты по разделу                                                                                                                                  |                                |                |          |          | 82 497,44        |
|    |    | Накладные расходы                                                                                                                                                |                                |                |          |          | 6 668,65         |
|    |    | в том числе:                                                                                                                                                     |                                |                |          |          |                  |
|    |    | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130%×0,85=111% от ФОТ текущего 5074,53                                                       | МДС 81-33.2004 прил.4 п.18     |                |          |          | 5 632,73         |
|    |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95%×0,85=81% от ФОТ текущего 616,07                                                                       | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1    |                |          |          | 499,02           |
|    |    | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80%×0,85=68% от ФОТ текущего 789,56                                                                                 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2    |                |          |          | 536,90           |
|    |    | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                                                           |                                |                |          |          | <b>4 133,59</b>  |
|    |    | в том числе:                                                                                                                                                     |                                |                |          |          |                  |
|    |    | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89%×0,8=71% от ФОТ текущего 5074,53                                                          | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.18  |                |          |          | 3 602,92         |
|    |    | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50%×0,8=40% от ФОТ текущего 616,07                                                                        | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1 |                |          |          | 246,43           |
|    |    | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45%×0,8=36% от ФОТ текущего 789,56                                                                                  | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2 |                |          |          | 284,24           |
|    |    | <b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                                                                                |                                |                |          |          | <b>93 299,68</b> |
|    |    | <b>Итого по акту</b>                                                                                                                                             |                                |                |          |          |                  |
|    |    | Оплата труда рабочих                                                                                                                                             |                                | чел.-ч         | 22,6322  |          | 5 029,93         |
|    |    | Оплата труда машинистов                                                                                                                                          |                                | чел.-ч         | 4,3858   |          | 1 450,23         |
|    |    | Фонд оплаты труда                                                                                                                                                |                                | чел.-ч         | 27,018   |          | 6 480,16         |
|    |    | Стоимость эксплуатации машин                                                                                                                                     |                                |                |          |          | 7 492,78         |
|    |    | Стоимость материалов, учтенных в расценках                                                                                                                       |                                |                |          |          | 28 329,54        |
|    |    | Стоимость материалов, не учтенных в расценках                                                                                                                    |                                |                |          |          | 41 645,19        |
|    |    | Стоимость материалов                                                                                                                                             |                                |                |          |          | 69 974,73        |
|    |    | <b>Итого прямые затраты по акту</b>                                                                                                                              |                                |                |          |          | <b>82 497,44</b> |
|    |    | Накладные расходы                                                                                                                                                |                                |                |          |          | 6 668,65         |

| 1 | 2                                                                                                                   | 3 | 4                              | 5 | 6 | 7 | 8        |                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|----------|-------------------|
|   | в том числе:                                                                                                        |   |                                |   |   |   |          |                   |
|   | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130% $\times$ 0,85=111% от ФОТ текущего 5074,53 |   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.18     |   |   |   | 5 632,73 |                   |
|   | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% $\times$ 0,85=81% от ФОТ текущего 616,07                 |   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1    |   |   |   | 499,02   |                   |
|   | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% $\times$ 0,85=68% от ФОТ текущего 789,56                           |   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2    |   |   |   | 536,90   |                   |
|   | <b>Сметная прибыль</b>                                                                                              |   |                                |   |   |   |          |                   |
|   | в том числе:                                                                                                        |   |                                |   |   |   |          | <b>4 133,59</b>   |
|   | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89% $\times$ 0,8=71% от ФОТ текущего 5074,53    |   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.18  |   |   |   | 3 602,92 |                   |
|   | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50% $\times$ 0,8=40% от ФОТ текущего 616,07                  |   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1 |   |   |   | 246,43   |                   |
|   | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45% $\times$ 0,8=36% от ФОТ текущего 789,56                            |   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2 |   |   |   | 284,24   |                   |
|   | <b>Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью</b>                                                      |   |                                |   |   |   |          | <b>93 299,68</b>  |
|   | Налоги                                                                                                              |   |                                |   |   |   |          |                   |
|   | НДС 20% ФЗ РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ                                                                                 |   |                                |   |   |   |          | 18 659,94         |
|   | Итого                                                                                                               |   |                                |   |   |   |          | 111 959,62        |
|   | <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>                                                                                                |   |                                |   |   |   |          | <b>111 959,62</b> |

Сдал:

Директор ООО СДК «Пальмира»



Гиматдинов Р.Н.

Принял:И.о.руководителя МБУ «УГЖКХ»  
Волжского района Самарской области

Солдатов М.В.

*А. Габовалов Р.Н.*