

Форма по ОКУД
по ОКПО

ИНВЕСТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

ЗАКАЗЧИК

МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской
области, 443530, Самарская область, с. Дубовый
Умет, ул. Советская, д. 120

(Генподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

ПОДРЯДЧИК

ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека,
д. 110Е, каб. 207

(Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

СТРОЙКА

Благоустройство дворовых территорий

(наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

1МК-УГ/2019

дата

25.04.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-2	17.06.2019	23.05.2019	17.06.2019

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
	территории по адресу: с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 11, 13, 15				
1		Акт-1	318 200,72	318 200,72	
	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д. 1				
2		Акт-2	83 982,77	83 982,77	
	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, Ленинская, д. 10				
3		Акт-3	107 247,52	107 247,52	
	Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 12				
		Акт-4	131 256,21	131 256,21	
	территории по адресу: с. Воскресенка, ул. Крестьянская, 78, 80, 80а				
5		Акт-5	314 551,43	314 551,43	
	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Черновский, пер. Коммунальный, д. 8, ул. Школьная, д. 13				
6		Акт-6	390 926,01	390 926,01	
	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 6, 6а				
7		Акт-7	604 620,90	604 620,90	
	территории по адресу: п. Смышляевка, ул. Первомайская, 10				
8		Акт-8	123 142,19	123 142,19	123 142,19
	территории по адресу: п. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 12				
9		Акт-9	343 857,23	343 857,23	343 857,23
	территории по адресу: п. Смышляевка, ул. Октябрьская, 26				
10		Акт-10	309 112,88	309 112,88	309 112,88

1	2	3	4	5	6
11	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 6, 6а	Акт-11	297 784,92	297 784,92	297 784,92
12	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 8	Акт-12	371 272,98	371 272,98	371 272,98
13	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, 11, 13	Акт-13	797 006,54	797 006,54	797 006,54
14	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 6, 6а	Акт-14	-6 044,10	-6 044,10	-6 044,10
	Итого		4 192 962,30	4 192 962,30	2 236 132,64
	Сумма НДС		838 592,46	838 592,46	447 226,54
	Всего с учетом НДС		5 031 554,76	5 031 554,76	2 683 359,18

ЗаказчикПодрядчик

И.о.руководителя МБУ "УГЖС"
Волжского района Самарской области

Директор ООО "ВПКстрой"



М.В. Солдатов

Р.В. Шкалей

Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД по ОКПО	Код	
			О322005	
Заказчик МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (генподрядчик)		по ОКПО	60264627	
Подрядчик ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207 (субподрядчик)		по ОКПО	04247312	
Стройка Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)				
Объект Дворовая территория по адресу: п. Смышляевка, ул. Первомайская, 10 (наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019	
		дата	25.04.2019	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-8	17.06.2019	23.05.2019	17.06.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

147 770,63 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Входа в подъезд							
1	1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	68-13-1	1000 м2	0,075	17 817,60	1 336,33
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,0178	190,42	1 336,33
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
2	2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	68-14-2	100 м	0,54	16 716,80	9 027,07
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	28,4202	202,88	5 765,89
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7	1-1027				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,456	245,32	847,83
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	3,456	897,37	3 101,31
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	330804	маш.-ч	10,368	15,42	159,87
3	3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (75 м2х0,04 мх2 т/м3+0,016 м3х54 шт.х2,4 т/м3=8,07 т)	01-01-01-043	1 т груза	8,07	48,55	391,80
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза (75 м2х0,04 мх2 т/м3+0,016 м3х54 шт.х2,4 т/м3=8,07 т)	03-21-01-030	1 т груза	8,07	244,93	1 976,59
5	5	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	68-9-1	1000 м2	0,075	111 606,08	8 370,46
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,5468	197,44	1 292,60
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4	1-1024				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	4,2	329,40	1 383,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	010312	маш.-ч	0,11925	1 039,04	123,91
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,43575	2 458,49	1 071,29
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	0,8445	1 357,55	1 146,45
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	120907	маш.-ч	2,41425	1 687,42	4 073,85
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,38625	1 405,00	542,68
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,06675	1 045,31	69,77
		Вода	411-0001	м3	1,875	26,62	49,91
6	6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	4,9875	888,07	4 429,25
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,75	32 332,28	24 249,21
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	11,34	226,75	2 571,35
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0375	278,89	10,46
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,015	1 340,56	20,11
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0225	825,52	18,57
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,6375	501,80	319,90
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,015	1 045,31	15,68
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,045	15 425,50	694,15
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,375	692,95	259,86
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	5,355	3 800,11	20 349,59
8	8	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,375	692,95	- 259,86
9	9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,045	15 425,50	- 694,15
10	10	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-5,355	3 800,11	-20 349,59
11	11	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,045	14 201,75	639,08
12	12	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	5,355	3 073,02	16 456,02
13	13	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,75	10 388,89	7 791,67
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к $OT = 2$ к $ЭМ = 2$ к $ЗТ = 2$ к $ЗТМ = 2$ к $М = 2$					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,48	226,75	789,09
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,21	501,80	105,38
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	1,815	3 800,11	6 897,20
14	14	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-1,815	3 800,11	-6 897,20
15	15	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	1,815	3 073,02	5 577,53
16	16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,54	37 865,93	20 447,60
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	41,0832	206,39	8 479,16
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3672	329,23	120,89


1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,3672	1 340,56	492,25
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0216	1 045,31	22,58
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00054	56 093,52	30,29
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,0918	3 491,76	320,54
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	3,186	3 454,96	11 007,50
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0324	2 940,63	95,28
17	17	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-3,186	3 454,96	-11 007,50
18	18	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0324	2 940,63	-95,28
19	19	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27,3, п.3.8 К=0,86 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	3,186	2 971,27	9 466,47
20	20	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Прил.27,3, п.3.8 К=0,33 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,0324	970,41	31,44
21	21	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	54	181,65	9 809,10
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	97,888		20 234,42
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,0607		2 362,66
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	105,9487		22 597,08
		Стоимость эксплуатации машин					11 283,60
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					39 704,32
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					9 473,70
		Стоимость материалов					49 178,02
		Итого прямые затраты по разделу					80 696,04
		Накладные расходы					26 374,00
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 11970,95	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				15 322,82
		Благоустройство 104% от ФОТ текущего 10626,13	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				11 051,18
		Сметная прибыль					16 072,15
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 11970,95	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				9 696,47
		Благоустройство 60% от ФОТ текущего 10626,13	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				6 375,68
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					123 142,19
Ограждение							
		Итоги по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
Освещение							
		Итоги по разделу					
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	97,888		20 234,42
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,0607		2 362,66
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	105,9487		22 597,08
		Стоимость эксплуатации машин					11 283,60
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					39 704,32
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					9 473,70
		Стоимость материалов					49 178,02
		Итого прямые затраты по акту					80 696,04
		Накладные расходы					26 374,00
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 11970,95		МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				15 322,82
	Благоустройство 104% от ФОТ текущего 10626,13		МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				11 051,18
	Сметная прибыль						16 072,15
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 11970,95		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				9 696,47
	Благоустройство 60% от ФОТ текущего 10626,13		Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				6 375,68
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						123 142,19
	Налоги						
	НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ						24 628,44
	Итого						147 770,63
	ВСЕГО ПО АКТУ						147 770,63

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



В.В.Шкалей

М.В.Солдатов

Работы приняты после устранения поредельных
дефектов и завершенны 22.06.2019г.

Григорьев Р.А.

Инвестор		Форма по ОКУД по ОКПО	Код
(организация, адрес, телефон, факс)			О322005
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627
Подрядчик	ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д.110Е, каб.207 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	04247312
Стройка	Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)		
Объект	Дворовая территория по адресу: п.Смышляевка, ул.Первомайская, д.12 (наименование)		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019
		дата	25.04.2019
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-9	17/06/2019	23/05/2019	17/06/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

412 628,68 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство тротуара							
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	01-02-057-01	100 м3 грунта	0,147	22 469,56	3 303,03
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	17,346	190,42	3 303,03
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
2	2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (грунт раст. слоя: 1,2 т/1м3х14,7м3=17,64 т)	01-01-01-039	1 т груза	17,64	58,66	1 034,76
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза (грунт раст. слоя: 1,2 т/1м3х14,7 м3=17,64 т)	03-21-01-030	1 т груза	17,64	244,93	4 320,57
4	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (105 м2х0,1 м=10,5 м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0774	35 241,89	2 727,71
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,2167	195,68	238,08
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,0743	312,50	335,72
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,332046	825,52	274,11
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,136998	2 458,49	336,81
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	0,547992	3 262,71	1 787,94
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,057276	1 405,00	80,47
		Вода	411-0001	м3	0,387	26,62	10,30
5	5	Песок природный для строительных работ очень мелкий (Приложение 27.2; расход 1,1 м3/1 м3)	408-0125	м3	8,514	683,00	5 815,06
6	6	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,774	9 186,13	7 110,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	20,3098	206,39	4 191,74
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,4536	269,12	660,31
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,8901	825,52	734,80
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	1,14552	1 357,55	1 555,10
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,41796	1 405,00	587,23
		Вода	411-0001	м3	1,548	26,62	41,21
7	7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	13,4676	888,07	11 960,17
8	8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,774	32 332,28	25 025,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	11,7029	226,75	2 653,63
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0387	278,88	10,79
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,01548	1 340,56	20,75
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,02322	825,52	19,17
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,6579	501,80	330,13
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,01548	1 045,31	16,18
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,04644	15 425,50	716,36
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,387	692,95	268,17
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	5,52636	3 800,11	21 000,78
9	9	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,387	692,95	- 268,17
10	10	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,04644	15 425,50	- 716,36
11	11	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-5,52636	3 800,11	-21 000,78
12	12	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,04644	14 201,75	659,53
13	13	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	5,52636	3 073,02	16 982,61
14	14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,774	10 388,89	8 041,01
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,5914	226,75	814,35
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,21672	501,80	108,75
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	1,87308	3 800,11	7 117,91
15	15	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-1,87308	3 800,11	-7 117,91
16	16	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	1,87308	3 073,02	5 756,01
17	17	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,42	37 865,93	15 903,68
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	31,9536	206,39	6 594,90
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2856	329,23	94,03
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,2856	1 340,56	382,86
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0168	1 045,31	17,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00042	56 093,52	23,56
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,0714	3 491,76	249,31
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	2,478	3 454,96	8 561,39
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0252	2 940,63	74,10
18	18	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-2,478	3 454,96	-8 561,39
19	19	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0252	2 940,63	-74,10
20	20	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	2,478	2 971,27	7 362,81
21	21	Прил.27,3, п.3.8 К=0,86 к ПЗ = 0,86					
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0252	970,41	24,45
		Прил.27,3, п.3.8 К=0,33 к ПЗ = 0,33					
22	22	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	42	181,65	7 629,30
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	86,1204		17 795,73
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	3,8522		1 100,85
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	89,9726		18 896,58
		Стоимость эксплуатации машин					6 251,86
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					38 063,09
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					23 806,56
		Стоимость материалов					61 869,65
		Итого прямые затраты по разделу					85 917,24
		Накладные расходы					22 337,92
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 15593,55	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				19 959,74
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 3303,03	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				2 378,18
		Сметная прибыль					13 885,93
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 15593,55	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				12 630,78
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3303,03	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				1 255,15
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					122 141,09
		Детская площадка					
23	23	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (162 м2х0,3 м=48,6 м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,0486	70 707,58	3 436,39
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,6093	329,23	859,06
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	2,609334	1 316,96	3 436,39
24	24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза (1,75 т/1м3х48,6 м3=85,05 т)	03-21-01-030	1 т груза	85,05	244,93	20 831,30
25	25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (162 м2х0,1 м=16,2 м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,162	35 241,89	5 709,18
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,5466	195,68	498,32
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,2486	312,49	702,67
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,69498	825,52	573,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,28674	2 458,49	704,95
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	1,14696	3 262,71	3 742,20
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,11988	1 405,00	168,43
		Вода	411-0001	м3	0,81	26,62	21,56
26	26	Песок природный для строительных работ очень мелкий (Приложение 27.2; расход 1,1 м3/1 м3)	408-0125	м3	17,82	683,00	12 171,06
27	27	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	1,62	9 186,13	14 881,53
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	42,5088	206,39	8 773,39
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	5,1354	269,13	1 382,09
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,863	825,52	1 537,94
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	2,3976	1 357,55	3 254,86
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,8748	1 405,00	1 229,09
		Вода	411-0001	м3	3,24	26,62	86,25
28	28	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	28,188	888,07	25 032,92
29	29	Розлив вяжущих материалов (162 м2х0,7 кг/м2=113,4 кг)	27-06-026-01	1 т	0,1134	16 272,80	1 845,34
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0748	264,16	19,76
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,037422	1 165,24	43,61
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,116802	15 425,50	1 801,73
30	30	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,116802	15 425,50	-1 801,73
31	31	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,116802	14 201,75	1 658,79
32	32	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (покрытие детской площадки)	27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,62	32 332,28	52 378,27
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	24,4944	226,75	5 554,11
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,081	278,89	22,59
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0324	1 340,56	43,43
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0486	825,52	40,12
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,377	501,80	690,98
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0324	1 045,31	33,87
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,0972	15 425,50	1 499,36
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,81	692,95	561,29
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	11,5668	3 800,11	43 955,11
33	33	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,81	692,95	- 561,29
34	34	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,0972	15 425,50	-1 499,36
35	35	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-11,5668	3 800,11	-43 955,11
36	36	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,0972	14 201,75	1 380,41
37	37	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	11,5668	3 073,02	35 545,01
38	38	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,62	10 388,89	16 830,00

Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к
 ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2


1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,5168	226,75	1 704,43
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,4536	501,80	227,62
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	3,9204	3 800,11	14 897,95
39	39	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-3,9204	3 800,11	-14 897,95
40	40	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	3,9204	3 073,02	12 047,47
41	49	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,47	37 865,93	17 796,98
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	35,7576	206,39	7 380,01
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3196	329,23	105,22
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,3196	1 340,56	428,44
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0188	1 045,31	19,65
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00047	56 093,52	26,36
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,0799	3 491,76	278,99
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	2,773	3 454,96	9 580,60
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0282	2 940,63	82,93
42	50	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-2,773	3 454,96	-9 580,60
43	51	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0282	2 940,63	-82,93
44	52	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27,3, п.3.8 К=0,86 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	2,773	2 971,27	8 239,33
45	53	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Прил.27,3, п.3.8 К=0,33 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,0282	970,41	27,37
46	54	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	47	181,65	8 537,55
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	112,8242		23 910,26
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	10,4687		3 091,39
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	123,2929		27 001,65
		Стоимость эксплуатации машин					16 175,30
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					72 792,13
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					53 092,24
		Стоимость материалов					125 884,37
		Итого прямые затраты по разделу					165 969,93
		Накладные расходы					34 201,31
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 26142,59	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				33 462,52
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 859,06	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				738,79
		Сметная прибыль					21 544,90
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 26142,59	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				21 175,50
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 859,06	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				369,40
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					221 716,14
		Благоустройство-МАФы					
		Итого по разделу					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих		чел.-ч		198,9446		41 705,99
	Оплата труда машинистов		чел.-ч		14,3209		4 192,24
	Фонд оплаты труда		чел.-ч		213,2655		45 898,23
	Стоимость эксплуатации машин						22 427,16
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						110 855,22
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						76 898,80
	Стоимость материалов						187 754,02
	Итого прямые затраты по акту						251 887,17
	Накладные расходы						56 539,23
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 41736,14	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1					53 422,26
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 859,06	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1					738,79
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 3303,03	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1					2 378,18
	Сметная прибыль						35 430,83
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 41736,14	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1					33 806,28
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 859,06	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1					369,40
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3303,03	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1					1 255,15
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						343 857,23
	Налоги						
	НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ						68 771,45
	Итого						412 628,68
	ВСЕГО ПО АКТУ						412 628,68

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ "УГЖИХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



Шкалей

М.В.Солдатов

Работы приняты после устранения
порядком деревьев и заливки 27.06.2019г
Голованов Р.А.

Инвестор		Форма по ОКУД по ОКПО	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)			О322005	
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120	по ОКПО	60264627	
(генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик	ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207	по ОКПО	04247312	
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	Благоустройство дворовой территории			
	(наименование, адрес)			
Объект	Дворовая территория по адресу: п. Смышляевка, ул. Октябрьская, 26			
	(наименование)			
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019	
		дата	25.04.2019	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-10	17.06.2019	23.05.2019	17.06.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

370 935,46 руб.

Номер по порядку	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство тротуара							
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	01-02-057-01	100 м3 грунта	0,1568	22 469,56	3 523,23
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	18,5024	190,42	3 523,23
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
2	2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (грунт раст. слоя: 1,2 т/1м3х15,68 м3=18,82 т)	01-01-01-039	1 т груза	18,82	58,66	1 103,98
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза (грунт раст. слоя: 1,2 т/1м3х15,68 м3=18,82 т)	03-21-01-030	1 т груза	18,82	244,93	4 609,58
4	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (112 м2х0,1 м=11,2 м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,112	35 241,89	3 947,09
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,7606	195,68	344,51
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,5546	312,49	485,80
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,48048	825,52	396,65
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,19824	2 458,49	487,37
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	0,79296	3 262,71	2 587,20
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,08288	1 405,00	116,45
		Вода	411-0001	м3	0,56	26,62	14,91
5	5	Песок природный для строительных работ очень мелкий (Приложение 27.2; расход 1,1 м3/1 м3)	408-0125	м3	12,32	683,00	8 414,56
6	6	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	1,12	9 186,13	10 288,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	29,3888	206,39	6 065,55
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,5504	269,13	955,52
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,288	825,52	1 063,27
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	1,6576	1 357,55	2 250,27
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,6048	1 405,00	849,74
		Вода	411-0001	м3	2,24	26,62	59,63
7	7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	19,488	888,07	17 306,71
8	8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,12	32 332,28	36 212,13
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	16,9344	226,75	3 839,88
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,056	278,89	15,62
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0224	1 340,56	30,03
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0336	825,52	27,74
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,952	501,80	477,71
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0224	1 045,31	23,41
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,0672	15 425,50	1 036,59
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,56	692,95	388,05
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	7,9968	3 800,11	30 388,72
9	9	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,56	692,95	- 388,05
10	10	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,0672	15 425,50	-1 036,59
11	11	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-7,9968	3 800,11	-30 388,72
12	12	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,0672	14 201,75	954,36
13	13	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	7,9968	3 073,02	24 574,33
14	14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,12	10 388,89	11 635,55
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	5,1968	226,75	1 178,37
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,3136	501,80	157,36
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	2,7104	3 800,11	10 299,82
15	15	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-2,7104	3 800,11	-10 299,82
16	16	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	2,7104	3 073,02	8 329,11
17	17	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,5	37 865,93	18 932,98
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	38,04	206,39	7 851,08
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,34	329,23	111,94
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,34	1 340,56	455,79
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,02	1 045,31	20,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0005	56 093,52	28,05
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,085	3 491,76	296,80
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	2,95	3 454,96	10 192,13
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,03	2 940,63	88,22
18	18	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-2,95	3 454,96	-10 192,13
19	19	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,03	2 940,63	-88,22
20	20	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	2,95	2 971,27	8 765,25
21	21	Прил.27,3, п.3.8 К=0,86 к ПЗ = 0,86					
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,03	970,41	29,11
		Прил.27,3, п.3.8 К=0,33 к ПЗ = 0,33					
22	22	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	50	181,65	9 082,50
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	109,823		22 802,62
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	5,501		1 568,88
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	115,324		24 371,50
		Стоимость эксплуатации машин					8 943,90
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					52 792,92
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					30 775,96
		Стоимость материалов					83 568,88
		Итого прямые затраты по разделу					115 315,40
		Накладные расходы					29 222,52
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 20848,27	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				26 685,79
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 3523,23	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				2 536,73
		Сметная прибыль					18 225,93
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 20848,27	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				16 887,10
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3523,23	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				1 338,83
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					162 763,85
		Детская площадка					
23	23	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (100м2х0,3 м=30 м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,03	70 707,58	2 121,23
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,6107	329,23	530,29
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	1,6107	1 316,96	2 121,23
24	24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза (1,75 т/1м3х30 м3=52,5 т)	03-21-01-030	1 т груза	52,5	244,93	12 858,83
25	25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м2х0,1 м=10 м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1	35 241,89	3 524,19
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,572	195,68	307,61
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,388	312,49	433,74
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,429	825,52	354,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,177	2 458,49	435,15
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	0,708	3 262,71	2 310,00
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,074	1 405,00	103,97
		Вода	411-0001	м3	0,5	26,62	13,31
26	26	Песок природный для строительных работ очень мелкий (Приложение 27.2; расход 1,1 м3/1 м3)	408-0125	м3	11	683,00	7 513,00
27	27	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	1	9 186,13	9 186,13
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	26,24	206,39	5 415,67
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,17	269,13	853,14
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,15	825,52	949,35
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	1,48	1 357,55	2 009,17
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,54	1 405,00	758,70
		Вода	411-0001	м3	2	26,62	53,24
28	28	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	17,4	888,07	15 452,42
29	29	Розлив вяжущих материалов (100 м2х0,7 кг/м2=70 кг)	27-06-026-01	1 т	0,07	16 272,80	1 139,10
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0462	264,00	12,20
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,0231	1 165,24	26,92
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,0721	15 425,50	1 112,18
30	30	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,0721	15 425,50	-1 112,18
31	31	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,0721	14 201,75	1 023,95
32	32	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (покрытие детской площадки)	27-07-001-01	100 м2 покрытия	1	32 332,28	32 332,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	15,12	226,75	3 428,46
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,05	278,88	13,94
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,02	1 340,56	26,81
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,03	825,52	24,77
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,85	501,80	426,53
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,02	1 045,31	20,91
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,06	15 425,50	925,53
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,5	692,95	346,48
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	7,14	3 800,11	27 132,79
33	33	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,5	692,95	- 346,48
34	34	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,06	15 425,50	- 925,53
35	35	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-7,14	3 800,11	-27 132,79
36	36	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,06	14 201,75	852,11
37	37	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	7,14	3 073,02	21 941,36
38	38	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	1	10 388,89	10 388,89

Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к
 ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2


1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,64	226,75	1 052,12
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,28	501,80	140,50
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	2,42	3 800,11	9 196,27
39	39	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-2,42	3 800,11	-9 196,27
40	40	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	2,42	3 073,02	7 436,71
41	49	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,4	37 865,93	15 146,38
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	30,432	206,39	6 280,86
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,272	329,23	89,55
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,272	1 340,56	364,63
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,016	1 045,31	16,72
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0004	56 093,52	22,44
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,068	3 491,76	237,44
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	2,36	3 454,96	8 153,71
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,024	2 940,63	70,58
42	50	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-2,36	3 454,96	-8 153,71
43	51	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,024	2 940,63	-70,58
44	52	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27,3, п.3.8 К=0,86 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	2,36	2 971,27	7 012,20
45	53	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Прил.27,3, п.3.8 К=0,33 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,024	970,41	23,29
46	54	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	40	181,65	7 266,00
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	78,004		16 484,72
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	6,5369		1 932,86
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	84,5409		18 417,58
		Стоимость эксплуатации машин					10 089,51
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					47 263,97
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					34 442,33
		Стоимость материалов					81 706,30
		Итого прямые затраты по разделу					108 280,53
		Накладные расходы					23 351,78
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 17887,29	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				22 895,73
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 530,29	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				456,05
		Сметная прибыль					14 716,72
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 17887,29	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				14 488,70
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 530,29	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				228,02
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					146 349,03
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	187,827		39 287,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата труда машинистов			чел.-ч	12,0379		3 501,74
	Фонд оплаты труда			чел.-ч	199,8649		42 789,08
	Стоимость эксплуатации машин						19 033,41
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						100 056,89
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						65 218,29
	Стоимость материалов						165 275,18
	Итого прямые затраты по акту						223 595,93
	Накладные расходы						52 574,30
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 38735,56	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1					49 581,52
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 530,29	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1					456,05
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 3523,23	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1					2 536,73
	Сметная прибыль						32 942,65
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 38735,56	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1					31 375,80
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 530,29	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1					228,02
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 3523,23	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1					1 338,83
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						309 112,88
	Налоги						
	НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ						61 822,58
	Итого						370 935,46
	ВСЕГО ПО АКТУ						370 935,46

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



В.В.Шкалей

М.В.Солдатов

Работы приняты после устранения
порядком дефектов и замечаний
22.06.2019 г.

Соловьев Р.В.

Инвестор		Форма по ОКУД по ОКПО	Код		
(организация, адрес, телефон, факс)			О322005		
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627		
Подрядчик	ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	04247312		
Стройка	Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)				
Объект	Дворовая территория по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 6, 6а (наименование)				
Вид деятельности по ОКДП					
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019		
		дата	25.04.2019		
Вид операции					

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-11	17.06.2019	23.05.2019	17.06.2019

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

357 341,90 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по- рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара					
1	14	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	4,3	32 332,28	139 028,74
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	65,016	226,75	14 742,38
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,215	278,88	59,96
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,086	1 340,56	115,29
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,129	825,52	106,49
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	3,655	501,80	1 834,08
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,086	1 045,31	89,90
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,258	15 425,50	3 979,78
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	2,15	692,95	1 489,84
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	30,702	3 800,11	116 670,98
2	15	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-2,15	692,95	-1 489,84
3	16	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,258	15 425,50	-3 979,78
4	17	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-30,702	3 800,11	-116 670,98
5	18	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,258	14 201,75	3 664,05
6	19	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	30,702	3 073,02	94 347,86

1	2	3	4	5	6	7	8
7	20	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	4,3	10 388,89	44 672,23
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,952	226,75	4 524,12
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,204	501,80	604,17
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	10,406	3 800,11	39 543,94
8	21	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-10,406	3 800,11	-39 543,94
9	22	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	10,406	3 073,02	31 977,85
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	84,968		19 266,50
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,215		59,96
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	85,183		19 326,46
		Стоимость эксплуатации машин					2 749,93
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					161 684,54
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-31 694,78
		Стоимость материалов					129 989,76
		Итого прямые затраты по разделу					152 006,19
		Накладные расходы					24 737,87
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 19326,46	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				24 737,87
		Сметная прибыль					15 654,43
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 19326,46	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				15 654,43
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					192 398,49
		Детская площадка					
10	35	Розлив вяжущих материалов (230 м2х0,7 кг/м2=161 кг)	27-06-026-01	1 т	0,161	16 272,80	2 619,92
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1063	263,90	28,05
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,05313	1 165,24	61,91
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,16583	15 425,50	2 558,01
11	36	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,16583	15 425,50	-2 558,01
12	37	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,16583	14 201,75	2 355,08
13	38	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (покрытие детской площадки)	27-07-001-01	100 м2 покрытия	2,3	32 332,28	74 364,21
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	34,776	226,75	7 885,46
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,115	278,88	32,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,046	1 340,56	61,67
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,069	825,52	56,96
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,955	501,80	981,02
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,046	1 045,31	48,08
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,138	15 425,50	2 128,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,15	692,95	796,89
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	16,422	3 800,11	62 405,41
14	39	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-1,15	692,95	- 796,89
15	40	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,138	15 425,50	-2 128,72
16	41	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-16,422	3 800,11	-62 405,41
17	42	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,138	14 201,75	1 959,84
18	43	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	16,422	3 073,02	50 465,13
19	44	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	2,3	10 388,89	23 894,45
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	10,672	226,75	2 419,88
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,644	501,80	323,16
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	5,566	3 800,11	21 151,41
20	45	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-5,566	3 800,11	-21 151,41
21	46	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	5,566	3 073,02	17 104,43
Итого по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	45,448		10 305,34
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,2213		60,12
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	45,6693		10 365,46
		Стоимость эксплуатации машин					1 532,80
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					89 040,44
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-17 155,96
		Стоимость материалов					71 884,48
		Итого прямые затраты по разделу					83 722,62
		Накладные расходы					13 267,79
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 10365,46	МДС 81- 33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				13 267,79
		Сметная прибыль					8 396,02
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 10365,46	Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				8 396,02
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					105 386,43
Итого по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	130,416		29 571,84
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,4363		120,08
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	130,8523		29 691,92
		Стоимость эксплуатации машин					4 282,73
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					250 724,98
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					-48 850,74
		Стоимость материалов					201 874,24
		Итого прямые затраты по акту					235 728,81
		Накладные расходы					38 005,66
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 29691,92		МДС 81- 33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				38 005,66
	Сметная прибыль в том числе:						24 050,45
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 29691,92		Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				24 050,45
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						297 784,92
	Налоги						59 556,98
	НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ						357 341,90
	Итого						357 341,90
	ВСЕГО ПО АКТУ						

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ
"УГЖКХ" Волжского района Самарской
области

Примечание:



Р.В.Шкалей

М.В.Солдатов

Работы приняты после уточнения
порядков и сроков
и завершены 27.06.2019г. *[Signature]* Голубаев Р.В.

Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД по ОКПО	Код О322005	
Заказчик МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	60264627	
Подрядчик ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д. 110Е, каб. 207 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	04247312	
Стройка Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)				
Объект Дворовая территория по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 8 (наименование)				
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019	
		дата	25.04.2019	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-12	17/06/2019	23/05/2019	17/06/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

445 527,58 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по- рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара, дорожек					
1	1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	68-13-1	1000 м2	0,21	17 817,60	3 741,70
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,6497	190,42	3 741,70
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
2	2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	68-14-2	100 м	1,26	16 716,80	21 063,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	66,3138	202,88	13 453,74
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7	1-1027				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,064	245,32	1 978,26
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	8,064	897,37	7 236,39
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	330804	маш.-ч	24,192	15,42	373,04
3	3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (210 м2х0,04 мх2 т/м3+0,016 м3х126 шт.х2,4 т/м3=21,64 т)	01-01-01-043	1 т груза	21,64	48,55	1 050,62
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза (210 м2х0,04 мх2 т/м3+0,016 м3х126 шт.х2,4 т/м3=21,64 т)	03-21-01-030	1 т груза	21,64	244,93	5 300,29
5	5	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	68-9-1	1000 м2 площади основания	0,04	111 606,08	4 464,23
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,4916	197,44	689,38
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4	1-1024				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,24	329,40	737,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	010312	маш.-ч	0,0636	1 039,04	66,08
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,2324	2 458,49	571,35
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	0,4504	1 357,55	611,44
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	120907	маш.-ч	1,2876	1 687,42	2 172,72
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,206	1 405,00	289,43
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0356	1 045,31	37,21
		Вода	411-0001	м3	1	26,62	26,62
6	6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	2,66	888,07	2 362,27
7	7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,4	32 332,28	12 932,89
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,048	226,75	1 371,38
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,02	278,88	5,58
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,008	1 340,56	10,72
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,012	825,52	9,91
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,34	501,80	170,61
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,008	1 045,31	8,36
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,024	15 425,50	370,21
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,2	692,95	138,59
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	2,856	3 800,11	10 853,11
8	8	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,2	692,95	- 138,59
9	9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,024	15 425,50	- 370,21
10	10	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-2,856	3 800,11	-10 853,11
11	11	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,024	14 201,75	340,84
12	12	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	2,856	3 073,02	8 776,55
13	13	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,4	10 388,89	4 155,56
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,856	226,75	420,85
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,112	501,80	56,20
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	0,968	3 800,11	3 678,51
14	14	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-0,968	3 800,11	-3 678,51
15	15	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	0,968	3 073,02	2 974,68
16	16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,26	37 865,93	9 845,14
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,7808	206,39	4 082,56
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1768	329,23	58,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,1768	1 340,56	237,01
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0104	1 045,31	10,87
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00026	56 093,52	14,58
		Бруссы необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,0442	3 491,76	154,34
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	1,534	3 454,96	5 299,91
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0156	2 940,63	45,87
17	17	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-1,534	3 454,96	-5 299,91
18	18	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0156	2 940,63	-45,87
19	19	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27,3, п.3.8 К=0,86 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	1,534	2 971,27	4 557,93
20	20	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Прил.27,3, п.3.8 К=0,33 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,0156	970,41	15,14
21	21	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	26	181,65	4 722,90
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	117,1399		23 759,61
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	10,5008		2 779,91
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	127,6407		26 539,52
		Стоимость эксплуатации машин					11 861,34
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					20 581,74
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					9 715,02
		Стоимость материалов					30 296,76
		Итого прямые затраты по разделу					65 917,71
		Накладные расходы					29 026,36
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 5938,58	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				7 601,38
		Благоустройство 104% от ФОТ текущего 20600,94	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				21 424,98
		Сметная прибыль					17 170,81
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 5938,58	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				4 810,25
		Благоустройство 60% от ФОТ текущего 20600,94	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				12 360,56
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					112 114,88
		Детская площадка					
22	22	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	68-13-1	1000 м2	0,18	17 817,60	3 207,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	16,8426	190,42	3 207,17
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
23	23	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	68-14-2	100 м	0,38	16 716,80	6 352,38
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,9994	202,88	4 057,48
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7	1-1027				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,432	245,32	596,62
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	2,432	897,37	2 182,40
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	330804	маш.-ч	7,296	15,42	112,50

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (180 м2х0,04 мх2 т/м3+0,016 м3х38 шт.х2,4 т/м3=15,86 т)	01-01-01-043	1 т груза	15,86	48,55	770,00
25	25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза (210 м2х0,04 мх2 т/м3+0,016 м3х126 шт.х2,4 т/м3=15,86 т)	03-21-01-030	1 т груза	15,86	244,93	3 884,59
26	26	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	68-9-1	1000 м2 площади основания	0,18	111 606,08	20 089,10
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	15,7122	197,44	3 102,22
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4	1-1024				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	10,08	329,40	3 320,35
		Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	010312	маш.-ч	0,2862	1 039,04	297,37
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,0458	2 458,49	2 571,09
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	2,0268	1 357,55	2 751,48
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	120907	маш.-ч	5,7942	1 687,42	9 777,25
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,927	1 405,00	1 302,44
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,1602	1 045,31	167,46
		Вода	411-0001	м3	4,5	26,62	119,79
27	27	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	11,97	888,07	10 630,20
28	28	Розлив вяжущих материалов (180 м2х0,7 кг/м2=126 кг)	27-06-026-01	1 т	0,126	16 272,80	2 050,37
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0832	263,87	21,95
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,04158	1 165,24	48,45
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,12978	15 425,50	2 001,92
29	29	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,12978	15 425,50	-2 001,92
30	30	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,12978	14 201,75	1 843,10
31	31	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (покрытие детской площадки)	27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,8	32 332,28	58 198,07
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	27,216	226,75	6 171,23
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,09	278,88	25,10
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,036	1 340,56	48,26
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,054	825,52	44,58
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,53	501,80	767,75
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,036	1 045,31	37,63
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,108	15 425,50	1 665,95
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,9	692,95	623,66
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	12,852	3 800,11	48 839,01
32	32	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,9	692,95	- 623,66
33	33	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,108	15 425,50	-1 665,95
34	34	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-12,852	3 800,11	-48 839,01
35	35	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,108	14 201,75	1 533,79

1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	12,852	3 073,02	39 494,45
37	37	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	1,8	10 388,89	18 700,01
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	8,352	226,75	1 893,82
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,504	501,80	252,91
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	4,356	3 800,11	16 553,28
38	38	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-4,356	3 800,11	-16 553,28
39	39	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	4,356	3 073,02	13 386,08
40	48	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,38	37 865,93	14 389,07
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	28,9104	206,39	5 966,82
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2584	329,23	85,07
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,2584	1 340,56	346,40
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0152	1 045,31	15,89
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00038	56 093,52	21,32
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,0646	3 491,76	225,57
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	2,242	3 454,96	7 746,02
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0228	2 940,63	67,05
41	49	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-2,242	3 454,96	-7 746,02
42	50	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0228	2 940,63	-67,05
43	51	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27,3, п.3.8 $K=0,86$ к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	2,242	2 971,27	6 661,59
44	52	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Прил.27,3, п.3.8 $K=0,33$ к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,0228	970,41	22,13
45	53	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	38	181,65	6 902,70
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	117,0326		24 398,74
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	12,9436		4 049,09
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	129,9762		28 447,83
		Стоимость эксплуатации машин					20 723,86
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					77 863,57
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					7 631,74
		Стоимость материалов					85 495,31
		Итого прямые затраты по разделу					130 617,91
		Накладные расходы					32 985,10
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 14163,99	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				18 129,91
		Благоустройство 104% от ФОТ текущего 14283,84	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				14 855,19
		Сметная прибыль					20 043,13
		в том числе:					


1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 14163,99	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				11 472,83
		Благоустройство 60% от ФОТ текущего 14283,84	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				8 570,30
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					183 646,14
		Спортивная площадка					
46	54	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	68-13-1	1000 м2	0,057	17 817,60	1 015,61
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	5,3335	190,42	1 015,61
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
47	55	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	68-14-2	100 м	0,26	16 716,80	4 346,37
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	13,6838	202,88	2 776,17
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7	1-1027				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,664	245,32	408,21
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	1,664	897,37	1 493,22
		Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	330804	маш.-ч	4,992	15,42	76,98
48	56	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (57 м2х0,04 мх2 т/м3+0,016 м3х26шт.х2,4 т/м3=5,56 т)	01-01-01-043	1 т груза	5,56	48,55	269,94
49	57	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, I класс груза (210 м2х0,04 мх2 т/м3+0,016 м3х126 шт.х2,4 т/м3=5,56 т)	03-21-01-030	1 т груза	5,56	244,93	1 361,81
50	58	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	68-9-1	1000 м2 площади основания	0,057	111 606,08	6 361,54
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,9755	197,44	982,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2,4	1-1024				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,192	329,40	1 051,44
		Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	010312	маш.-ч	0,09063	1 039,04	94,17
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,33117	2 458,49	814,18
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	0,64182	1 357,55	871,30
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	120907	маш.-ч	1,83483	1 687,42	3 096,13
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,29355	1 405,00	412,44
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,05073	1 045,31	53,03
		Вода	411-0001	м3	1,425	26,62	37,93
51	59	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	3,7905	888,07	3 366,23
52	60	Розлив вяжущих материалов (57 м2х0,7 кг/м2=39,9 кг)	27-06-026-01	1 т	0,0399	16 272,80	649,28
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0263	264,34	6,95
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,013167	1 165,24	15,34
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,041097	15 425,50	633,94
53	61	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,041097	15 425,50	- 633,94
54	62	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,041097	14 201,75	583,65
55	63	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (покрытие детской площадки)	27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,57	32 332,28	18 429,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	8,6184	226,75	1 954,22
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0285	278,88	7,95
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0114	1 340,56	15,28
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0171	825,52	14,12
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,4845	501,80	243,12
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0114	1 045,31	11,92
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,0342	15 425,50	527,55
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	0,285	692,95	197,49
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	4,0698	3 800,11	15 465,69
56	64	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-0,285	692,95	- 197,49
57	65	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,0342	15 425,50	- 527,55
58	66	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-4,0698	3 800,11	-15 465,69
59	67	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,0342	14 201,75	485,70
60	68	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	4,0698	3 073,02	12 506,58
61	69	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	0,57	10 388,89	5 921,67
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к					
		ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,6448	226,75	599,71
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,1596	501,80	80,09
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	1,3794	3 800,11	5 241,87
62	70	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-1,3794	3 800,11	-5 241,87
63	71	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	1,3794	3 073,02	4 238,92
64	72	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,26	37 865,93	9 845,14
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,7808	206,39	4 082,56
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1768	329,23	58,21
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,1768	1 340,56	237,01
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0104	1 045,31	10,87
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00026	56 093,52	14,58
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,0442	3 491,76	154,34
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	1,534	3 454,96	5 299,91
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0156	2 940,63	45,87
65	73	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-1,534	3 454,96	-5 299,91
66	74	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0156	2 940,63	-45,87
67	75	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27,3, п.3.8 $K=0,86$ к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	1,534	2 971,27	4 557,93
68	76	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0156	970,41	15,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Прил.27,3, п.3.8 К=0,33 к ПЗ = 0,33					
69	77	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	26	181,65	4 722,90
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	55,0368		11 410,63
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	5,0876		1 532,76
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	60,1244		12 943,39
		Стоимость эксплуатации машин					7 539,20
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					27 619,17
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					4 696,48
		Стоимость материалов					32 315,65
		Итого прямые затраты по разделу					51 265,48
		Накладные расходы					15 071,43
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 6709,6	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				8 588,29
		Благоустройство 104% от ФОТ текущего 6233,79	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				6 483,14
		Сметная прибыль					9 175,05
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 6709,6	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				5 434,78
		Благоустройство 60% от ФОТ текущего 6233,79	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				3 740,27
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					75 511,96
		Итоги по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	289,2093		59 568,98
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	28,532		8 361,76
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	317,7413		67 930,74
		Стоимость эксплуатации машин					40 124,40
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					126 064,48
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					22 043,24
		Стоимость материалов					148 107,72
		Итого прямые затраты по акту					247 801,10
		Накладные расходы					77 082,89
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 26812,17	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				34 319,58
		Благоустройство 104% от ФОТ текущего 41118,57	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18				42 763,31
		Сметная прибыль					46 388,99
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 26812,17	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				21 717,86
		Благоустройство 60% от ФОТ текущего 41118,57	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18				24 671,13
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					371 272,98
		Налоги					74 254,60
		НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ					445 527,58
		Итого					445 527,58
		ВСЕГО ПО АКТУ					

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области



Р.В.Шкалей

М.В.Солдатов

Работы приняты после установления нормативов и зачисления 27.06.19

Инвестор		Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005	
(организация, адрес, телефон, факс)				
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627	
Подрядчик	ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Просека, д.110Е, каб.207 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	04247312
Стройка	Благоустройство дворовой территории (наименование, адрес)			
Объект	Дворовая территория по адресу: п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д.9, 11, 13 (наименование)			
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019	
		дата	25.04.2019	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-13	17/06/2019	23/05/2019	17/06/2019

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 956 407,85 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара					
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	01-02-057-01	100 м3 грунта	0,5544	22 469,56	12 457,12
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	65,4192	190,42	12 457,12
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
2	2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (грунт раст. слоя: 1,2 т/1м3х55,44 м3=66,53 т)	01-01-01-039	1 т груза	66,53	58,66	3 902,65
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, I класс груза (грунт раст. слоя: 1,2 т/1м3х55,44 м3=66,53 т)	03-21-01-010	1 т груза	66,53	144,93	9 642,19
4	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (357 м2х0,1 м=35,7 м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,357	35 241,89	12 581,36
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	5,612	195,68	1 098,16
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	4,9552	312,49	1 548,45
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,53153	825,52	1 264,31
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,63189	2 458,49	1 553,50
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	2,52756	3 262,71	8 246,70
		Машины поливочные 6000 л	121601	маш.-ч	0,26418	1 405,00	371,17
		Вода	411-0001	м3	1,785	26,62	47,52
5	5	Песок природный для строительных работ очень мелкий (Приложение 27.2; расход 1,1 м3/1 м3)	408-0125	м3	39,27	683,00	26 821,41

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	3,57	9 186,13	32 794,50
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	93,6768	206,39	19 333,95
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	11,3169	269,13	3 045,72
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	4,1055	825,52	3 389,17
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	5,2836	1 357,55	7 172,75
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,9278	1 405,00	2 708,56
		Вода	411-0001	м3	7,14	26,62	190,07
7	7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	62,114	888,07	55 161,58
8	8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	3,57	32 332,28	115 426,18
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,9784	226,75	12 239,60
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1785	278,88	49,78
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,0714	1 340,56	95,72
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,1071	825,52	88,41
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	3,0345	501,80	1 522,71
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0714	1 045,31	74,64
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,2142	15 425,50	3 304,14
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,785	692,95	1 236,92
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	25,4898	3 800,11	96 864,04
9	9	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-1,785	692,95	-1 236,92
10	10	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,2142	15 425,50	-3 304,14
11	11	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-25,4898	3 800,11	-96 864,04
12	12	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,2142	14 201,75	3 042,01
13	13	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	25,4898	3 073,02	78 330,67
14	14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	3,57	10 388,89	37 088,34
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	16,5648	226,75	3 756,07
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,9996	501,80	501,60
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	8,6394	3 800,11	32 830,67
15	15	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-8,6394	3 800,11	-32 830,67
16	16	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	8,6394	3 073,02	26 549,05
17	17	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	1,98	37 865,93	74 974,57
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	150,6384	206,39	31 090,26
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,3464	329,23	443,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	1,3464	1 340,56	1 804,93
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0792	1 045,31	82,79
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00198	56 093,52	111,07
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,3366	3 491,76	1 175,33
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	11,682	3 454,96	40 360,84
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,1188	2 940,63	349,35
18	18	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-11,682	3 454,96	-40 360,84
19	19	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,1188	2 940,63	- 349,35
20	20	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27,3, п.3.8 К=0,86 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	11,682	2 971,27	34 710,38
21	21	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Прил.27,3, п.3.8 К=0,33 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,1188	970,41	115,28
22	22	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	198	181,65	35 966,70
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	385,8896		79 975,16
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	17,797		5 087,23
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	403,6866		85 062,39
		Стоимость эксплуатации машин					28 876,96
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					176 469,95
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					99 295,96
		Стоимость материалов					275 765,91
		Итого прямые затраты по разделу					384 618,03
		Накладные расходы					101 903,88
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 72605,27	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				92 934,75
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 12457,12	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1				8 969,13
		Сметная прибыль					63 543,98
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 72605,27	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				58 810,27
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 12457,12	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1				4 733,71
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					550 065,89
		Детская площадка					
23	23	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (205 м2х0,3 м=61,5 м3)	01-01-018-02	1000 м3 грунта	0,0615	70 707,58	4 348,52
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,3019	329,23	1 087,08
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	3,301935	1 316,96	4 348,52
24	24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, I класс груза (1,75 т/1м3х61,5 м3=107,6 т)	03-21-01-010	1 т груза	107,6	144,93	15 594,47
25	25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (205 м2х0,1 м=20,5 м3)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,205	35 241,89	7 224,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,2226	195,68	630,60
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,8454	312,49	889,16
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,87945	825,52	726,00
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,36285	2 458,49	892,06
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	1,4514	3 262,71	4 735,50
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,1517	1 405,00	213,14
		Вода	411-0001	м3	1,025	26,62	27,29
26	26	Песок природный для строительных работ очень мелкий (Приложение 27.2; расход 1,1 м3/1 м3)	408-0125	м3	22,55	683,00	15 401,65
27	27	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	2,05	9 186,13	18 831,58
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	53,792	206,39	11 102,13
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,4985	269,13	1 748,94
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	2,3575	825,52	1 946,16
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	3,034	1 357,55	4 118,81
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,107	1 405,00	1 555,34
		Вода	411-0001	м3	4,1	26,62	109,14
28	28	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	35,67	888,07	31 677,46
29	29	Розлив вяжущих материалов (205м2х0,7 кг/м2=143,5 кг)	27-06-026-01	1 т	0,1435	16 272,80	2 335,15
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0947	264,03	25,00
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,047355	1 165,24	55,18
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,147805	15 425,50	2 279,97
30	30	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,147805	15 425,50	-2 279,97
31	31	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,147805	14 201,75	2 099,09
32	32	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (покрытие детской площадки)	27-07-001-01	100 м2 покрытия	2,05	32 332,28	66 281,14
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	30,996	226,75	7 028,34
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1025	278,88	28,59
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,041	1 340,56	54,96
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,0615	825,52	50,77
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	1,7425	501,80	874,39
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,041	1 045,31	42,86
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	0,123	15 425,50	1 897,34
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,025	692,95	710,27
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	14,637	3 800,11	55 622,21
33	33	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-1,025	692,95	- 710,27
34	34	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	-0,123	15 425,50	-1 897,34
35	35	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-14,637	3 800,11	-55 622,21
36	36	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,123	14 201,75	1 746,82
37	37	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	14,637	3 073,02	44 979,79


1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	2,05	10 388,89	21 297,23
		Добавлять до толщины 4 см $K=(4-3)/0,5=2$ к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,512	226,75	2 156,85
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	0,574	501,80	288,03
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	4,961	3 800,11	18 852,35
39	39	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-4,961	3 800,11	-18 852,35
40	40	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	410-0007	т	4,961	3 073,02	15 245,25
41	49	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	0,33	37 865,93	12 495,76
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	25,1064	206,39	5 181,71
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2244	329,23	73,88
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,2244	1 340,56	300,82
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,0132	1 045,31	13,80
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,00033	56 093,52	18,51
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	0,0561	3 491,76	195,89
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	1,947	3 454,96	6 726,81
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0198	2 940,63	58,22
42	50	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-1,947	3 454,96	-6 726,81
43	51	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0198	2 940,63	-58,22
44	52	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27,3, п.3.8 $K=0,86$ к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	1,947	2 971,27	5 785,06
45	53	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Прил.27,3, п.3.8 $K=0,33$ к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	0,0198	970,41	19,21
46	54	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	33	181,65	5 994,45
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	122,629		26 099,63
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	13,0674		3 852,65
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	135,6964		29 952,28
		Стоимость эксплуатации машин					20 216,34
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					86 498,00
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					52 396,08
		Стоимость материалов					138 894,08
		Итого прямые затраты по разделу					185 210,05
		Накладные расходы					37 882,35
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 28865,2	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				36 947,46
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 1087,08	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1				934,89
		Сметная прибыль					23 848,25
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 28865,2	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				23 380,81

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 1087,08	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1					467,44
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						246 940,65
	Благоустройство-МАФы						
	Итого по разделу						
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						
	Ограждение						
	Итого по разделу						
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						
	Освещение						
	Итого по разделу						
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих	чел.-ч		508,5186			106 074,79
	Оплата труда машинистов	чел.-ч		30,8644			8 939,88
	Фонд оплаты труда	чел.-ч		539,383			115 014,67
	Стоимость эксплуатации машин						49 093,30
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						262 967,95
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						151 692,04
	Стоимость материалов						414 659,99
	Итого прямые затраты по акту						569 828,08
	Накладные расходы						139 786,23
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего 101470,47	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1					129 882,21
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 86% от ФОТ текущего 1087,08	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1, прим.п.1					934,89
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 72% от ФОТ текущего 12457,12	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2, прим.п.1					8 969,13
	Сметная прибыль						87 392,23
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 101470,47	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1					82 191,08
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 1087,08	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1					467,44
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ текущего 12457,12	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим.п.1					4 733,71
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						797 006,54
	Налоги						
	НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ						159 401,31
	Итого						956 407,85
	ВСЕГО ПО АКТУ						956 407,85

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



Р.В.Шкалей

М.В.Солдатов

Работы приняты после установления
подписания договора и уплаты 27.08.19

Инвестор		Форма по ОКУД по ОКПО	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)			О322005	
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120	по ОКПО	60264627	
(генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик	ООО "ВПКстрой", 443029, г. Самара, ул. 5 Пресека, д. 110Е, каб. 207	по ОКПО	04247312	
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	Благоустройство дворовой территории			
	(наименование, адрес)			
Объект	Дворовая территория по адресу: п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 6, 6а			
	(наименование)			
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	1МК-УГ/2019	
		дата	25.04.2019	
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-14	17/06/2019	23/05/2019	17/06/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

-7 252,92 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по- рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство тротуара					
1	23	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	-0,06	37 865,93	-2 271,97
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	-4,5648	206,39	- 942,13
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	-0,0408	329,23	-13,43
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	-0,0408	1 340,56	-54,69
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	-0,0024	1 045,31	-2,51
		Гвозди строительные	101-1805	т	-0,00006	56 093,52	-3,37
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	-0,0102	3 491,76	-35,62
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-0,354	3 454,96	-1 223,06
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0036	2 940,63	-10,59
2	24	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	0,354	3 454,96	1 223,06
3	25	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0036	2 940,63	10,59
4	26	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил. 27,3, п. 3.8 К=0,86 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	-0,354	2 971,27	-1 051,83
5	27	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Прил. 27,3, п. 3.8 К=0,33 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	-0,0036	970,41	-3,49
6	28	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	-6	181,65	-1 089,90
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	-4,5648		- 942,13
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	-0,0408		-13,43
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	-4,6056		- 955,56
		Стоимость эксплуатации машин					-57,20


1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					-1 272,64
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 911,57
		Стоимость материалов					-2 184,21
		Итого прямые затраты по разделу					-3 183,54
		Накладные расходы					-1 223,12
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего -955,56	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				-1 223,12
		Сметная прибыль					- 774,00
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего -955,56	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				- 774,00
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					-5 180,66
		Детская площадка					
7	55	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	-0,01	37 865,93	- 378,66
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	-0,7608	206,39	- 157,02
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	-0,0068	329,24	-2,24
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	-0,0068	1 340,56	-9,12
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	-0,0004	1 045,31	-0,42
		Гвозди строительные	101-1805	т	-0,00001	56 093,52	-0,56
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	-0,0017	3 491,76	-5,94
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-0,059	3 454,96	- 203,84
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,0006	2 940,63	-1,76
8	56	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	0,059	3 454,96	203,84
9	57	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,0006	2 940,63	1,76
10	58	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Прил.27,3, п.3.8 К=0,86 к ПЗ = 0,86	401-0006	м3	-0,059	2 971,27	- 175,30
11	59	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Прил.27,3, п.3.8 К=0,33 к ПЗ = 0,33	402-0004	м3	-0,0006	970,41	-0,58
12	60	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	-1	181,65	- 181,65
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	-0,7608		- 157,02
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	-0,0068		-2,24
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	-0,7676		- 159,26
		Стоимость эксплуатации машин					-9,54
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					- 212,10
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					- 151,93
		Стоимость материалов					- 364,03
		Итого прямые затраты по разделу					- 530,59
		Накладные расходы					- 203,85
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего -159,26	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1				- 203,85
		Сметная прибыль					- 129,00
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего -159,26	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				- 129,00
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					- 863,44
		Благоустройство-МАФы					
		Итого по разделу					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						
	Ограждение детской площадки						
	Итого по разделу						
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих		чел.-ч	-5,3256			-1 099,15
	Оплата труда машинистов		чел.-ч	-0,0476			-15,67
	Фонд оплаты труда		чел.-ч	-5,3732			-1 114,82
	Стоимость эксплуатации машин						-66,74
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						-1 484,74
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						-1 063,50
	Стоимость материалов						-2 548,24
	Итого прямые затраты по акту						
	Накладные расходы						
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 128% от ФОТ текущего -1114,82	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим.п.1					-1 426,97
	Сметная прибыль						
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего -1114,82	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1					- 903,00
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						
	Налоги						
	НДС, 20% ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ						
	Итого						
	ВСЕГО ПО АКТУ						

Сдал: Директор ООО "ВПКстрой"

Принял: И.о.руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области

Примечание:



Работы приняты после устранения поручением дефектов и замечаний
27.06.2019г. Стр. 3

Иванов Р.А.